


PČ	Kód	Popis	MJ	Provedené množství celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2			
96	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m			
97	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m			
99	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			
101	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			
103	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			
109	564851111	Podklad ze štiřkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			
113	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm	m2			
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t			
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t			
123	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2			
135	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			
137	59217011	<i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i>	<i>m</i>			
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			
143	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>			
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor			
191	X00000004	Dopravní značení - schéma B/2	soubor			
Celkem bez DPH					620 760,70 Kč	
DPH 21%					130 359,75 Kč	
Celkem včetně DPH					751 120,45 Kč	



905 224,10 Kč 469 851,00 Kč 185 387,60 Kč 33 583,30 Kč 401 789,80 Kč