

TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

I. ZAKÁZKA

Důvod jednání

Místo jednání

Datum jednání

III/40819 Znojmo, Hradiště sanuce svahu

TDK I - vícepráce, méněpráce

Znojmo

28.04.2023

II. KOMISE

Předseda

Předkladatel

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny I SO 001 Sanuce svahu	u stávajícího skluzu odvodnění ze silnice III/40819 umístěného cca 15 m od 1. šachty bude provedeno napojení skluzu potrubím prům. min. 300 mm navrtávkou do druhé šachty. Dovoz zásypového materiálu za původní, vyplavený v čase erozí z prostoru stavby. Úprava výtokového objektu.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	zamezení budoucí erozi povrchu terénu v prostoru nového trubního vedení.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	122351704	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m ³ strojně pro LTM	m ³			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	182308111	Vedrování přeulštění do 500 m bez uložení výkopů ze zemní odhazovací masivní	m ³			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	171151101	Zásyp: 1m: šachty při osvo kolen: včetně odhazování ze štěrku	m ³			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	58331200	Štěrkopisek netříděný	t			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	181951112	Úprava pláně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	182251101	Svalování násypů	m ²			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	451316124	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 200 do 250 mm	m ²			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m ³			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m ²			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	29	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ U/V-50 normální	kus			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	30	59221663	vpustřový komplet základní (pero, drážka) s obrubníkem betonový v 150mm 400/450x500/650x1000mm	kus			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	36	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m ³			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	37	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m ²			
Jednotková cena odpovídá 100% OTSKP 2022 - Expertní ceny	N1	87445	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm	m			
Jednotková cena odpovídá 100% OTSKP 2022 - Expertní ceny	N2	125738	Vykopavky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz do 20km	m ³			
Jednotková cena odpovídá 100% OTSKP 2022 - Expertní ceny	N3	125739	Příplatek za další 1km dopravy zeminy	m ³			
Změna č. 1			Vícepráce celkem				
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	232221123	Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti od 15 do 70 kg/m dl od 0 do 7 m	m			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	13011031	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 350	t			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	762113136	Montáž tesářských stěn na hladko z kulatiny průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m			

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	
Změna č.1 :			Měněpráce celkem		

IV. ZMĚNA SMLOUVY

Cena dle smluvy o dílo v původním znění	
Dosud zjištěné vícepráce celkem	
Dosud zjištěné méněpráce celkem	
Navrhované vícepráce	
Navrhované méněpráce	
Cena díla po navrhovaných změnách	

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí

VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

odst. 4 - změna č. 1

VII. PŘÍLOHY

změnový list, rozpočet

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

REKAPITULACE

Název položky	cena dle SOD	TDK 1 z 28.4.2023	Změnová smluvní cena	fakturováno 12/22 - 04/23	zbývá k fakturaci dle Změnové sml. ceny
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
SO 001 Sanace svahu					
Celkem					
Smluvní pokuta - 1.5.2023 - 3.11.2023 (dle čl. XIII, odst. 5.1. SoD)					
Celkem					
Celková cena díla se započtením smluvní pokuty			5 121 534,66 Kč		

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Název stavby: III/40819 Znojmo, Hradiště sanace svahu

Název objektu: SO 001 Sanace svahu

Číslo pol.	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	cena dle SOD			fakturováno 12/22 - 04/23		návrh fakt. v období 05-11/23		Zbývá k fakturaci dle SoD		TDK 1 z 28.4.2023			Změnová smluvní cena		
			Cena v Kč			Provedené	Cena celkem	Provedené	Cena celkem	Provedené	Cena celkem	počet i	i cena	změna ceny	počet i	i cena	cena
			množství	za MJ	Celkem	množství		množství	celkem	množství	celkem						
1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus															
2	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus															
3	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus															
4	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus															
5	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3															
6	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 2 do 3 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus															
7	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2															
8	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m															
9	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus															
10	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus															
11	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3															
12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3															
13	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3															
15	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2															
16	Svahování násypů	m2															
14	štěrkopísek netříděný	t															
20	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3															
18	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 350	t															
17	Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti od 15 do 70 kg/m dl od 0 do 7 m	m															
19	Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m															
21	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 200 do 250 mm	m2															
22	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3															
23	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2															
40	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m															
39	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2															
34	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus															
27	síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 1m 3,05x25m	m2															
26	kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal	kus															
24	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t															
30	vpust'ový komplet základní (pero,drážka) s obrubníkem betonový v 150mm 400/450x500/650x1000mm	kus															
32	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus															
31	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus															
33	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus															
41	georož	m2															
25	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500	m															
28	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	kus															
29	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus															
35	Osazení poklopů s rámem hmotností do 50 kg	kus															
36	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3															
37	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2															
38	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t															
N1	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm																
N2	Vykopávky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz do 20km																
N3	Příplatek za další 1km dopravy zeminy																
Celkem Kč bez DPH:					5 042 806,34 Kč		4 638 385,07 Kč		336 759,20 Kč		67 662,07 Kč		313 228,32 Kč			5 356 034,65 Kč	