

COLAS CZ, a.s.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Dlážděná terasa pro Pivovar Born na náměstí Míru v Novém Boru

příloha Dodatku č.1 - přehled čerpání dokončené stavby

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD		méněpráce		vicepráce		březen		duben	
						množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV													
	5	Komunikace pozemní													
	50_2	Celoplošná výsrava													
27	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	1,000											
28	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,500											
29	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,500											
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	25,000											
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,000											
48	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	0,000											
51	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000											
	50_3	Oprava a výměna uličních vpustí													
68	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,000											
	50_4	Oprava chodníků													
93	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	0,000											
95	113201111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodnikových ležatých	m	0,000											
96	113201112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,000											
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	63,000											
104	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,000											
105	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	22,000											
106	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,000											
107	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,000											
109	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	56,000											
118	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	56,000											
119	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva ležatého	m2	0,000											
121	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	0,000											
130	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,000											
132	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	24,000											
134	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000											
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000											
189	X00000002	Dopravní značení - schéma B/3	soubor	7,000											

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem bez DPH					114 072,42 Kč
DPH 21%					23 955,21 Kč
Celkem včetně DPH					138 027,63 Kč

množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
	170 634,73 Kč		65 125,64 Kč		8 563,33 Kč		52 629,42 Kč		52 879,68 Kč