

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 09</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	Srovnání výšek podlahy 1.NP - stará budova			
<b>Popis změny:</b>				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).            Po odstranění krycích vrsev podlah v rámci bouracích prací byly zjištěny velké výškové rozdíly úrovní podkladů v jednotlivých místnostech. Betonový podklad je značně degradován místy až na tepelnou izolaci. Po očištění podkladů a lokálním podrobném zaměření výšek projektant navrhuje srovnání odbouráním části betonové mazaniny včetně tepelné izolace 112m<sup>2</sup> a nahrazení anhydritovým litým potěrem tl.50mm v celé nutné ploše ke srovnání pak tl.30mm, v místnostech s požadovaným spádováním pak doplnění betonovou mazaninou. Tato úprava bude provedena v nejnutnější míře pro srovnání výšek v rozsahu části budovy pro umožnění osob s omezenou pohyblivostí.</p>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8 bez DPH	4 007 144,80		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8 celkem bez DPH	73 713 675,12		
	změna ceny v důsledku ZL č.9 bez DPH	384 062,64	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,9 celkem bez DPH	74 097 737,76		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.9			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření projektanta:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum : 8.10.2015		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 09 - 1x položkový rozpočet				