

STAVBY, TECHNOLOGIE

UMÍSTĚNÍ		NÁZEV	INVENTÁRNÍ ČÍSLO/ VYROBNÍ ČÍSLO	PERIODA REVIZE	DATUM REVIZE	DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE	POZNÁMKA	
PLYNOVOD PRŮMYSLOVÝ - uzemnění regulační stanice zemního plynu			19066	2	2022	2024	H035MS22/001	Samostatná revize
PRIMÉRNÍ PŘÍPOJKA			19022	3	2021	2024	04/08/21-R; revize po připojení DA I035MS22/001	Samostatná revize
		TRAFOSTANICE STOŽÁROVÁ	98677	3	2021	2024		
		včetně kabelové přípojky DA; RPP 0-3-0, v.č. 2022-04-13 1						
ELEKTROROZVODY (kabelové rozvody budov /administrativní budova, lušτίrna, sklad šišek/ + venkovní osvětlení v areálu závodu)			19021 / 741270/98946	3	2021	2024	I035OJ21/011 nově od 2023 změna lhůty z 4 na 3, revize po připojení DA I035MS22/001	Samostatná revize
ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ (nové 6/2022)			99009	3				
PŘÍPOJKA ELEKTRICKÁ K MRAZÍRENSKÉ HALE			19051	3	2021	2024		
VÁHA A ČERPACÍ STANICE			19005	1	2023	2024	I035OJ23/003	Samostatná revize
		ÚPRAVNA VODY	99003	1				
		VÁHA MOSTNÍ	89227	1				
		ELE. PŘÍMOTOP KVT Thermo Basic Pro, 1000W	xxx					
VODOVOD VENKOVNÍ			19018/98995	1	2023	2024		
		STUDNA LES čerpadlo		1				
		STUDNA LOUKA čerpadlo + požární čerpadlo		1				
STUDNA VRTANÁ (za skladem šišek) čerpadlo, silový přívod			98865	1	2023	2024	I035OJ23/002	Samostatná revize
BOX SUŠÍCÍ Č. 1			98956	1	2023	2024		
BOX SUŠÍCÍ Č. 2			98957	1	2023	2024		
HROMOSVOD GARÁŽE DÍLNY			19007	4	2020	2024	H035OJ19/001 od roku 2023 změna lhůty z 5 na 4	Samostatná revize

STAVBY, TECHNOLOGIE

	UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	INVENTÁRNÍ ČÍSLO/ VYROBNÍ ČÍSLO	PERIODA REVIZE	DATUM REVIZE	DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE	POZNÁMKA	Samostatná revize
SKLAD ŠÍŠEK (instalace)			19009	3	2022	2024	I035OJ22/004 od roku 2023 změna lhůty ze 2 na 3, 2024 předsunutí revize - finanční čerpání	
	přístavek	DOPRAVNÍK KOREČKOVÝ (příjmový elevátor)	89229	3			v místnosti hrubé čističky	
		elektromotor s převodem						
	přístavek	ČISTIČKA VÁLCOVÁ	89285	3			mezi 1. NP a 2. NP - vchod ze schodiště	
	1. PP	MRAZÍCÍ BOX 1 (čtverec vpravo) č. 8	98696	3				
	a)	kondenzační jednotka						
	b)	chladič vzduchu						
	c)	řídící skříňka s programovatelným regulátorem					na venkovní rampě	
	1.PP	MRAZÍCÍ BOX 2 (čtverec levý) č. 9	98697	3				
	a)	kondenzační jednotka						
	b)	chladič vzduchu						
	c)	řídící skříňka s programovatelným regulátorem					na venkovní rampě	
	1. PP	MRAZÍCÍ BOX 3 (obdélník) č. 7	98698	3			zařízení odstaveno z provozu	
	a)	kondenzační jednotka					revizi provést na ostatním ele.	
	b)	chladič vzduchu					vybavení boxu	
	c)	řídící skříňka s programovatelným regulátorem					na venkovní rampě	
	1. PP	MONITORING TEPLIT včetně přívodu	DT7, DT8, DT9	3				
	1. PP laboratoř	ELE. PŘÍMOTOP BASIC PRO, typ A693875- 2 ks	xxx	3			laboratoř-klíčivost	
	1. PP laboratoř	ELE. OHŘÍVAČ VODY DRAŽICE TO10 IN	výr. č. 20417022	3				
	1. NP	MLÁTIČKA SKLÍZECÍ (OSEVAN)	96361	3			S035OJ21/0018, přízemí vzadu	
	a)	elektromotor 4kW						
	b)	gumotextilní dopravník š. 800 cm						
	1. NP	TŘÍDIČKA VIBRAČNÍ JK Machinery	98949	3			S035OJ22/0011	
		ele. ovládací rozvaděč, typ JCC 08121.C2A1						
	5. NP	DOPRAVNÍK PÁSOVÝ PŘÍČNÝ	89231	3			složeno ze dvou kusů v chodbě před výtahem	
		elektromotor s převodovkou						
	5. NP	DOPRAVNÍK PASOVÝ ROZNÁŠECÍ	89232	3				
		elektromotor s převodem						
	5. NP	DOPRAVNÍK PASOVÝ ROZNÁŠECÍ	89233	3				
		elektromotor s převodem						
	5. NP	DOPRAVNÍK PASOVÝ ROZNÁŠECÍ	89234	3				

STAVBY, TECHNOLOGIE

	UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	INVENTÁRNÍ ČÍSLO/ VYROBNÍ ČÍSLO	PERIODA REVIZE	DATUM REVIZE	DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE	POZNÁMKA	
		elektromotor s převodem						
	5. NP	DOPRAVNÍK PASOVÝ ROZNÁŠECÍ	89235	3				
		elektromotor s převodem						
	6. NP	RADIÁTOR STROJOVNÁ VÝTAHU	13220000531001	3			ve strojovně výtahu	
	6. NP	DOPRAVNÍK KOREČKOVÝ (centrální elevátor)	89230				u strojovny výtahu	
		elektromotor s převodem						
	6. NP	PŘÍVOD K VÝTAHU PO HLAVNÍ VYPÍNAČ + osvětlení strojovny výtahu	98888	3				
HROMOSVOD SKLADU ŠÍŠEK			19009	2	2022	2024	H035OJ22/001	Samostatná revize
MRAZÍRENSKÁ HALA (sektor 0122, 0123 - mokro)			19047	1	2023	2024	I035OJ23/008	
		ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM						
		čerpadlo (Calpeda NMDM 20/140BE) s frekvenčním měničem (VASCO 209)	98945					
		řídící jednotka Hunter HC	132100005431004					
		Arkal 1 filter 120 MESH	132100005431006					
		tlaková nádoba SMH 24/10	132100005431005					
		tlakový regulátor						
		ZAŘÍZENÍ PRO TERMOTERAPII	98759				S035OJ22/0019	
	a)	válcová nádoba 200 l						
	b)	topná jednotka s ovládacím panelem						
	c)	pumpa s vypuštěcím ventilem						
	d)	plavící nerezová vana s dopravníkem z nerezových pásků v hliníkovém rámu						
	e)	suška se stojanem na bedny, opatřená ventilátorem						
	f)	manipulačního zdvihacího vozíku s el. zdvihem a otočnými vidlemi v.č. 170					nepoužívá se	
		ADAPTÉR - EINHELL, vysokozdvížený vozík BCC, linka termoterapie					revizi nedělat	
	venkovní prostor	ČERPADLO V JÍMCE POD KOMUNIKACÍ (přečerpávání vody z jímky do genapu)					nové 2021, po aktualizaci PPVV bude přeřazeno do venkovních prostor	
	venkovní prostor	KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE NA NEBEZPEČNÝ ODPAD před MH (rozvaděč na obvodové zdi budovy)					nové 2023, po aktualizaci PPVV bude přeřazeno do venkovních prostor	
HROMOSVOD MRAZÍRENSKÁ HALA			19047	2	2022	2024	H035OJ22/002	Samostatná revize

STAVBY, TECHNOLOGIE

	UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	INVENTÁRNÍ ČÍSLO/ VYROBNÍ ČÍSLO	PERIODA REVIZE	DATUM REVIZE	DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE	POZNÁMKA	
OBJEKT ZASTŘEŠENÍ ČOV			19055	1	2023	2024	I035OJ23/006	Samostatná revize
		ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD (technologie čistění)	98735	1	2023	2024		
PŘÍPOJKA KABELOVÁ K ČOV			98736	1	2023	2024		
FÓLIOVNÍK + STÍNOVIŠTĚ			98802	1	2023	2024	I035OJ23/005	Samostatná revize



Revize a údržba elektrických zařízení

ELEKTRO ŠPREŇAR s.r.o.
Velký Dřevíč 36, 549 34 Hronov IV
IČO 25298054, DIČ CZ25298054
Zapsán OR v Hradci Králové oddíl C, vložka 13964
dne 22.12.1998, číslo výpisu 28496/98

Lesy České republiky, s.p.
Semenářský závod Týniště

Za Drahou 191
517 21 Týniště nad Orlicí

Vaše značka

Naše značka
D24/049

Vyřizuje

Dne:
16.05.2024

Věc: Plán revizí vyhrazených EZ 2024 - Cenová nabídka

Předkládáme Vám cenovou nabídku na provedení revizí vyhrazených elektrických zařízení podle plánu revizí 2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková cena položek podle aktuálního plánu revizí je maximální a nebude překročena.

Objekt	Revize	Lhůta	Příští	Cena
Areál závodu - venkovní plochy				
Hromosvod RS Plyn	2022	2	2024	640 Kč
Transformátory a přípojka vn	2021	3	2024	13 200 Kč
Kabelové rozvody	2021	3	2024	4 680 Kč
Vodárna a váha, ič. 19005				
Pevné instalace+studny	2023	1	2024	7 670 Kč
Sušící zařízení				
Sušky 1 a 2	2023	1	2024	3 590 Kč
Garáže a dílny, ič. 19007				
Hromosvod	2020	4	2024	960 Kč
Sklad šišek, ič. 19009				
Hromosvod	2022	2	2024	2 560 Kč
Instalace sklad šišek	2022	3	2024	55 400 Kč
Mrazírenská hala, ič. 19047				
Hromosvod	2022	2	2024	3 840 Kč
Mokré prostory hala + jímky	2023	1	2024	15 950 Kč
Čistírna odpadních vod, ič. 19055				
Pevné instalace	2023	1	2024	2 380 Kč
Fóliovník, ič. 98802				
Pevné instalace+stínoviště	2023	1	2024	4 280 Kč
Celkem				115 150 Kč

S pozdravem

Přílohy 1 Dlouhodobý plán revizí

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí 2024					
Objekt	Revize	Platí do	Lh	Příští	Zdůvodnění
Areál závodu - venkovní plochy					
Hromosvod RS Plynu	2022	2024	2	2024	LPS kritické NV 190/2022
Transformátory a přípojka vn	2021	2024	3	2024	Výroba NV 190/2022
Kabelové rozvody	2021	2024	3	2024	Výroba NV 190/2022
VO + brána	2023	2027	4	2027	VO ČSN 33 2000-6
Administrativní budova, ič. 19001					
Hromosvod	2022	2026	4	2026	LPS ostatní NV 190/2022
Pevné instalace+Závlahy	2021	2026	5	2026	Administrativa NV 190/2022
Vodárna a váha, ič. 19005					
Pevné instalace+studny	2023	2024	1	2024	Mokro NV 190/2022
Sušící zařízení					
Sušky 1 a 2	2023	2024	1	2024	Mokro NV 190/2022
Luštírna, ič. 19006					
Hromosvod	2021	2025	4	2025	LPS ostatní NV 190/2022
Instalace luštírna	2022	2025	3	2025	Požár NV 190/2022
Instalace Kotelna	2022	2025	3	2025	Požár NV 190/2022
Garáže a dílny, ič. 19007					
Hromosvod	2020	2024	4	2024	LPS ostatní NV 190/2022
Pevné instalace	2023	2026	3	2026	Výroba NV 190/2022
Sklad šišek, ič. 19009					
Hromosvod	2022	2024	2	2024	LPS kritické NV 190/2022
Instalace sklad šišek	2022	2025	3	2024	Požár NV 190/2022
"Konstrukce"	2020	2023	3	2025	Výroba NV 190/2022
Mrazírenská hala, ič. 19047					
Hromosvod	2022	2024	2	2024	LPS kritické NV 190/2022
Mokré prostory hala + jímky	2023	2024	1	2024	Mokro NV 190/2022
Ostatní prostory MH	2023	2026	3	2026	Výroba NV 190/2022
Čistírna odpadních vod, ič. 19055					
Pevné instalace	2023	2024	1	2024	Mokro NV 190/2022
Prodejna sazenic, ič. 19068					
Pevné instalace	2023	2025	2	2025	Mokro NV 190/2022
Fóliovník, ič. 98802					
Pevné instalace+stínoviště	2023	2024	1	2024	Mokro NV 190/2022