

NAŠE ZNAČKA:  
VYŘIZUJE: Ing. Salava Jiří sr  
DATUM: 12.7.2017


**Doprastav a.s.,**  
Organizací složka Praha,  
K Zahradnictví 13,  
182 00 Praha 8

stavba : Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně

Věc: Vyjádření TDI k ZBV

1. Změna v rozsahu úpravy odvodnění: TDI **souhlasí** s navrženým rozsahem ZBV neboť po otevření chodníků a mostních závěrů bylo zjištěno, že potrubí sloužící pro odvedení dešťových vod ze závěrů a prostoru nad opěrami O 00, O 10 a O 11 bylo poškozeno tak, že nebylo funkční a jediné řešení byla výměna poškozených částí. Po dohodě s projektantem (AD) bylo zvoleno nerezové potrubí.
2. Rozsah sanace opěr byl fyzicky změřen po odstranění degradovaných částí betonů. Výměry souhlasí s výměry uvedenými v ZBV. TDI **souhlasí** s uvedenými výměry.
3. Po odkrytí povrchových konstrukcí v prostoru u mostních závěrů byl zjištěn větší rozsah poškození římsových prefabrikátů, kotvení a izolací mostovky. TDI **odsouhlasil** v souladu s požadavky zadavatele nutný rozsah výměr a prací ta, aby byl splněn účel opravy závěrů a prostorů kolem nich. TDI **souhlasí** s rozsahem uvedeným v ZBV.
4. V průběhu používání mostu došlo k poklesu chodníků v prostoru před mostním závěrem. TDI **souhlasí** s uvedeným minimálním rozsahem oprav chodníku a obrubníku.
5. Při kontrole provedených prací při sanaci opěr TDI zjistil značné znečištění holubím trusem v prostoru komor nad opěrami mostu. Byly poškozeny sítě proti ptactvu v takové míře, že holubi zahnízdili v prostorách pod mostními závěry. Vzhledem k tomu, že ptačí trus působí agresivně na betonové konstrukce bylo nutno před osazením nových sítí betonové konstrukce zbavit nánosů trusu a uhynulých ptáků. TDI **souhlasí** s navrženým rozsahem prací.

ING. Jiří Salava sr  
TDI stavby



PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434