

Příloha č. 1

Změnový list č.:

8. Komunikace u budovy č. 25

Stav asfaltové komunikace před budovou č. 25 je dlouhodobě neuspokojivý. Povrch silně rozpraskaný, v minulosti několikrát překopáný a vyspravený betonem. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod vrstvou asfaltového krytu (tloušťky max. 6 cm) není žádný základ. Asfalt byl nalit na nezhutněný hliněný podklad, který je nasáklý vodou - průsak přes praskliny, vlhkost se dostává až k základům budovy.

Následkem tohoto velmi špatného stavebního provedení komunikace je, že při větším zatížení během výkopových prací došlo ke značnému zhoršení již tak špatného stavu. Na základě toho byl dohodnut Dodatek č. 2 ke SoD o opravě části komunikace nad rámec původního plánu. Bohužel, během přípravných prací se stav částí komunikace, které přiléhají k opravovaným úsekům, začal rychle zhoršovat. Proto jsme se rozhodli přehodnotit co se bude opravovat.

Mimo místa překopu jsme ještě chtěli opravit propadlý pruh vozovky šířky 1,8 m podél zatravnovací dlažby v délce cca 32 m, část propadlé komunikace o rozměrech 1,8x5,6 m a část komunikace v oblouku výjezdu v šířce cca 1 m od vnitřního obrubníku. Vyznačeno červenou barvou.

Po zvážení situace jsme se rozhodli, že bude vhodnější kompletně opravit část komunikace vyznačenou zeleně. Tato plocha je o cca 21 m² větší než původně zamýšlená část (vyznačená červeně).

Toto řešení má několik výhod:


- a. Celoplošný zhutněný základ pod celou opravovanou částí.
- b. Umožní nám to opravit hromosvod – neprošel revizí, velký zemní odpor.
- c. Pod kryt komunikace nebude zatékat, což bude mít pozitivní vliv na vlhkost ve sklepních prostorách budovy.
- d. Vzhled.

Cena vícepráce 98 585,89 Kč

Akce: „Rekonstrukce vodovodu S-J a V-Z trasy“

Věc: SoD ze dne 11.7.2024

Příloha č. 1



Celková hodnota vícepráce 98 585,89 Kč.

Tato skutečnost **bude** mít za následek **změnu ceny díla** a **nebude** mít za následek **změnu doby zhotovení díla**.

Za zhotovitele předkládá: XXX, INSTA CZ s.r.o.

Vyjádření zhotovitele:

Dne.....

XXXXX

Vyjádření TDS:

Dne

XXXXXX