


Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 21
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 10.02.2025

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Obnova nouzového osvětlení	Číslo :	21
(méněpráce nebo vícepráce)		

Komu:		Od:	PhDr. Pavel Síváň		Datum:	10.02.2025
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:	Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatel	záměrem provozovatel	chybou v dokumentac	chybou zhotovitel
			x	x		

Předmět změny : Obnova nouzového osvětlení
Důvod změny : V rámci dodatečných elektro prací, bylo objednatelem požadováno řešení aktuálních nouzových světel a dopojení nových v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila úpravu stávajícího nouzového osvětlení.

Nové řešení: Byla doplněna 4 nová nouzová svítidla, včetně kabelových rozvodů. Dvě stávající, nefukční nouzová svítidla byla vyměněna za nová. Byl narovnan skutečný počet svítidel typu B, resp. G, v návaznosti na ZL11 - Elektroinstalace 1.PP.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet 	31 472,04
2) Připočet	Hodnota změny závazku v %:
	0,15

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	29.4.25
Objednatel:		Datum:	23.4.2025
TDS:		Datum:	23.4.2025
AD - sanace:		Datum:	23.4.2025
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	23.4.2025
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	23.4.2025
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum:	23.4.2025
Správce objektu:		Datum:	23.4.2025
Provozovatel objektu:		Datum:	23.4.25

Vydání čís.:	1	Verze:	1.01	Počet stran:	8	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodložení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL21 - Obnova nouzového osvětlení

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 10.02.2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D KAB Kabeláže								
1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			2 495,00 ZL11	
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			951,50 ZL11	
D OEL Ostatní elektromontážní práce a materiál								
3	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus			672,50 ZL11	
4	K	OEL001	Podružný materiál	kpl			1 000,00 ZL11	
D PRE Přístroje								
5	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus			-2 960,93	
6	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednohásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus			-1 044,00 ZL11	
7	M	ABB.3901AB20B	Rámeček dvojhásobný, vodorovný	kus			-1 632,96 ZL11	
8	M	ABB.3901AB30B	Rámeček trojhásobný, vodorovný	kus			-192,15 ZL11	
D STP Stavební výpomoc								
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2			4 013,50	
10	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková dvourstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2			288,50 ZL11	
11	K	974031122	Vysekaní rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m			695,00 ZL11	
D SVT Svítidla								
12	K	SVT-B	Svítidlo dle knihy svítidel TYP B, dodávka + montáž	kus			3 102,75	
W Svítidla typu B osazený 2ks v m-1.05, v ZL11 uvažováno s 5ks								
13	K	SVT-Ba	Svítidlo dle knihy svítidel TYP B, dodávka + montáž	kus			-7 637,93 ZL11	
W Svítidlo TYP NO, dodávka + montáž								
14	K	SVT-NO	Svítidlo TYP NO, dodávka + montáž	kus			2 844,68 ZL11	
W Nouzové svítidlo MODUS Awex EXIT OZNIETE/1W/E/1/SE/X/WH								
W 2 "výměna stávajících"								
W 4								
7 896,00 vlastní								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		6,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
D	VRN6	Územní vlivy				1 000,00	
15 K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl			1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000					