

Projekt:	Sklad u hangáru F pro pneumatiky a transportní dřevěné obaly		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 1	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : Elektromontáže Stavby s.r.o.

Stavební objekt: Přístřešek pro obalový materiál u hangáru F

Předmět změny: Odstranění pařezů 2ks, obruba podél příjezdové cesty, uzemnění

Žádost vznesl: Elektromontáže Stavby s.r.o., ing. Jiří Víšek

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: **Odstranění pařezů** - nebylo součástí PD. **Obruba** - v PD se uvažovalo se zpětným použitím demontovaných obrub. Po demontáži byl zjištěn špatný technický stav. **Uzemnění kabelu NN** - stávající zkorodovaný uzemňovací pásek je nutné nahradit novým

Časové ohodnocení: 0

Dopad do celkových termínů: bez dopadu

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

- 1 Odstranění pařezů odfrézováním do hloubky 500mm
- 2 Příplatek za ztižení vykopávky odstranění kořenů
- 3 Osazení sil. Obrubníků beton. Stojatého s boční opěrrou
- 4 Obrubník betonový silniční ACO 15-25
- 5 Uzemnění

Cena

Celkem

Zhotovitel: Ing. Jiří Víšek

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



