


Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	Záměna SDK podhledu za kazetový-m.č.1.002,1.004 a nově část 1.042 I.-III.etapa		
Odůvodnění změny:	Řešení sádkartonovým stropem by znemožnilo provádění revizí, údržby a další instalaci technologií. Nevhodné řešení, nešlo realizovat. Následně bychom museli sádkartonový strop zbourat.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /víceprací)	133 821,22 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	133 821,22 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-205 424,44 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	-205 424,44 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Renov CZ,s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	-71 603,22 Kč	
	výše DPH sazba: 21%	-15 036,68 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-86 639,90 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	[REDACTED]	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	[REDACTED]	
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	[REDACTED]	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
	TDI:	[REDACTED]	
	Projektant:	[REDACTED]	
	Objednatel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
přílohy	Přílohy:	15 - položkový rozpočet, kalkula	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	15	Záměna - podhled SDK za kazetový - m.č.1.002,1.004 a nově dopočítán podhled v části m.1.042	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-181 884,26
PSV			110 281,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-71 603,22
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-71 603,22 CZK
Základní DPH	21 %		-15 036,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-86 639,90 CZK
 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			-181 884,26	254,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			133 821,22	-186,9
784	Malby	PSV			-23 540,18	32,9
Cena celkem					-71 603,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	15	Záměna - podhled SDK za kazetový - m.č.1.002,1.004 a nově dopočítán podhled v části m.1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				-181 884,26
1	416021121	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A	m2	-158,68170	887,80	-140 877,61
2	342264101	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	-12,00000	1 006,25	-12 075,00
3	416093121	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	-13,07250	1 331,70	-17 408,65
		-15,7725 2,7		-15,77250 2,70000		
4	553476595	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	-12,00000	960,25	-11 523,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				133 821,22
5	767587111	Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	118,50000	533,00	63 160,50
6	767586201V01	Podhled minerální Ecomin Orbit 60 x 60 cm	m2	118,50000	565,00	66 952,50
7	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 301,13000	2,85	3 708,22
Díl: 784		Malby				-23 540,18
8	784251101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	-158,68000	29,90	-4 744,53
9	784255112	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová vinylová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	-158,68000	118,45	-18 795,65

