

Název akce:

„Stavební úpravy ZŠ nám. Republiky 10, Brno – opatření proti vlhkosti“

ZMĚNOVÝ LIST číslo 05

1. Objekt a oddíl stavby: stávající objekt, 1.NP, dvorní část
 2. Zpracovatel změnového listu: ESOX spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
 3. Odkazy a dokumenty v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
 - 3.1 stavební deník: str. č. 6447234, 6447235, 5778838, 5778840,
 - 3.2. fotodokumentace
-

4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení je uveden ve stavebním deníku a v odsouhlasených přílohách stavebního deníku.

Obsahem Změnového listu jsou práce opravy a dodatečné napojení ležaté kanalizace.

Na základě kamerové zkoušky prováděné firmou SEBAK bylo zjištěno ucpání ležaté kanalizace v části chodby (m.č. 105).

Po obnažení bylo zjištěno, že potrubí směřuje do šachty světlíku (m.č. 108).

Za účelem opravy bylo nutné vybourat již provedený podkladní beton chodby a podlahu ve světlíku, kterou bylo nutné zpětně doplnit.

V rámci kanalizace bylo vyměněno ležaté potrubí od svodu do revizní šachty včetně připojovacího potrubí z výdejni (m.č. 120).

Vyjma ucpání potrubí byla část potrubí v protispádu, dále byly zjištěny netěsnosti na spojích vedoucí k celkové infiltraci splašků do zeminy.

Na základě kamerových zkoušek a zkoušek průtočnosti bylo zjištěna existence dalších potrubí kanalizace, vedoucí objektem do dvorní části.

V průběhu pokládky nové ležaté kanalizace dle PD ve dvoře došlo k vyhledání dalších jednotlivých potrubí, hodnocení jejich napojení na jednotlivé zařizovací předměty v nadzemních podlažích nebo vyústění v 1.PP, aby veškeré větve byly propojeny do nově zřízené kanalizace.

5. Podklady k návrhu změny:

Položkové rozpočty zpracované firmou ESOX spol. s.r.o. - viz. příloha


6. Rekapitulace nákladů:

cena za rozpočet je 95 652 Kč bez DPH

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla, byly řešeny v průběhu výstavby.


Datum: 22.8.2017



8. Stanovisko TDI:

Datum:

23.8.2017



9. Stanovisko GP SAREP, a.s.

Datum:

.....