

DODATEK č. 3 (ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ)

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.10.2024

na provedení stavby s názvem „Revitalizace lesoparku Dražovka – 3. etapa“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

Město Hořovice

IČO: 002 33 242

Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Právní forma:

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních:

pí Eva Kaufmanová, místostarostka

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických:

Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Václav Rambouský

IČO: 87604281

DIČ:

Adresa sídla:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(oba též jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.10.2024 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem „Revitalizace lesoparku Dražovka – 3. etapa“ (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Cena, platební podmínky, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“), kterým se mění smlouva takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku č. 3 je úprava výše konečné ceny za provedení díla dle smlouvy. Důvodem jsou méněpráce spočívající v neumístění příkopové tvárnice v délce 200 metrů

v severní větvi cestní sítě.

3. Změna ujednání

3.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena dle čl. 5., bodu 5.1. smlouvy.

Článek 5. Cena, platební podmínky, bod. 5.1. nově zní takto:

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za dílo provedené dle odst. 3.1 této smlouvy cenu

Cena dle smlouvy o dílo 2.410.295,72 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 3, přílohy č. 1 -105.600 Kč bez DPH

Cena celkem 2.304.695,72 Kč bez DPH

DPH 21 % 483.986,10 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 2.788.681,82 Kč vč. 21 % DPH

(celková cena s DPH slovy: dva miliony sedm set osmdesát osm tisíc šest set osmdesát jedna korun českých osmdesát dva haléřů)

Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.10.2024 zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží jeden (1).

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek č. 3 i na svém profilu zadavatele.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


4.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2026006 dne 23.03.2026 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

4.6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

4.7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Aktualizovaný rozpočet



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2/2024
Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hořovice

Uchazeč:

Václav Rambouský / Rv Služby

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. David Grunt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2024

IČ:

00233242

DIČ:

IČ:

87604281

DIČ:

CZ8505090748

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	2 304 695,72
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 304 695,72	483 986,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 788 681,82
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2/2024		
Stavba:	Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa		
Místo:		Datum:	14. 5. 2024
Zadavatel:	Město Hořovice	Projektant:	
Uchazeč:	Václav Rambouský / Rv Služby	Zpracovatel:	Ing. David Grunt
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 304 695,72	2 788 681,82
SO 01a	Rekonstrukce a v...	1 398 173,80	1 691 790,30
SO 04	Mravenčí stezka	156 296,24	189 118,45
SO 05	Lesní kruh	498 647,79	603 363,83
SO 06	Vodní kruh	251 577,89	304 409,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt:
SO 01a - Rekonstrukce a v...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Hořovice

Uchazeč:
Václav Rambouský/Rv Služby

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. David Grunt

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

IČ: 00233242
DIČ:

IČ: 87604281
DIČ: CZ8505090748

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 398 173,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 398 173,80	21,00%	293 616,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 691 790,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt: SO 01a - Rekonstrukce a v...

Místo: Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Město Hořovice Projektant:
Uchazeč: Václav Rambouský/Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 398 173,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 398 173,80
1 - Zemní práce	307 912,80
2 - Zakládání	29 640,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	957 661,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
998 - Přesun hmot	102 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa

Objekt: SO 01a - Rekonstrukce a v...

Místo: Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Město Hořovice Projektant:

Uchazeč: Václav Rambouský/Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 398 173,80
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 398 173,80			
D 1			Zemní práce	307 912,80			
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	590,000	33,00	19 470,00
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	590,000	22,00	12 980,00
3	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	250,000	31,00	7 750,00
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	36,400	256,00	9 318,40
	VV		12		12,000		
	VV		8,4		8,400		
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		36,400		
5	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	36,400	218,00	7 935,20
6	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	1 340,000	46,00	61 640,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,400	850,00	30 940,00
8	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 780,000	22,00	39 160,00
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	604,000	83,00	50 132,00
VV		302*2		604,000			
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	952,600	72,00	68 587,20
VV		121*2,2		266,200			
VV		212*2,2		466,400			
VV		100*2,2		220,000			
VV		Součet		952,600			
D		2	Zakládání				29 640,00
11	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	4,800	1 800,00	8 640,00
12	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	120,000	175,00	21 000,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D		5	Komunikace				957 661,00
13	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	2 305,000	150,00	345 750,00
VV		906		906,000			
VV		999		999,000			
VV		400		400,000			
VV		Součet		2 305,000			
14	K	564821011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	906,000	130,00	117 780,00
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 399,000	195,00	272 805,00
VV		999		999,000			
VV		400		400,000			
VV		Součet		1 399,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	151,000	171,00	25 821,00
	VV		302*0,5		151,000		
17	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	3 205,000	23,00	73 715,00
	VV		906		906,000		
	VV		300		300,000		
	VV		999		999,000		
	VV		400		400,000		
	VV		600		600,000		
	VV		Součet		3 205,000		
18	K	589116111	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 20 mm	m2	3 205,000	38,00	121 790,00
	VV		906		906,000		
	VV		300		300,000		
	VV		999		999,000		
	VV		400		400,000		
	VV		600		600,000		
	VV		Součet		3 205,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
19	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	200,000		0,00
20	M	59227015	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x800x100mm	m	200,000		0,00
D	99		Přesun hmot				0,00
D	998		Přesun hmot				102 960,00
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	1 287,000	80,00	102 960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt:
SO 04 - Mravenčí stezka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel:	IČ: 00233242
Město Hořovice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 87604281
Václav Rambouský / Rv Služby	DIČ: CZ8505090748
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Ing. David Grunt	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	156 296,24
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 296,24	21,00%	32 822,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	189 118,45
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa

Objekt: SO 04 - Mravenčí stezka

Místo: Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Město Hořovice Projektant:

Uchazeč: Václav Rambouský / Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	156 296,24
HSV - Práce a dodávky HSV	146 426,24
1 - Zemní práce	38 941,70
2 - Zakládání	3 327,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	90 100,00
99 - Přesun hmot	0,00
998 - Přesun hmot	6 856,84
762 - Konstrukce tesařské	9 870,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt: SO 04 - Mravenčí stezka

Místo: Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Město Hořovice Projektant:
Uchazeč: Václav Rambouský / Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 156 296,24

D HSV Práce a dodávky HSV 146 426,24

D 1 Zemní práce 38 941,70

1	K	111103311	Kosení po vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,031	19 100,00	592,10
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	314,080	33,00	10 364,64
3	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	314,080	22,00	6 909,76
4	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	1,700	110,00	187,00

P Poznámka k položce: 
VV Vrtané jámy pro betonové patky - hloubka bet. patky 0,85 m.
0,85*2 1,700

5	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - kolem prvků	m2	80,000	46,00	3 680,00
6	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	8,240	1 200,00	9 888,00

VV 80*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 8,240
VV Součet 8,240

7	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,000	86,00	6 880,00
8	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,031	14 200,00	440,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				3 327,70
9	K	274315225	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,510	4 270,00	2 177,70
P			Poznámka k položce: Betonové základy pro osazení kotvy naučných tabulí.				
VV			(0,3*0,85)*2		0,510		
10	K	275313000	Betonáž a kotvení - individuálně dle prvku	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 200,00
11	M	specifikace 04	Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 177 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., spojovacího materiálu a usazení do bet. patky.	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
P			Poznámka k položce: Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 177 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., spojovacího materiálu a usazení do bet. patky. Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Mravenci a mraveniště - M..				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				90 100,00
12	K	936005256	H18a Kladina pevná	kus	1,000	13 250,00	13 250,00
13	K	936005257	H13c Tunel nadzemní	kus	1,000	14 300,00	14 300,00
14	K	936005258	H16c Hrazdy dvoj	kus	1,000	11 450,00	11 450,00
15	K	936005259	H18e Opičí dráha	kus	1,000	36 540,00	36 540,00
16	K	936005260	H10 Lezecí stěna	kus	1,000	14 560,00	14 560,00
D 99			Přesun hmot				0,00
D 998			Přesun hmot				6 856,84
17	K	998231311	Přesun hmot pro krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,068	1 130,00	6 856,84
D 762			Konstrukce tesařské				9 870,00
18	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,700	2 100,00	9 870,00
VV			4,7		4,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt:
SO 05 - Lesní kruh

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:
Město Hořovice

IČ:
DIČ: 00233242

Uchazeč:
Václav Rambouský / Rv Služby

IČ:
DIČ: 87604281
CZ8505090748

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. David Grunt

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			498 647,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	498 647,79	21,00%	104 716,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	603 363,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt: **SO 05 - Lesní kruh**

Místo: Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Město Hořovice Projektant:
Uchazeč: Václav Rambouský / Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		498 647,79
HSV - Práce a dodávky HSV		484 019,19
1 - Zemní práce		321 774,29
2 - Zakládání		15 243,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce		116 638,00
5 - Komunikace		15 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		5 408,00
998 - Přesun hmot		9 405,00
762 - Konstrukce tesařské		14 628,60
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa

Objekt: SO 05 - Lesní kruh

Místo: Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Město Hořovice Projektant:

Uchazeč: Václav Rambouský / Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 498 647,79

D HSV Práce a dodávky HSV 484 019,19

D 1 Zemní práce 321 774,29

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	115,000	2 100,00	241 500,00
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	115,000	22,00	2 530,00
3	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,000	3 960,00	43 560,00

P			Poznámka k položce:  Odfrézování veškerých pařezů na stávajícím pozemku.				
4	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	25,000	31,00	775,00
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,500	256,00	3 200,00

vv 25*0,5 12,500

6	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,144	422,00	2 592,77
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv (0,8*0,8*0,8)*12 6,144

7	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	11,900	110,00	1 309,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: □ Vrtané jámy pro betonové patky - hloubka bet. patky 0,85 m.</i>				
VV			0,85*14		11,900		
8	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	18,640	218,00	4 063,52
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,640	850,00	15 844,00
10	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	400,000	16,00	6 400,00
D	2		Zakládání				15 243,90
11	K	274315225	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,570	4 270,00	15 243,90
P			<i>Poznámka k položce: □ Betonové základy pro osazení kotvy naučných tabulí.</i>				
VV			(0,3*0,85)*14		3,570		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				116 638,00
12	K	338950131	Osazení dřevěných kúlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kúlů do jam se zadusáním do betonu, výšky kúlů nad terénem do 0,5 m	kus	12,000	860,00	10 320,00
VV			12		12,000		
13	K	338950133	Osazení dřevěných kúlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kúlů do jam se zadusáním do betonu, výšky kúlů nad terénem přes 1,0 do 1,5 m	kus	12,000	869,00	10 428,00
14	M	052171185R	Akátový kúl opracovaný průměr 18 - 20 cm	m	42,000	650,00	27 300,00
15	K	338950227	Příplatek za opracování fasety kúlů	m	24,000	10,00	240,00
16	M	specifikace 09	Naučná konstrukce, šíře 125 cm, v. 255 cm, h. 100 cm, včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	12 250,00	12 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:  Naučná konstrukce, šíře 125 cm, v. 255 cm, h. 100 cm, včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet. včetně spojovacího materiálu a usazení do bet. patky.  Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Věž poznání - L.							
17	M	specifikace 08	Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 177 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
Poznámka k položce:  Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 177 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., včetně spojovacího materiálu a usazení do bet. patky.  Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Sucho a kůrovec M.							
18	M	specifikace 07	Naučná tabule, šíře 140 cm, v. 158 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	10 250,00	10 250,00
Poznámka k položce:  Naučná tabule, šíře 140 cm, v. 158 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., včetně spojovacího materiálu a usazení do bet. patky.  Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Pexeso M.							
19	M	specifikace 06	Naučná tabule, šíře 140 cm, v. 168 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	11 250,00	11 250,00
Poznámka k položce:  Naučná tabule, šíře 140 cm, v. 168 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., včetně spojovacího materiálu a usazení do bet. paky.  Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Potravní labyrint.							
20	M	specifikace 05	Naučná tabule, šíře 114 cm, v. 230 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
Poznámka k položce:  Naučná tabule, šíře 114 cm, v. 230 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., včetně spojovacího materiálu a usazení do bet. patky.  Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Hlasy lesa..							
21	M	specifikace 04	Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 177 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., spojovacího materiálu a usazení do bet. patky.	kus	1,000	12 600,00	12 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P Poznámka k položce:  Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 177 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet., spojovacího materiálu a usazení do bet. patky:  Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Biotop světlý les - M..							
D	5		Komunikace				15 550,00
22	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	309,00	7 725,00
23	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	25,000	209,00	5 225,00
24	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	25,000	104,00	2 600,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 408,00
25	K	916331111	Osazení ocelové pásnice	m	16,000	88,00	1 408,00
26	M	553915170	Ocelová pásnice, 100/6, vč. kotvícího materiálu	m	16,000	250,00	4 000,00
D	998		Přesun hmot				9 405,00
27	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	24,750	380,00	9 405,00
VV			25*0,3*2,2		16,500		
VV			25*0,1*2,2		5,500		
VV			25*0,05*2,2		2,750		
VV			Součet		24,750		
D	762		Konstrukce tesařské				14 628,60
28	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,966	2 100,00	14 628,60
VV			5*0,18		0,900		
VV			(0,2*1,9*0,87)*12		3,967		
VV			(0,2*0,9*0,87)*12		1,879		
VV			0,22		0,220		
VV			Součet		6,966		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt:
SO 06 - Vodní kruh

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Hořovice

Uchazeč:
Václav Rambouský / Rv Služby

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. David Grunt

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

IČ:
DIČ: 00233242

IČ:
DIČ: 87604281
CZ8505090748

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			251 577,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	251 577,89	21,00%	52 831,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	304 409,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa

Objekt: SO 06 - Vodní kruh

Místo: Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Město Hořovice Projektant:

Uchazeč: Václav Rambouský / Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	251 577,89
HSV - Práce a dodávky HSV	237 789,29
1 - Zemní práce	110 515,49
2 - Zakládání	8 710,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 528,00
5 - Komunikace	15 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 080,00
998 - Přesun hmot	9 405,00
762 - Konstrukce tesařské	13 788,60
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace lesoparku Dražovka-III.etapa
Objekt: SO 06 - Vodní kruh

Místo: Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Město Hořovice Projektant:
Uchazeč: Václav Rambouský / Rv Služby Zpracovatel: Ing. David Grunt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 251 577,89

D HSV Práce a dodávky HSV 237 789,29

D 1 Zemní práce 110 515,49

1	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	3 960,00	59 400,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

P *Poznámka k položce: 1
Odfrézování veškerých pařezů na stávajícím pozemku.*

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,500	256,00	3 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 25*0,5 12,500

3	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,144	422,00	2 592,77
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV (0,8*0,8*0,8)*12 6,144

4	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	6,800	110,00	748,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

P *Poznámka k položce: 1
Vrtané jámy pro betonové patky - hloubka bet. patky 0,85 m.*

5	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	18,640	218,00	4 063,52
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,640	1 830,00	34 111,20
7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	400,000	16,00	6 400,00
D	2		Zakládání				8 710,80
8	K	274315225	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,040	4 270,00	8 710,80
P			Poznámka k položce: ⌏ Betonové základy pro osazení kotvy naučných tabulí.				
VV			(0,3*0,85)*8		2,040		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				83 528,00
9	K	338950131	Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do betonu, výšky kůlů nad terénem do 0,5 m	kus	12,000	860,00	10 320,00
VV			12		12,000		
10	K	338950133	Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do betonu, výšky kůlů nad terénem přes 1,0 do 1,5 m	kus	12,000	869,00	10 428,00
11	M	052171185R	Akátový kůl opracovaný průměr 18 - 20 cm	m	42,000	650,00	27 300,00
12	K	338950227	Příplatek za opracování fasety kůlů	m	24,000	10,00	240,00
13	M	specifikace 01	Naučná tabule, šíře 140 cm, v. 169 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	2,000	8 520,00	17 040,00
P			Poznámka k položce: ⌏ Naučná tabule, šíře 140 cm, v. 169 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet. včetně spojovacího materiálu.⌏ ⌏ Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Život v řece, Život v rybníku.				
14	M	specifikace 02	Naučná tabule, šíře 130 cm, v. 230 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	8 550,00	8 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Naučná tabule, šíře 130 cm, v. 230 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet. včetně spojovacího materiálu. Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Voda v krajině L.							
15	M	specifikace 03	Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 169 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet.	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
Poznámka k položce: Naučná tabule, šíře 190 cm, v. 169 cm včetně ochranné stříšky, materiál KVH hranol smrk, včetně usazovací kotvy do bet. včetně spojovacího materiálu. Výrobce interaktivní části - Lesní svět - Cesta kapky vody.							
D	5	Komunikace					15 550,00
16	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	309,00	7 725,00
17	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	25,000	209,00	5 225,00
18	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	25,000	104,00	2 600,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 080,00
19	K	916331111	Osazení ocelové pásnice	m	16,000	174,00	2 784,00
20	M	553915170	Ocelová pásnice, 100/6, vč. kotvícího materiálu	m	16,000	456,00	7 296,00
D	998	Přesun hmot					9 405,00
21	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	24,750	380,00	9 405,00
	VV		25*0,3*2,2		16,500		
	VV		25*0,1*2,2		5,500		
	VV		25*0,05*2,2		2,750		
	VV		Součet		24,750		
D	762	Konstrukce tesařské					13 788,60
22	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,566	2 100,00	13 788,60
	VV		(0,2*0,9*0,87)*12		1,879		
	VV		(0,2*1,9*0,87)*12		3,967		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4*0,18		0,720		
	VV		Součet		6,566		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00