

Změnový list číslo 69

Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARÉNA BRNO, a. S. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Prvky nebo části dotčené změnou tepelných čerpadel Úprava a koordinace OK pod TČ vč. PD, akustická zábrana a dořešení detailů akustické zábrany	
Část díla dotčená změnovým listem	
ASŘ - tabulka zámečníků - OK pod TČ, protihlukové zábrany OCEL - předěl nasávání a výdech TČ <i>zařazeno pod objednatele Aréna část MK</i>	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : Projektová dokumentace 1 uvažovala s ocelovou konstrukcí (OK) pro tři tepelná čerpadla na každé straně. Na ochoze byly navrženy tři typy akustických zábran.	
Nové řešení : Změnou dochází v návaznosti na přidání dalšího tepelného čerpadla na každé straně k rozšíření plochy podkonstrukce TČ a zvětšení půdorysné plochy předělu nasávání. Tímto dochází k úpravě OK v několika místech. Došlo ke zvýšení TRP předělu mezi tepelnými čerpadly (4x), úpravě OK v místě kolize s VZT a VZT dieselagregátu. Změna rovněž řeší propojení noh OK pro eliminaci zbytkových vibrací. Současně došlo k úpravě vypořádání tepelného mostu v místě noh OK, kde je provedeno vyplnění trub PUR pěnou. Změnou dále dochází ke zrušení dvou typů akustických zábran a dořešení detailu spoju jednotlivých akustických panelů.	
Zdůvodnění změny : Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby a projekce a projednání RPD v návaznosti n ZL 36A a 36B, které řeší potřebnou změnu tepelných čerpadel. V důsledku této změny bylo nezbytné pro řádné provedení Díla přistoupit k rozšíření plochy podkonstrukce TČ a zvětšení půdorysné plochy předělu nasávání. Současně bylo pro dosažení dostatečně prostorné a únosné OK upravit tuto OK v několika místech dle Nového řešení. Nové řešení současně vypořádává zastižené kolize vedení VZT, což je pro řádné provedení Díla nezbytné. Vypořádání tepelného mostu v místě noh OK dle Nového řešení je potřebné pro předejití možných negativních důsledků tepelného mostu v tomto místě (úniky tepla, kondenzace vody atd.). Změny akustických zábran a dořešení detailů spoju akustických detailů navazují na aktualizaci hlukové studie, ze které vyplynula potřeba provedení Nového řešení pro dosažení požadovaného útlumu hluku v řešené části MFH. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro řádné a účelné provedení řešené části Díla a která je dána okolnostmi (nepředvídaná změna tepelných čerpadel a z toho vyplývající návaznosti na okolní konstrukce a zpracování aktualizace hlukové studie, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden na KD 026 v bodě 21/3.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 69	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN SUB MS profíkov	
3. CN SUB Exxon	
4. CN SUB Exxon	
5. CN SUB Exxon	
6. CN SUB Exxon	
7. CN SUB Exxon	
8. CN PD Exxon	
9. CN PD ARCHD	
10. CN SUB Klimatechnik	
11. CN SUB studie	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-482 289,80 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	3 095 690,62 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-482 289,80 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	3 095 690,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 613 400,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	3 162 214,99 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

ZL 069 - Ocel, konstrukce pod tepelná čerpadla - MK

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 09.03.2026

Zadavatel: SMB, ARÉNA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 613 400,82

D PSV Práce a dodávky PSV -482 289,80

D 799 Ostatní -482 289,80

1	K	O/353a	Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů kolem technolog, prstence v 5NP - rozvinutá šířka cca 4,1 m D+M	m2	-74,708	2 115,000	-158 007,42	SOD
---	---	--------	--	----	---------	-----------	-------------	-----

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny butylovou páskou a oplachovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti ? = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.

2	K	O/353b	Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů kolem technolog, prstence v 5NP - rozvinutá šířka cca 7,73m D+M	m2	-153,325	2 115,000	-324 282,38	SOD
---	---	--------	--	----	----------	-----------	-------------	-----

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny butylovou páskou a oplachovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti ? = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.

D M Práce a dodávky M 2 477 542,62


D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 2 477 542,62

3	K	MSPROF R pol. 01 N69	D+M ocelová konstrukce	kg	1,000	862 960,000	862 960,00	CN + 15%
4	K	EXCON R pol. 02 N69	Aplikace stříkané tepelné izolace spodní části sloupků nosné kce	kpl	1,000	125 580,000	125 580,00	CN + 15%
5	K	EXCON R pol. 03 N69	Úprava OK TČ - koordinace s VZT	kg	907,000	187,630	170 180,41	CN + 15%
6	K	EXCON R pol. 04 N69	Úprava OK TČ- dovyztužení sloupků - akustika/vibrace	kg	1 293,000	261,170	337 692,81	CN + 15%
7	K	EXCON R pol. 05 N69	Úprava OK TČ - vyvýšení předělu z důvodu otvírání rozvaděče TČ	kg	414,000	353,050	146 162,70	CN + 15%
8	K	EXCON R pol. 06 N69	Úprava OK TČ- lemování otvorů pororoštů	kpl	1,000	89 996,700	89 996,70	CN + 15%
9	K	KLIMA R pol. 09 N69	Detaily akustických panelů - spáry nebylo řešeno v PDPS	kpl	1,000	744 970,000	744 970,00	CN + 15%

p OST Ostatní 618148,00

10	K	EXCON R pol. 07 N69	Projektová dokumentace - OK pod TČ - ocel	kpl	1,000	270 480,000	270 480,00	CN + 15%
11	K	ARCHD R pol. 08 N69	Projektová dokumentace ASŘ	kpl	1,000	313 168,000	313 168,00	CN + 15%
12	K	JAR R pol. 10 N69	Studie na akustiku a vibraci	kpl	1,000	34 500,000	34 500,00	CN + 15%

Dodavatel:



M.S. Profikov, s.r.o.
Ostrovačická 1037/1a
641 00 Brno-Žebětín

IČ: 05636779
DIČ: CZ05636779
Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: info@msprofikov.cz
www.msprofikov.cz

Odběratel:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: 26NA00007
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 06.02.2026
Plátno do:

Konečný příjemce:

CENOVÁ NABÍDKA - OCELOVÉ KONSTRUKCE POD KRYTY

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
D+M ocelová konstrukce (žárový zinek), vč. dílenské dokumentace a přesunu hmot	5 600 kg	134,00		750 400,00 21%	0,00	750 400,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				750 400,00	0,00	750 400,00 750 400,00

Vystavil:

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[REDACTED]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 18.2.2026	VYŘIZUJE: [REDACTED]
ČÍSLO NABÍDKY:	E-MAIL: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]	MOB: [REDACTED]

PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno - podkonstrukce pod tepelná čerpadla

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je podkonstrukce pod tepelná čerpadla - doplnění tepelné izolace pro odstranění tepelných mostů

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:
Viz příloha

3. Cenová nabídka

Aplikace stříkané tepelné izolace do spodní části sloupů nosné konstrukce: 109.200,- Kč
Celkem 109.200,- Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Termín realizace dle této nabídky bude dohodnut s objednatelem na samostatném jednání.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.1 - Návrh ZL020

S pozdravem



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 020

STAVBA:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně - dodávka a montáž ocelové konstrukce
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870) ze dne 3.11.2023
OBJEDNATEL /IČ:	HOCHTIEF CZ a.s. IČ: 46678468
ZHOTOVITEL /IČ:	EXCON, a.s. IČ: 00606729

Popis změny:

- Podkonstrukce pod tepelná čerpadla - doplnění tepelné izolace pro odstranění tepelných mostů

Technické řešení změny:

- Aplikace stříkané tepelné izolace do spodní části sloupů nosné konstrukce

Vícepráce: 109.200,- Kč bez DPH

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: 109.200,- Kč bez DPH

DATUM PODÁNÍ

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:




- Bez vlivu na celkový harmonogram stavby

Přílohy:

Výkres 03TC3000_Kce kolem TČ_Sioupek_0
Technický list TOGO FOAM.pdf

3 HOCHTIEF

TERMÍN VYJÁDŘENÍ/		
ZPRACOVATEL		
SCHVÁLIL	Jméno a Příjmení	Podpis
Zástupce investora TDI		
Zástupce investora		
GP		
Zhotovitel/		



Generální zhotovitel
HOCHTIEF

POZNÁMKY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES:
03-MSKP BRNO-POZNÁMKY.dwg

Datum revize		SCHVÁLIL:	
VYPRACOVAL:		VED. PROJEKTANT:	
MÚ-OÚ:"Bmo		FILE: 03TC3000.dwg	
INVESTOR: ARENA BRNO, Výstavizté 405/1, Pilsbátky, 603 00 Brno		FORMÁT: 420x297	
STAVBA - OBJEKT: MSKP BRNO		DATUM: 05/02/2025	
OBSAH: OCELOVÉ KONSTRUKCE		STUPEN: i VD	
CAsT: Kce kolem tepelných čerpadel. ***		MÉRITKO: 1:10	
DÍLEC: 03TC3000		ČÍSLO ZAKÁZKY: 20230360	
REV.:		0	

OZNAČENÍ V DOKUMENTACI:	VÝZNAM
 	zd 1.7] 03 02

ASSEMBLY LIST: Z0Z80880		MATERIAL POČET	
03TC3000		112 Ks	
SEZNAM MATERIÁLU DÍLCÉ	MATERIAL	CELKOVÝ POČET	Ks
03M3253	TR101.6*5	1	380
03F3006	PL10*400	1	400
03F3007	PL20*160	1	280



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

1. Jedinečný identifikační kód produktu: TOGO FOAM
2. Účel použití: výrobek se používá k tepelné izolaci. Více informací na stránce: www.togoputos.lt
3. Výrobce: JSC "Ekotogas" Kastonu ave. 6, Prusaliai, LT-90101 Plunges r.
4. Systém používaný k posouzení a ověření stálosti vlastností pro tento konkrétní (stavební) výrobek: proveden v souladu se systémem posuzování shody 3
5. Harmonizovaná norma : LST EN 14315 -1:2013 "Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví. Lokálně tvarované tvrdé polyuretanové (PUR) a polyisocyanurátové (PIR) pěnové produkty. ČÁST 1: Specifikace používané pro tvrdou pěnu ve spreji systémy před instalací“.
6. Deklarovaný výkon

HLAVNÍ VLASTNOSTI	INDIKÁTOR, TRÍDA ÚROVEŇ	TESTOVACÍ METODA
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti	0,038W/m* k	EN12667
Třída hořlavosti	E	PN-EN 13501-1:2019 and EN 14315
Obsah pěny s uzavřenými buňkami	CCC 1 <20%	ISO 4590
Faktor odolnosti proti vodní páře, p	2,207	EN12086
Propustnost vody	0,2 kg/m2	EN1609
Prostorová stabilita	DS(TH)3 Under (70±2)°C and (90±5) RH environment Aej<6 AEb<6 AE _d <2 Under (-20±2)°C AE _i <2 A _ε b<2 Ae,j<0,5	EN1604
Doba gelování	GT7(20) 6-8 s	EN14315-1
Tvorba krémové hmoty	CT5(20) 3-6 s	EN14315-1
Doba neadheze	TFT9(20) 8-11 s	EN14315-1
Hustota pěny	FRB 8-10 kg/m3	EN14315-1

7. Spolehlivost dodaného produktu odpovídá všem deklarováním výkonům. Toto prohlášení o vlastnostech je vyrobeno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011. Odpovědnost za obsah je omezena na výrobce uvedeno v dokumentu.

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[REDACTED]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 10.2.2026	VYŘIZUJE: [REDACTED]
ČÍSLO NABÍDKY:	E-MAIL: [REDACTED]
TEL: [REDACTED]	MOB: [REDACTED]

PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno - Úprava ocelové konstrukce plošin pro tepelná čerpadla

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je úprava ocelové konstrukce plošin pro tepelná čerpadla dle požadavku investora

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

ozn.	Popis	m.j.	počet	cena	celkem
3	Výroba revidované části - 06/2025 (váha dle rozpisky x cena dle SOD, rošty se podařilo změnit ve výrobě, materiál, který zbyl předán HT)	[kg]	907	163,16	147986,1Kč
					

3. Cenová nabídka

Výroba revidované části - 06/2025: 147.986,1,- Kč

Celkem 147.986,1,- Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Termín realizace dle této nabídky bude dohodnut s objednatelem na samostatném jednání.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předšmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.1 - Návrh ZL035

S pozdravem



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: EXCON - 035

STAVBA:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně - dodávka a montáž ocelové konstrukce
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870) ze dne 3.11.2023
OBJEDNATEL / IČ:	HOCHTIEF CZ a.s. IČ: 46678468
ZHOTOVITEL / IČT"	EXCON, a.s. IČ: 00606729

Popis změny:

- Úprava ocelové konstrukce plošin pro tepelná čerpadla

Technické řešení změny:

- Požadavek investora

Cenová kalkulace změny:

Vícepr 147 986,1 Kč

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: 147986,1 Kč bez DPH

ozn.	Popis	m.j.	počet	cena	celkem
1	Výroba revidované části - 06/2025 (váha dle rozpisky x cena dle SOD, rošty se podařilo změnit ve výrobě, materiál, který zbyl předán HT)	kg	907	163,15	147 986,1 Kč




Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Bez dopadu na termín relaizace

Přílohy:

DATUM PODÁNÍ		
TERMÍN VYJÁDŘENÍ/		
ZPRACOVATEL		
SCHVÁLIL	Jméno a Příjmení	Podpis
Zástupce investora TDI		
Zástupce investora		
GP		
Zhotovitel/		

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[REDACTED]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 10.2.2026	VYŘIZUJE: [REDACTED]
ČÍSLO NABÍDKY:	E-MAIL: [REDACTED]
TEL: [REDACTED]	MOB: [REDACTED]


PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno - Úprava konstrukce pro tepelné čerpadla

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je úprava ocelové konstrukce plošin pro tepelná čerpadla dle požadavku investora

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

2	Ztužení sloupu plošin piroteplefná čerpadla Výroba + montáž (v ceně je zahrnuta VTD, výroba, PKO, doprava na stavbu, přesun hmot a montáž)	lkg]	1293	227,1	293 640,3 Kč
					

3. Cenová nabídka

Ztužení sloupů plošin pro tepelná čerpadla: 293.640,3,- Kč

Celkem 293.640,3,- Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Termín realizace dle této nabídky bude dohodnut s objednatelem na samostatném jednání.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmělní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.1 - Návrh ZL036

S pozdravem



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: EXCON - 036

STAVBA:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně - dodávka a montáž ocelové konstrukce
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870) ze dne 3.11.2023
OBJEDNATEL / IČ:	HOCHTIEF CZ a.s. IČ: 46678468
ZHOTOVITEL / IČ:	EXCON, a.s. IČ: 00606729

Popis změny:
<ul style="list-style-type: none"> Úprava konstrukce pro tepelné čerpadla

Technické řešení změny:
<ul style="list-style-type: none"> Požadavek investora

Cenová kalkulace změny:
Vícepr 293 640,3 Kč
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH
Rozdíl: 293 640,3 Kč bez DPH

2	Ztužení sloupů pro tepelná čerpadla Výroba + montáž (v ceně je zahrnuta VTD, výroba, PKO, doprava na stavbu, přesun hmot a montáž)	(kál	1293	227,1	293 640,3 Kč

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:
<ul style="list-style-type: none"> Posun termínu celkového dokončení díla dle SOD D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870)

Přílohy:

DATUM PODÁNÍ		
TERMÍN VYJÁDŘENÍ/		
ZPRACOVATEL		
SCHVÁLIL	Jméno a Příjmení	Podpis
Zástupce investora TDI		
Zástupce investora		
GP		
Zhotovitel/		

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[REDACTED]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 10.2.2026

VYŘIZUJE: [REDACTED]

ČÍSLO NABÍDKY:

E-MAIL: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

MOB: [REDACTED]



PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno - Přeplátování otvorů v pororoštech po vytvoření děr ostatními sub, kvůli prostupu medií

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je přeplátování otvorů v pororoštech po vytvoření děr ostatními sub. kvůli prostupu medií

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

4	Zaslepieiděi perc'ostů Výroba + montáž (v ceně je zahrnuta VTD, výroba, PKO, doprava na stavbu, spojovací materiál, přesun hmot a montáž, cena za případ cca 4891 Xč/ks- 15ks)	kpl	1	78258	73258,0Kč
 					

3. Cenová nabídka

Zaslepení dřer pororoštů: 78.258,- Kč

Celkem 78.258,- Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Termín realizace dle této nabídky bude dohodnut s objednatelém na samostatném jednání.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.1 - Návrh ZL037

S pozdravem



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: EXCON - 037

STAVBA:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně - dodávka a montáž ocelové konstrukce
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870) ze dne 3.11.2023
OBJEDNATEL / IČ:	HOCHTIEF CZ a.s. IČ: 46678468
ZHOTOVITEL / IČ:	EXCON, a.s IČ: 00606729

Popis změny:

- Přeplátování otvorů v pororoštech po vytvoření děr ostatními sub. kvůli prostupu medií

Technické řešení změny:



- Otvor bude přeplátován plechem tl.: 3 mm z obou stran a sloupu sešroubován šrouby s čochkovou hlavou

Cenová kalkulace změny:

Vícepr 78 258 Kč

Měněpráce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: 78 258 Kč bez DPH

4	Zaslepení děr pororoštů	kol	1	73258	78258X1Kč
	Výroba+montáž (v ceně je zahrnuta VTD, výroba, PKO, doprava na stáību, spojovací materiál, přesun hmot: a montáž, cena ta případ cca4891Kč/ks-16ks				
					
					

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Posun termínu celkového dokončení díla dle SOD D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870)

Přílohy:

DATUM PODÁNÍ		
TERMÍN VYJÁDŘENÍ/		
ZPRACOVATEL		
SCHVÁLIL	Jméno a Příjmení	Podpis
Zástupce investora TDI		
Zástupce Investora		
GP		
Zhotovitel/		

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[redacted]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 11.2.2026

VYŘIZUJE: [redacted]

ČÍSLO NABÍDKY:

E-MAIL [redacted]

TEL: [redacted]

MOB: [redacted]




PŘEDMĚT NABÍDKY: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno - Úprava otvoru pro výlez nad tepelná čerpadla

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je úprava otvoru pro výlez nad tepelná čerpadla

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

Šk	Retráce C<ofco'b tepelných čerpadel•tolňe t thrifty TČ	(kg)	414	307	127 098,0 Kč
	<p>Výroba + montáž (vesně je zahrnuta VTD, výroba, PKO, doprava nástavbu, přesun hmot a montáž, likvidace zbylého materiálu, v ceně nejsou zahrnuty materiály)</p>   				

3. Cenová nabídka

Revize OK okolo tepelných čepadel - koliza s dvířky TČ: 127.098,- Kč

Celkem 127.098,- Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Termín realizace dle této nabídky bude dohodnut s objednatelem na samostatném jednání.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmělní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.1 - Návrh ZL038

S pozdravem



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: EXCON - 038

STAVBA:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně - dodávka a montáž ocelové konstrukce
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870) ze dne 3.11.2023
OBJEDNATEL / IČ:	HOCHTIEF CZ as. IČ: 46678468
ZHOTOVITEL / IČ:	EXCON, as. IČ: 00606729

Popis změny:

- Úprava otvoru pro vylez nad tepelná čerpadla

Technické řešení změny:




- Celá výměna pro vylez bude přesunuta výše o výšku profilu výlezu (přibližně 130 mm)

Cenová kalkulace změny:

Vícepr 127 098 Kč

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: 127 098,- Kč bez DPH

3a	Revize OKokolo tepelných čerpadel -kolize sdvířkyTČ Výroba - montáž (v ceně je zahrnuta VTD, výroba, PKO, doprava na stavbu, přesun hmot a montáž, likvidace zbylého materiálu, v ceně nejsou lemovact prvky)	[kg]	414	307	127038,0Kč
					
					

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Posun termínu celkového dokončení díla dle SOD D70325/SUB/2023/176 (SAP 22460004/1870)

Přílohy:

DATUM PODÁNÍ		
TERMÍN VYJÁDŘENÍ/		
ZPRACOVATEL		
SCHVÁLIL	Jméno a Příjmení	Podpis
Zástupce investora TDI		
Zástupce investora		
GP		
Zhotovitel/		

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[REDACTED]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 13.8.2024

VYŘIZUJE: [REDACTED]

ČÍSLO NABÍDKY: MFH_ZL006_r00

E-MAIL: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

MOB: [REDACTED]

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno - nabídka proj.práce
PŘEDMĚT NABÍDKY: - změna DPS podkonstrukce pod tepelná čerpadla

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky jsou projekční práce **změn DPS podkonstrukcí pod tepelná čerpadla** - návrh OK a koordinace, statický výpočet, 3D model.

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

Zadání změn emailem .

3. Cenová nabídka

Vícepráce: **235.200,- Kč bez DPH**

- Koordinace s HT	122hod
- Podklady k odsouhlasení řešení	16hod
- Statický výpočet, 3D model	48hod
- Porovnání řešení a vyjádření statika pro SpSt	10hod

Méněpráce: **0,- Kč bez DPH**

Rozdíl: **235.200,- Kč bez DPH**

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Bez vlivu na celkový harmonogram stavby.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.1 - Návrh ZL006

S pozdravem



Cenová nabídka

HOCHTIEFCZ A.S.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

dne 12.2.2026

vyřizuje

Cenová nabídka projekčních prací ke změnovému listu č. ZL 69 HT


Ocelové konstrukce pod tepelná čerpadla

Projekční práce	Cena:
Projednávání změny Prostorové koordinace Architektonicko-stavební řešení, konzultace se statikem	272.320 Kč


Projednávání, příprava zadání změny	~ 50 hod.	59.320 Kč
Prostorové koordinace	~ 16 hod.	19.000 Kč
Architektonicko-stavební řešení, konzultace se statikem	~ 79 hod.	94.000 Kč
Koordinace s projektem		100.000 Kč

(hodinová sazba 1.190 Kč/hod)

Spozdravem



Koordinátor projektu
Arch.Design s.r.o.



hlavní inženýr projektu
A PLUS a.s.

Cenová nabídka

ARENA BRNO



Vyplnění svislých spár

- Prostor mezi nosníky vyplněn montážní pěnou FoamFix Oase
 - o Pěna je UV stabilní, nenasákavá, vodě odolná
- Prostor mezi panely vyplněn čedičovou vatou s objemovou hmotností 90 kg/m³ (velmi tvrdá vata), v celém objemu hydrofobizována
- Celá spára uzavřena omega lištou, která překrývá i kotvicí šrouby. Lišta je nýtována do panelů, Ral stejný jako u panelů.

Cenová kalkulace pro spáru

Dodávka	5.800,-
Montáž.....	9.600,-
Doprava	400,-
Cena celkem.....	15.800,-
Cena celkem za 41ks	647.800,- Kč bez DPH

Vypracoval:  e Strážnici: 27.2.2026 

[REDACTED]
Habrovany 54
68301 Habrovany

IČ: 051 58044

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
HOCHTIEF CZ a. s.

Divize Pozemní stavby Morava

Sokolova 789/1e | 619 00 Brno |

Česká republika

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zakázka: D70325

cenová nabídka na konzultace při návrhu izolačního uložení v oboru akustika a vibrace
pro:

- 1) Uložení VZT jednotek,**
- 2) OK sloupky - doplnění AV materiálu pod sloupky napojení do objektu**
- 3) OK ztužení TČ**

Cena: 30 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

V Habrovanech dne 24.10.2025

