

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**OZ stavby s. r. o.**  
**Důl Libušín 940**  
**273 06 Libušín**

Vás dopis značkový dne

Naše značka

Vyřizuje telefon

Praha  
5. 4. 2018

**Věc: Změny na stavbě „III/10125 Nučice , optimalizace“**

Na základě zápisu z technické rady dne 3. 4. 2018 po Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. Objednatele 3383/00066001/2017 a č. Zhotovitele SP 006/2017, článku 6, bodu 6.6 požaduje úpravu rozsahu díla v tomto rozsahu:

- rozsah díla navýšit o 122 m<sup>2</sup> sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm
- rozsah díla ponížít 279 bm výškové úpravy obrubníků kamenných

S pozdravem

**Bohumil Taraba**  
**vedoucí provozního úseku oblast Kladno**

## Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 3. 4. 2018 - „III/10125  
Nučice, optimalizace“*

přítomni :

Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu oblasti Kladno KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Ivo Slavík	-	stavbyvedoucí OZ stavby
Martin Hičar	-	provozní cestmistr KSÚS

### **předmět jednání:**

Po prohlídce odfrézovaných povrchů odhalených podkladních vrstev bylo konstatováno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby. Zhotovitel navrhuje opravení všech skutečně zastižených poškozených míst, tak aby byla zachována funkčnost a životnost. Jedná se o navýšení rozsahu sanací o 122m<sup>2</sup>. Současně bylo konstatováno, že Obec Nučice oproti původnímu předpokladu realizuje opravu chodníků vč. obrubníků v prostoru zadaného díla ve větším rozsahu než bylo avizováno v době zadání realizace stavby. Z tohoto důvodu není nutno realizovat opravou silnice vynucenou výškovou úpravu kamenných obrubníků, neboť tyto práce zajistí jiný zhotovitel v rámci opravy chodníků pro Obec Nučice.

### **Navrhovaná opatření :**

Provedení sanací ve výše uvedeném navýšeném rozsahu a položku výškové úpravy obrubníků považovat za bezpředmětnou (nebude součástí dodávky stavby).