

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Odstranění sedimentů z vodní nádrže Sulejovice

Číslo PL: 3 01 18 017

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Požadavkový list řeší odstranění sedimentů ze dna vodní nádrže Sulejovice. Předběžně bylo odhadnuto, že je třeba odstranit sedimenty v objemu cca 15 000 m³. Předmětem požadavku je tedy obnovení a zlepšení podmínek profilu vodní nádrže.

Akce nevyžaduje trvalého záboru pozemků. Pozemky, na kterých bude prováděno těžení sedimentů, jsou v naší správě.

O rozboru sedimentu bylo požádáno a předpokládá se, že hodnocené parametry budou v pořádku vzhledem k tomu, že rozbor sedimentů z této lokality prováděné v minulosti byly vyhovující. Předpokládáné uložení sedimentu v Chotěšově (pískovna).

Akce byla předběžně projednána s Českým rybářským svazem, vodoprávním úřadem a odborem životního prostředí MěÚ Lovosice.

Žádáme o technickou pomoc s přesným zaměřením předpokládaného množství sedimentu pro těžení.

Předpokládáme čerpání finančních prostředků z dotačního titulu DVT, neboť se jedná o celkové odbahnění vodní nádrže, kde vrstva sedimentu výrazně převyšuje průměrnou výšku 40 cm v celém profilu dna.

Závěr z IK:

Datum zápisu IK: 13. 03. 2018

: Požadavkový list

3 01 18 017 - Odstranění sedimentů z vodní nádrže Sulejovice

Závěr: IK PŘ doporučuje předložený PL ke schválení.

Návrh dalšího postupu:

1. Předpoklad realizace akce z dotačního programu DVT.
2. Objem náplavu je odhad, skutečný objem bude zjištěn měřením před a po realizaci stavby. Preferujeme zaměření pomocí bezpilotních letadel.
3. ZTE seznámí ČRS s podmínkami dotačního programu DVT a požádá ČRS o písemné souhlasné stanovisko.

Předpokládaný stupeň PD: DSJ včetně soupisu prací

Předpokládaný termín zpracování PD: 09/2018, ukončení po projednání v IK 10/2018.

Objednatel předal projektantovi následující podklady:


- Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
- Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
- Souřadnice GIS:

Od: x:-763 040,00 y:-993 919,00	Do: x:-762 818,00 y:-993 836,00
---------------------------------------	---------------------------------------

- Vodní dílo: VD Sulejovice, Tok Modla, ř. km od 6,285 do 6,525
- Dostupné dokumentace:
 - Studie proveditelnosti, studie záplavového území - není
 - Zpráva STP, diagnostika - *ne*
 - Archivní dokumentace - *ne*
 - Manipulační řád, provozní řád - *je schválen!*
 - Zprávy TBD - *ne*
 - Další

část B

Místní šetření dne: 26. 4. 2018



Zástupce odboru TPČ:



Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:



Soulad s požadavkovým listem, doporučení účastníků:

v souladu

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

nejsou

Závěr z místního šetření:

*odtéčením usazenin nebude
dotčena stáv. hráze*

Část C

Zjištění dodavatele:

- Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

není

- Zabezpečení vstupních podkladů, např:

- Geodetická dokumentace:

ne

- Hydrologická data:

ne

- Havarijní a povodňový plán:

ano

- Plán BOZP:

ano, zajistit objednatel

- DIO: projednatel s SÚS
- Kontrolní a zkušební plán (KZP): není třeba
- Laboratorní rozbor: zajistit objednatel
- Průzkumné práce: nepředpokládá se
- Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.): nebude
- Biologická studie: nebude
- Geometrický plán: — 1:1 —
- Cestovní výdaje: ne
- Další:

Dodavatel:

IČO 42 47 42 48

Razítko a podpis autorizované osoby:

V Ltm dne 11. 5. 2018

