

AKCE: Oprava koleje Radotín - Dobřichovice 1. a 2. kol.



TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

NÁZEV / POPIS PRACÍ	OBJEM PRACÍ	NASAZENÍ	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	20.8	21.8	22.8	23.8	24.8	25.8	26.8	27.8	28.8	29.8	30.8	31.8	01.9
Přípravné práce																							
Oprava svahu																							
Zemní práce		MHS, MzM																					
Zřízení gabionů	53m3	MHS, MzM																					
Zřízení příkopů	61,6m	MHS																					
Výměna KL	71m3	MHS																					
Úprava GPK a doplnění KL	0,65km+380m3	ASP+SSP																					
Úprava stezky	80m2	MHS																					
Oprava přejezdu																							
Demontáž přejezdu	12m + 13m	MHS																					
Výměna KL	75m	MHS																					
Výměna pražců a dr. kolejiva	6ks	MHS																					
Úprava GPK a doplnění KL	0,2km+92m3	ASP+SSP																					
Svařování a úprava BK	6ks+200m																						
Zřízení přejezdu a odv. žlabu	12m + 13m	MHS																					
Oprava GPK																							
Čištění příkopů	120m3	MHS																					
Úprava GPK a doplnění KL	1,476km+195m3	ASP+SSP																					
Dokončovací práce																							

Zahájení prací: 16.08.2018
 Dokončení prací: 25.08.2018
 Předání DSPD: 10.09.2018
 Ukončení díla: 10.10.2018

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **93100**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 3a6f1c4e-a46f-43a9-985a-70be9d124c31

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **07.08.2018 10:55:01**



b53c7020-399b-4504-901b-6fe6aac74c99