Návrh časového harmonogramu prací

301-1 Oprava TK koleje Mšeno - Ml. Boleslav - Oprava TK Mšeno - Skalsko

Výluka		Úsek Mšeno - Vrátno v km 2,900 - 4,151		Úsek Skalsko - Katusice v km 0,293 - km 2,178		Výluka
30.12.2018	30		30		30	30.12.2018
29.12.2018	29		29		29	29.12.2018
28.12.2018	28		28		28	28.12.2018
27.12.2018	27		27		27	27.12.2018
26.12.2018	26		26		26	26.12.2018
25.12.2018	25		25		25	25.12.2018
24.12.2018	24		24		24	24.12.2018
23.12.2018	23		23		23	23.12.2018
22.12.2018	22		22	Sypání Loko + Sa + úprava - Pluh	22	22.12.2018
21.12.2018	21		21 Předání TBZ v Pátek 21.12.2018	ASP - 2.podbití 350 m/hod + Stabilizace DGS	21	21.12.2018
20.12.2018	20	Dokončení přejezdů; Čištění příkopů, ruční úprava	20		20	20.12.2018
19.12.2018	19		19	Sypání Loko + Sa + úprava - Pluh; Svaření + BK - termit	19	19.12.2018
18.12.2018	18		18	Sypání Loko + Sa + úprava - Pluh; ASP - 1.podbití 250 m/hod + Stabilizace DGS	18	18.12.2018
17.12.2018	17	Sypání Loko + Sa + úprava - Pluh	17		17	17.12.2018
16.12.2018	16	ASP - 2.podbití 300 m/hod + Stabilizace DGS	16		16	16.12.2018
15.12.2018	15		15	Sypání Loko + Sa + úprava - Pluh; ASP - 0.podbití 150 m/hod	15	15.12.2018
14.12.2018	14	Svaření + BK - termit; Sypání Loko + Sa + úprava - Pluh	14	Montáž pražcových kotev - MHS + ručně	14	14.12.2018
13.12.2018	13	ASP - 1.podbití 200 m/hod + Stabilizace DGS	13		13	13.12.2018
12.12.2018	12	Sypání Loko + chopper + úprava - Pluh	12	ASP - vyzvedání roštu (nájezd i odjezd přes Katusice) - 100 m/hod	12	12.12.2018
11.12.2018	11		11	Strojní čištění - SČ RM 85 (odjezd přes Katusice)	11	11.12.2018
10.12.2018	10	ASP - 0.podbití 100 m/hod	10		10	10.12.2018
09.12.2018	9	Sypání - Loko + chopper + pluh; Montáž kotev - MHS + ručně	9		9	09.12.2018
08.12.2018	8	Strojní čištění - SČ RM 85	8	Rozposunování pražců ručně + doplnění pražců MHS	8	08.12.2018
07.12.2018	7	Výměna pražců na přejezdu; Kirow pokládka, dočasné sespojkování	7		7	07.12.2018
06.12.2018	6	srovnání podtrhání - grejdr	6 MHS - čištění banketů		6	06.12.2018
05.12.2018	5	Pokládka celého úseku - Kirow - 21 hod, z žst. Vrátno + složení 2xAJ	5	ASP - vyzvedání roštu (nájezd i odjezd přes Katusice) - 300 m/hod	5	05.12.2018
04.12.2018	4	Vytrhání celého úseku - Kirow - 26 hod, odvoz polí do žst. Vrátno + složení 2xAJ	4	Rozvoz pražců k doplnění MHS + vozík	4	04.12.2018
03.12.2018	3	Úprava banketů a odvoz propadlých pražců - bagr + auta	3	Čištění příkopů - MHS; Svaření - montážní svary - termit	3	03.12.2018
02.12.2018	2	Čištění příkopů a banketů - MHS	2	Vyvezení kolejnic, výměna kolejnic, podložek a upevňovadel, odvoz kolejnic - MHS + mamatěje	2	02.12.2018
01.12.2018	1	Přejezd - Odtěžení svahu, cesty, zřízení odvodnění - bagr	1 Zahájení výluky 1.12.2018		1	01.12.2018
Před výlukou		Předmontáž kolejových polí v žst Vrátno pro celý úsek 1251 m, AJ 2x	Před výlukou			Před výlukou
		Pronajmout plochu nad rampou				
		Převoz kolejnic a pražců do žst. Vrátno - pražce ze Mšena - vlakem		Přípravné práce		
		kolejnice stáhnout z úseku MHS + podvozky, v úseku (1) je 725 m, ((4)cca 400 m)/ AUTEM z Katusic cca 1500 m				

Staničení v km

2,900; 2,950; 3,000; 3,050; 3,100; 3,150; 3,200; 3,250; 3,300; 3,350; 3,400; 3,450; 3,500; 3,550; 3,600; 3,650; 3,700; 3,750; 3,800; 3,850; 3,900; 3,950; 4,000; 4,050; 4,100; 4,151

0,227; 0,300; 0,350; 0,400; 0,450; 0,500; 0,550; 0,600; 0,650; 0,700; 0,750; 0,800; 0,850; 0,900; 0,950; 1,000; 1,050; 1,100; 1,150; 1,200; 1,250; 1,300; 1,350; 1,400; 1,450; 1,500; 1,550; 1,600; 1,650; 1,700; 1,750; 1,800; 1,850; 1,900; 1,950; 2,000; 2,050; 2,100; 2,150; 2,178

PLOCHA; PLOCHA ZAPLATIT; Sudoměř, špatný propustek; PLOCHA ZAPLATIT; PLOCHA

Mšeno	Úsek Mšeno - Vrátno v km 2,900 - km 4,151	ŽST VRÁTNO
Přejezdy	3,116; 3,898	
Propustky	3,000; 3,280; 3,575; 3,870	
Strojní čištění	v km 2,900 - km 4,151	
Výměna kolejnic včetně upevnění	km 3,825 - 4,151 v dl.326 m	
Vložení kolejnicových vložek	km 2,900 - 3,825	
Výměna pražců za užité SB5 vystrojené včetně výměny	v km 2,900 - km 4,151 pražce SB5 v počtu 1742 ks + 160 ks SB6 v přejezdech	
Montáž pražcové kotvy	km 3,505 - 4,008 v počtu 383 ks	
Podbití, úprava, stabilizace lože		
Svaření a zřízení BK	v km 2,900 - km 4,151	
úpravy banketů Lp	km 3,200-3,390 Lp; 3,550-3,670 Lp+Pp; 3,800-4,151 Lp+Pp	
úpravy banketů Pp		
čištění příkopů Lp	km 2,900-3,200 Lp; 3,390-3,550 Lp; 3,670-3,800 Lp+Pp	
čištění příkopů Pp	2,900-3,550 Pp	

ŽST Skalsko	úsek Skalsko - Katusice v km 0,293 - km 2,178	ŽST Katusice
Přejezdy	0,458; tunel 0,668 - 0,775	
Propustky	0,555; 0,750; 0,822; 0,997; 1,225; 1,449; 1,891	
Demontáž roštu rozdělení "c"		
Montáž roštu rozdělení "d" kolejnice S49 / SB5		
Montáž pražcové kotvy cca 2162ks	v km 0,293-0,548; 0,598-0,860; 1,009-1,150; 1,395-1,549; 1,662-1,986; 1,998-2,178	
Podbití, úprava, stabilizace lože		
Svaření a zřízení BK		
úpravy banketů Lp		
úpravy banketů Pp	úsek má malé poloměry oblouků 180 - 200 m; stoupá ze Skalska do Katusic + 25 promile	
čištění příkopů Lp		
čištění příkopů Pp		