Krajský soud v Brně Husova 15/353	časový harmonogram													
	2018													
Postup prací	3.12	4.12	5.12	6.12	7.12	8.12	9.12	10.12	11.12.	12.12	6.12	7.12	8.12	9.12
chlazení switchovny - místnosti č.N157														
převzetí staveniště														
demontáž stávající jednotky Fujitsu														
venkovní jednotka 5,2 kW k nástěnné Standard split, invertor														
vnitřní nástěnná jednotka 5,2 kW, Standard split														
Cu potrubí 6/12 vč. komunikačního kabelu														
silové prokabelování vč. jištění														
odvod kondenzátu - dopojení do stávajícího systému														
montáž včetně materiálu														
oživení, funkční zkouška														
chlazení serverovny - místnosti č.N267														
převzetí staveniště														
venkovní jednotka 7kW invertor														
vnitřní nástěnná jednotka 7 kW														
Cu potrubí 6/16vč. komunikačního kabelu														
silové prokabelování vč. jištění														