Harmonogram na stavbě:

NÁSTUPNÍ PROSTOR - NEMOCNICE PÍSEK

Kalendářní měsíc výstavby	leden		únor				březen				duben				květen					červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
Kalendářní týden výstavby	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Etapa výstavby	I. Etapa																			I. + II. Etapa												II. Etapa													
SO-01: Příprava staveniště + sadové úpravy																																													
Vytýčení inženýrských sítí																																													
koruny stromů																																													
Vytrhání patek po horkovodu a demolice objektů																																													
Hrubé terénní úpravy v místě parkovací plochy 1																																													
Odstranění panelů																																													
Odstranění podkladních vrstev pod panely																																													
látek																																													
zemních prací																																													
Montáž ORL včetně zemních prací																																													
zemních prací																																													
zemních prací																																													
zemních prací + UV18																																													
SO02: Opěrné stěny																																													
Hloubení rýhy pro založení opěrné zdi A																																													
Opěrná zeď A včetně odvodnění																																													
Hloubení rýhy pro založení opěrné zdi B																																													
Ochrana optického kabelu ELSAT																																													
Opěrná zeď B včetně odvodnění																																													
Zhotovení schodiště včetně zemních prací																																													
Osazení zábradlí																																													
Sanace opěrné zdi v ulici U Obory																																													
SO06: NN																																													
Překládka vedení NN vč. zemních prací																																													
Příprava pro odbavovací závoru																																													
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - I. etapa																																													
Odkop pro sanaci podloží																																													
Násyp sanace																																													
Provedení trativodů																																													
parkovací stání																																													
Osazení silničních betonových obrubníků																																													
Osazení zahradních betonových obrubníků																																													
Osazení uličních vpustí včetně přípojek																																													
Konstrukční vrstvy ze štěrkodrtí - chodníky																																													
Pokládka zámkové dlažby																																													
Pokládka vegetační dlažby																																													
Konstrukční vrstvy z MZK																																													
Pokládka asfaltových vrstev vč. postřiků																																													
poklopy, hrnce)																																													
Provedení VDZ																																													
SO-03: Komunikace a zpevněné plochy - II. etapa																																													
Odkop pro sanaci podloží																																													
Násyp sanace																																													
Osazení horské vpusti																																													
Provedení trativodů včetně napojení na UV																																													
parkovací stání																																													
Osazení silničních betonových obrubníků																																													
Osazení zahradních betonových obrubníků																																													
Osazení zastávkových obrubníků																																													
Osazení uličních vpustí včetně přípojek																																													
Vytvoření ostrůvku v ul. Budějovická																																													
Konstrukční vrstvy ze štěrkodrtí - chodníky																																													
Pokládka zámkové dlažby																																													
Pokládka vegetační dlažby																																													
Konstrukční vrstvy z MZK																																													
Pokládka asfaltových vrstev vč. postřiků																																													
poklopy, hrnce)																																													
Provedení VDZ																																													
SO-04: Sadové úpravy																																													
Rozprostření ornice, založení trávníku																																													
Výsadba dřevin																																													

Etapizace:
I. Etapa - 7 měsíců
II. Etapa - předpoklad zahájení prací dle ZDS v 1. týden června 2019