Příloha č. 5

Zlínský kraj

Název akce:

„Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 01 (větší výška samonivelační modifikované stěrky s armovacím vláknem)

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3585/2018/ŘDP

1. Oddíl stavby: *Obnova teracové podlahy KÚZK*

2. **Zpracovatel změnového listu:** *ROMAX CZ, s.r.o., Topolná 544, 687 11*

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:	*SD č. 01, strana č. 8673868, datum 15.11.2018*
3.2 jiné související dokumenty:	*Oznámení ve věci Obnovení teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy – KÚZK, předáno osobně*
3.3 fotodokumentace	

---

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V souladu s projektovou dokumentací byly zahájeny bourací práce. Při odbourání původní vrstvy teraca bylo zjištěno, že pod vrchní vrstvou teraca byla původně provedena také vyrovnávací cementová stěrka v tl. cca 20 mm, s kterou nebylo ve zpracované projektové dokumentaci uvažováno. Tato vrstva tvořila vyrovnávací předěl mezi původní vrstvou teraca a původním betonovým podkladem, byla nesoudržná, a bylo nutné tuto vrstvu odstranit. Po odstranění teraca a vyrovnávací vrstvy bylo provedeno zaměření plochy, které určilo přesnou niveletu zbylého podkladu a bylo možné stanovit skutečný stav zbylých vrstev. Novou vrstvu je nutné provést v tl. o 10 až 14 mm vyšší, než bylo původně uvažováno.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Nově bude provedena nová nivelační stěrka s vyztužením armovacím vláknem v tl. 30 – 34 mm, v ploše 246 m2. Projektová dokumentace řešila provedení této vrstvy v tl. 20 mm. Navýšení tl. položky bude o 10 - 14 mm.

Cena za položku činí 432,71 Kč/m2, celková výše položky 432,71 x 246 = 106 446,66 Kč. Tato položka bude brána jako vícepráce.

6. Finanční náklady změny

Položka dle rozpočtu k SOD je 721,19 Kč za 20 mm nivelační stěrky. Cena za 1 mm stěrky = 36,0595 Kč/m2. Navýšení mocnosti je 10 – 14 mm (v průměru12 mm), výpočet navýšení činí 36,0595 x 12 = 432,71 Kč.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	**106 446,66**	**128 800,46**
MÉNĚPRÁCE	**0,00**	**0,00**
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	**2 947 416,92**	**3 566 375,00**
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	**3 053 863,58**	**3 695 175,46**

V Topolné, dne …… ……

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS posoudil předložené VCP a konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou PD a tímto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly zjevné ani při provedení sond v průběhu zpracování PD. Uvedené vícepráce TDS zkontroloval a odsouhlasil použitou metodiku ocenění. Změna nesnižuje standard díla, nemá vliv na harmonogram díla včetně termínu dokončení, TDS doporučuje její provedení.

Doporučení

TDS)doporučuje ZL č. 1 schválit.

V …… dne …… ……

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Při zpracování projektové dokumentace byly provedeny 3 vrtané sondy, které nesoudržnost vrstev a jejich špatný stav neprokázaly. Vzhledem k nepřerušenému provozu budovy byly pro tyto sondy vymezeny místa, mimo hlavní komunikační koridory, což může být příčinou rozdílného zjištění při provedení sond a skutečného stavu podkladových vrstev.

Projektant souhlasí s navrženým technickým řešením.

GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

V …… dne …… ……

(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

V …… dne …… ……
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 soupis prací
Příloha č. 2 aktualizovaný finanční plán

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.