HARMONOGRAM STAVBY: „Výměna kanalizace + výměna vodovodu + rek.plynovodu + nové el. Rozvody + VO, ul. Lanškrounská, Moravská Třebová“ (verze č. 7)

Číslo úseku	Měsíc	Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září					Říjen				Listopad				Prosinec				
	Týden číslo	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Datum	4.3 - 10.3.	11.3. - 17.3.	18.3. - 24.3.	25.3. - 31.3.	1.4. - 7.4.	8.4. - 14.4.	15.4. - 21.4.	22.4. - 28.4.	29.4. - 5.5.	6.5. - 12.5.	13.5. - 19.5.	20.5. - 26.5.	27.5. - 2.6.	3.6. - 9.6.	10.6. - 16.6.	17.6. - 23.6.	24.6. - 30.6.	1.7. - 7.7.	8.7. - 14.7.	15.7. - 21.7.	22.7. - 28.7.	29.7. - 4.8.	5.8. - 11.8.	12.8. - 18.8.	19.8. - 25.8.	26.8. - 1.9.	2.9. - 8.9.	9.9. - 15.9.	16.9. - 22.9.	23.9. - 29.9.	30.9. - 6.10.	7.10. - 13.10.	14.10. - 20.10.	21.10. - 27.10.	28.10. - 3.11.	4.11. - 10.11.	11.11. - 17.11.	18.11. - 24.11.	25.11. - 1.12.	2.12. - 8.12.	9.12. - 15.12.	16.12. - 22.12.	23.12. - 29.12.
1	**Stoka "A" - 1.část** - DN600, 120,17 m, 3 šachty, 21 přípojek napojení do st.šachty - 9 m za Š3, staničení (m) 0,00 - 120,17																																												
2	**Stoka "A" - 2.část** - DN600, 78,43 m, 3 šachty, 22 přípojek 9 m za Š3 - Š6, staničení (m) 120,17 - 198,60																																												
3	**Stoka "A" - 3.část** - DN600, 49,65 m, 3 šachty, 8 přípojek napojení do Š6 - Š8, Staničení (m) 198,60 - 248,25																																												
4	**Stoka "A-1"** - DN600, 4,97 m, 1 šachta napojení do Š3 - Š18, staničení (m) 0,00 - 4,97																																												
5	**Stoka "B" - 1.část** - DN400, 38,11 m, 1 šachta, 5 přípojek napojení do stávšachty - Š9, staničení (m) 0,00 - 38,11																																												
6	**Stoka "B" - 2.část** - DN400, 69,52 m, 3 šachty, 11 přípojek napojení do Š9 - Š12, staničení (m) 38,11 - 107,63																																												
7	**Stoka "B" - 3.část** - DN400,300, 63,28 m, 2 š., 10 přípojek napojení do Š12 - Š14, staničení (m) 107,63 - 170,91																																												
8	**Stoka "B-1"** - DN300, 52,78 m, 2 šachty, 11 přípojek napojení do Š9 - napojení do Š8, staničení (m) 0,00 - 52,78																																												
9	**Stoka "B-2"** - DN300, 7,28 m napojení do Š12 - napoj.stáv.šachty, staničení (m) 0,00 - 7,28																																												
10	**Stoka "B-3"** - DN250, 4,49 m, 1 šachta napojení do Š13 - Š19, staničení (m) 0,00 - 4,49																																												
1	**Vodovod - 1.část** - DN150 - 167,44 m, 7 ks přípojek od ul. Na Strání po ul. Sluneční, staničení (m) 0,00 - 167,44																																												
2+3	**Vodovod - 2.část** - DN150 - 173,48 m, 27 ks přípojek od ul. Sluneční po ul.Josefskou, staničení (m) 167,44 - 340,92																																												
6+7+8	**Vodovod - 3.část** - DN150 - 153,71 m, 11 ks přípojek od ul.Josefské po ul.Olomouckou, staničení 340,92 - 494,63																																												
2+3	**Plynovod I.etapa** výkopem od čp. 228 po čp. 232, vtažením od čp. 232 po čp. 402																																												
6+7	**Plynovod II.etapa -** část v ulici Lanškrounské výkopem od ul.Josefské, po ul. Olomouckou																																												
13	**El. Kabelové rozvody NN a VN + VO -** část v ul. Lanškroucké																																												

Legenda

- Příprava stavby
- Hlavní stoky
- Přípojky
- Zafoukání stáv.stok
- Oprava komunikace
- Plynovod
- Vodovod
- Vodovodní přípojky, suchovod - přepojení
- El. Kabelové rozvody NN a VN + VO

Konečný termín dokončení

- Dílčí termíny dokončení kanalizace
- Dílčí termíny dokončení vodovodu
- Dílčí termíny dokončení plynovodu
- Dílčí termíny dokončení el.rozvodů a VO

Dokončení plynu do 2.6.2019

Dokončení vodov.do 21.7.2019

Dokončení do 28.7.2019

Dokončení do 18.8.2019

Dokončení do 1.9.2019

Dokončení do 22.9.2019

Dokončení kanal.do 13.10.2019

Dokončení el.do 27.10.2019

Dokončení do 10.11.2019