HARMONOGRAM

Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok	2016												2017												2018	Cena jednotlivých objektů
měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	
Předání staveniště																										
Zahájení stavebních prací																										
SO 01 Kanalizace - stoky																										
SO 01.1 Kanalizace - monolitická stoka										1 000 000	2 500 000	2 500 000	3 710 000	4 067 000	4 790 500	4 740 100	4 780 500	4 760 400	4 316 921							37 165 421,27
SO 01.2 Kanalizace - prefabrikovaná stoka										500 000	1 500 000	1 500 000	1 760 000	4 685 000	4 550 000	4 640 000	4 255 794									23 390 794,15
SO 01.3 - Provizorní příjezdná komunikace na staveniště										250000	250000	200000		400000	335533,96											1 435 533,96
SO 01.4 Obnova komunikace																							359 000	286 000	47 339	692 339,10
SO 02 Kanalizace - přípojky															390 000	385 000	390 000	133 799								1 298 799,32
SO 03 Vodovodní řady															650 000	685 000	690 000	386 382								2 411 382,43
SO 04 Vodovodní přípojky																		185 000	264 000	165 303						614 303,41
SO 05 Přeložka stožáru VO																54 603										54 603,31
SO 90 Ostatní										200 000	250 000	250 000	80 000	115 000	200 000	185 000	146 000	210 000	125 000	140 000	95 000	130 000	420 000	150 000	221 066	2 917 066,40
Ukončení stavebních prací																										
										1										2	3	4			5	69 980 243,35
čerpání měsíční										1 950 000	4 500 000	4 450 000	5 550 000	9 267 000	10 916 034	10 689 703	10 262 294	5 675 582	4 705 921	305 303	95 000	130 000	779 000	436 000	268 406	69 980 243,35
čerpání roční												10 900 000,00												58 811 837,85	268 405,50	69 980 243,35

1. Zahájení stavebních prací na objektech SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - 1.10.2016
2. Ukončení stavebních prací na objektech SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - 31.8.2017
3. Zahájení pací na koordinovaných stavbách: 1.10.2017
4. Zahájení stavebních prací na objektu SO 01.4 - 1.11.2017
5. Dokončení stavebních prací: 30.1.2018

Lhůta plnění SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05: 335 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty plnění SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05: o 30 kalenářních dní

Za objednatele: - 7 -12- 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
[redacted] Ptisárky, 603 00 Brno
[redacted] 1.

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanlizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

Za zhotovitele: - 6. 12. 2016

[redacted]

za "Společnost Dvorského"
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
oprávněn k podpisu na základě společenské smlouvy
ze dne 22.3.2016