**ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM - Příloha č.1 k dodatku č.4 SoD**
**Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace**
**Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce na kanalizační síti**
**Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

| ROK | 2015 | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU | CENA BEZ DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĚSÍC | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | | |
| I. etapa - Šafaříkova, Palackého třída, Vackova v úseku Charvátská - Purkyňova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 234 926,74 |
| Přeložka kabelů OZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Provizorní vodovod | | | | | | | | | | | 130000 | | 18543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 540,13 |
| SO 10 Kanalizace | | | | | | | | | | | 2600000 | 2600000 | 1115979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 115 978,86 |
| SO 11 Kanalizační přípojky | | | | | | | | | | | | | 800000 | 231354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 031 354,08 |
| Přechodné OZ | | | | | | | | | 37054 | 37054 | 37054 | 37054 | 37054 | 37054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 270,09 |
| SO 90 Ostatní rozpočtové náklady | | | | | | | | | 150 000 | 150000 | 150000 | 150000 | 153783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 753 782,68 |
| Koordinující stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Opravá vodovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Opravá VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Oprava komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palackého třída - drobná rekonstrukce na kanalizační síti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 078 401,94 |
| SO 10 Kanalizace | | | | | | | | | | | 1340135 | 1490135 | 890135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 720 405,15 |
| SO 20 Kanalizační přípojky | | | | | | | | | | | | | 41557 | 41557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 113,80 |
| SO 30 Přeložka vodovodu - Zx | | | | | | | | | | | 269942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 942,41 |
| SO 40 přeložka kabelů VO | | | | | | | | | | 116117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 117,23 |
| SO 90 Ostatní rozpočtové náklady | | | | | | | | | | 71 320 | 160 000 | 160000 | 160000 | 156717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 707 856,60 |
| Zapravení rozvodky | | | | | | | | | | | | | | 240987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 986,62 |
| Vackova I. etapa ( úsek Charvátská - Purkyňova ) - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 168 926,41 |
| SO 11 Kanalizace ( úsek S7 - S14) | | | | | 2 150 000 | 4 500 000 | 4 100 000 | | | | 373516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 123 516,13 |
| SO 12 Kanalizační přípojky | | | | | | | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 1 007 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 807 929,99 |
| SO 13 Rušení stav. kan. objektů | | | | | | | | | | 300 000 | 42279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 342 279,00 |
| SO 21 Vodovodní řady | | | | | | | | | | | 916 529 | 1 416 529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 332 658,73 |
| SO 22 Vodovodní přípojky | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1430477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 430 477,18 |
| SO 23 Rušení stav. vodovod. objektu | | | | | | | | | | | | | 9301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 301,12 |
| SO 31 Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | 1 168 917 | 2 149 159 | 2 199 159 | 1 879 401 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 396 635,90 |
| SO 32 Uliční vpusti | | | | | | | | | | | | | | | 428 762 | 188 762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 617 524,25 |
| SO 41 Přeložka plynovodu (u S7) | | | | | | | | | | | | | 46854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 853,81 |
| SO 43 Přeložky sloupů VO | | | | | | | 82150 | | 52359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 309,00 |
| SO 90 Ostatní rozpočtové náklady | | | | | 154 840 | 124 840 | 124 840 | 154 840 | 154 840 | 154 840 | 124 840 | 124 840 | 124 840 | 124 840 | 134 840 | 134 840 | 134 840 | 214 607 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 997 432,00 |
| Koordinující stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Oprava plynovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Oprava chodníků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Celkem pracovních dní | | 9.8.2015 | | | | | 327 | | | | 30.6.2016 | | | | 1.7.2016 | | 315 | 23.10.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem pracovních dní | | | | | | | | | | 502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | | |
| II. etapa - Vackova v úseku Palackého třída - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vackova II. etapa ( úsek Palackého třída - Charvátská ) - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 417 743,57 |
| SO 11 Kanalizace (úsek S1 - S7) | | | | | | | 2500000 | 900 000 | 900 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1500000 | 420663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 220 663,26 |
| SO 12 Kanalizační přípojky | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 900 000 | 125 824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 657 824,00 |
| SO 13 Rušení stav. kan. objektů | | | | | | | | | | | | | | 47 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 228,41 |
| SO 21 Vodovodní řady | | | | | | | | | | | | 682323 | 682323 | 632324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mimo zimní období | 2 196 970,15 |
| SO 22 Vodovodní přípojky | | | | | | | | | | | | | 876765 | 1000000 | 876 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | mimo zimní období | 2 753 530,53 |
| SO 23 Rušení stav. vodovod. objektu | | | | | | | | | | | | | | | 4 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | mimo zimní období | 4 820,39 |
| SO 31 Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 244 599 | 2 244 599 | | | | 1 122 300 | 1 122 300 | 1 122 300 | 1 122 300 | | | | | | | | 8 978 396,11 |
| SO 32 Uliční vpusti | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282 743 | | | | | | 282 743 | | | | | | | | | | 565 485,43 |
| SO 42 Přeložky sděl. vedení (UPC) | | | | | | | | | | | 54 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 336,20 |
| SO 43 Přeložky sloupů VO | | | | | | | | | | | 109 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 511,00 |
| SO 90 Ostatní rozpočtové náklady | | | | | | | 126 578 | 126 578 | 126 578 | 126 578 | 136 578 | 136 578 | 136 578 | 136 578 | 136 578 | 136 578 | 136 578 | 73 289 | 73 289 | 86 578 | 86 578 | 86 578 | 146 578 | 146 578 | 146 578 | 86 578 | | | | | | | | 2 404 978,00 |
| Koordinující stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Oprava plynovodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nemá součásti VZ | |
| Oprava chodníků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem pracovních dní | | | | | | | | 11.11.2015 | | | | 267 | | 3.8.2016 | | | | 91 | | | 90 | | | 115 | | 23.6.2017 | | | | | | | | |
| Celkem pracovních dní | | | | | | | | | | | | | | | | | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanční plnění po měsících | 0 | 0 | 0 | 2 304 840 | 4 624 840 | 7 883 568 | 2 081 389 | 2 113 547 | 3 463 603 | 9 831 374 | 11 897 259 | 9 873 548 | 5 994 246 | 3 171 350 | 2 609 343 | 2 470 576 | 4 684 639 | 2 317 888 | 86 578 | 86 578 | 86 578 | 1 268 877 | 1 551 620 | 1 268 877 | 1 218 877 | | | | | | | 80 899 998,66 |
| Finanční plnění dle dílčí fakturace | | 0 | | 2 304 840 | | 12 508 407 | | 7 658 548 | | | 31 602 181 | | | 13 774 939 | | 11 900 000 | | | | | 1 254 066,66 | | | | | | | | | | | 80 899 999,66 |
| DÍČÍ fakturace | | | | 1. DF k 19.10.2015 | | 2. DF k 9.12.2015 | | 3. DF k 4.3.2016 | | | 4. DF k 6.6.2016 | | | 5. DF k 4.9.2016 | | 6. DF k 9.12.2016 | | | | | 7. DF k 23.6.2017 | | | | | | | | | | | |

80 899 998,66

zimní období, lze provádět pouze kanalizaci

zimní odstávka

koordinující stavby

zahájení stavby 1.6.2015
ukončení stavby 23.6.2017

zahájení a ukončení pouze v 50

- 8 -12- 2016

- 6. 12. 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
[redacted]5/1a, Pisárky, 603 00 Brno
I.

Zpracoval:

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

[redacted]

Jiří Lutonsky, jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

[redacted]

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 589/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ418 07 845

DIS, spol. s r.o.
Křížkova 2009/32a
612 00 Brno
IČ: 469 75 615