Příloha č. 1

Výkaz výměr

Kladno, Poskytovatel sociálních služeb - Zahrada, Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno

ČP	Specifikace položky	MJ	Počet/M	Cena/MJ	Cena celkem		Počet/MJ	Vícepráce	Méně práce		
						skutečnost - celková plocha vč. záhonu 267m2					
	Zemní práce				186 878,66						
	Vybourání stávající živičné komunikace do tl. 5cm	m2	241,90	121,00	29 269,90	259m2 (267m2 - 8m2 záhon) větší plocha * 121,-	17,10	2 069,10			
	Výkop pro skladbu komunikace	m3	120,95	428,00	51 766,60	85,47m3 (259m2 * 0,33cm) bourání železobetonubetonu * 1658,- (změna cen proti projektu, NOVÁ POLOŽKA)= 141.709,26) + 40m3 * 428,- zemina = 17.120,-	kpl	107 062,66			
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	65,10	163,00	10 611,30	(85,47m3 * 2,2t) = 188,03t beton + (40m3 * 1,4t) zemina=56t + (12,95 *2t)=25,9t + živice = celkem 269,94t	269,94	33 388,92			
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 10ti km se složením	t	65,10	365,00	23 761,50	(85,47m3 * 2,2t)= 188,03t beton + (12,95 *2t) + 25,9t živice = 213,93t	213,93	54 322,95			
	Odvoz a uskladnění zeminy na skládku - kontejner 3 m3, vč. nakládky	m3	229,81	311,00	71 469,36	40m3 * 311,- MÉNĚPRÁCE	40		-12 440,00		
	Komunikace				778 192,30						
	Siniční komunikace, obalová asfaltová směs (kompletní skladba včetně všech souvrství a obrubníků) - Podklad z kameniva hrubého drceného velikosti 32-63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 20 cm, podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tl. 20 cm, kryt z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním tl. 10 cm, zřízení zemních krajnic z horniny jakékoliv třídy, se zhutněním. Bez zemních prací. Skladba: podklad z hrubého kameniva 20 cm podklad ze štěrkodrti 20 cm obalované kamenivo 10 cm celkem 50 cm	m2	241,90	3 217,00	778 192,30	tato položka bude zřejmá po rozhodnutí projektanta, buď 247m2 nebo 267m2 vč. šachtice					
						rozdíl plochy kompletní skladby komunikace je + 5,1m2 * 3217,- + asfalt nad šachticí po dohodě se statikem + 20m2 * 1843,-	25,1	53 266,70			
	Oprava šachtice				420 311,50						
	Vyčerpání šachtice a ekologická likvidace	m3	55,00	877,00	48 235,00						
	Vyčištění dna šachtice od zbytkovéh sedimentu	kpl	1,00	11 364,00	11 364,00						
	Omytí povrchu šachtice	m2	75,40	178,00	13 421,20						
	Epoxidová penetrace	m2	12,00	218,00	2 616,00						
	Vyčištění degradovaného spárování zdiva	m2	75,40	475,00	35 815,00						
	Frézování drážky pro osazení dodatečné vodorovné výztuže	bm	55,00	275,00	15 125,00						
	Frézování drážky pro osazení spon helikální výztuže - odhad	bm	55,00	275,00	15 125,00						
	Sešívací helikální výztuž R8 - sešívání zdiva	kg	250,00	333,00	83 250,00						
	Statické zajištění stropu šachtice, kotvy HIT V M10	ks	128,00	238,00	30 464,00						
	bednění a odbednění	m3	11,20	4 876,00	54 611,20	tato položka bude zřejmá po rozhodnutí projektanta (navýšena na 12,3m3, rozdíl + 1,1m3 * 4 876,-)	1,1	5 363,60			
	Dodávka nového litinového poklopu včetně montáže 600x600mm	ks	1,00	3 754,00	3 754,00						
	Armovací výztuž ŽB stropu šachtice	t	1,95	38 546,00	75 164,70	objem navýšen traverzami I 200 a karisitěmi 8/100/100 na 2,55t, rozdíl 0,6t * 38 546,-	0,6	23 127,60			
	Oprava stěn šachtice vodostavebním betonem do tl. 10mm do 60% Plášť studny z betonu vodostavebního C25/30 XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu	m2	75,40	416,00	31 366,40						
S6	Ostatní práce				27 707,65		%				
	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	0,40	1 385 382,46	5 541,53	tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19	0,40	6 500,21			
	Mimostaveništní přesun hmot	%	0,60	1 385 382,46	8 312,29	tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19	0,60	10 043,02			
	Zařízení staveniště	%	0,60	1 385 382,46	8 312,29	tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19	0,60	10 043,02			
	Inženýring stavby	%	0,40	1 385 382,46	5 541,53	tato položka se mění v poměru konečné ceny 1 673 836,19	0,40	6 695,34			
						1 673 836,19		33 281,59			
	CENA CELKEM BEZ DPH				1 413 090,11						
	DPH 15%				211 963,52						
	CENA CELKEM S DPH				1 625 053,63						
	vypracoval 28.06.2018										
	NOVÉ POLOŽKY										
	Kácení stromů, D kmene do 300mm	ks	5,00	317,00	1 585,00		5	1 585,00			
	Krácení větví a kmenů, naložení, odvoz, složení a likvidace do 10km	m3	4,50	622,00	2 799,00		4,50	2 799,00			
	Výkop pařezů, D kemene do 300mm, naložení, odvoz, složení a likvidace do 10km	ks	5,00	539,00	2 695,00		5,00	2 695,00			
	Bourání koruny malé šachty	m3	0,50	1 658,00	829,00	malá šachta	0,50	829,00			
	Kompletní kce zastřešení šachtice z ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního bednění a odbednění	m3	0,50	4 876,00	2 438,00	malá šachta	0,50	2 438,00			
	Dodávka nového perforovaného poklopu včetně montáže 1200x600mm	ks	1,00	4 237,00	4 237,00	malá šachta	1,00	4 237,00			
	Armovací výztuž ŽB stropu šachtice	t	0,20	38 546,00	7 709,20	malá šachta	0,20	7 709,20			
						součet	Vícepráce	300 893,73	-12 440,00	Méněpráce	
							OSP	33 281,59			
	Vícepráce celkem	1			300 893,73		CELKEM	334 175,32	-12 440,00	321 735,32	kontrola
	Méně práce celkem	2			-12 440,00						
	Celkem po odečtení méněprací	3			288 453,73						
	OSP				33 281,59						
	CELKEM S OSTATNÍMI PRACEMI	4			321 735,32						
	PŮVODNÍ CENA DLE SOD bez OSP				1 385 382,46						
	NOVÁ CENA PO PŘÍPOČTU A ODPOČTU (bez OSP)- základ pro výpočet ostatních prací				1 673 836,19						
	Celková cena s Ostatními pracemi (vč. OSP)				1 734 825,43						