									Fakturace										
Objekt: 005 - SO 104: Místní komunikace - pavilon L									Květen		Červen		Červenec		Srpen		Celkem Kč	Celkem Kč vč.	Rozdíl Kč
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	m.j.	Kč	m.j.	Kč	m.j.	Kč	m.j.	Kč	bez DPH	DPH	
001 - 001: Zemní práce																			
1.	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	0	m2	75	0,00	21%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	113107181	odstranění podkladů živičných tl. 50 mm	327	m2	68	22 236,00	21%	26 905,56		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	26 905,56
3.	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	0	m2	80	0,00	21%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	235	m2	44	10 340,00	21%	12 511,40		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12 511,40
5.	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	235	m2	36	8 460,00	21%	10 236,60		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10 236,60
6.	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	7,855	kg	153	1 201,82	21%	1 454,20		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 454,20
7.	x801	Nákup ornice	38	m3	560	21 280,00	21%	25 748,80		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	25 748,80
8.	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (3x100 mm)	981	m2	23	22 563,00	21%	27 301,23		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	27 301,23
9.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	14,96	m3	667	9 978,32	21%	12 073,77		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12 073,77
10.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	36	m3	330	11 880,00	21%	14 374,80		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	14 374,80
11.		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	327	m2	28	9 156,00	21%	11 078,76		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	11 078,76
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	52	m3	138	7 176,00	21%	8 682,96		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8 682,96
13.	162701109	Příplatek za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m	520	m3	29	15 080,00	21%	18 246,80		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	18 246,80
14.	171201201	Uložení sypaniny na skládky položka platí pouze při uložení do výšky přes 2 m	**0**	m3	15	0,00	21%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	104	T	136	14 144,00	21%	17 114,24		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	17 114,24
16.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	7,5	m3	402	3 015,00	21%	3 648,15		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 648,15
17.	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	8,5	m3	305	2 592,50	21%	3 136,93		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 136,93
		Součet za				**159 102,64**		**192 514,19**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 514,19**
002 - 005: Komunikace																			
1.	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovanéhc	0	m2	300	0,00	21%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	0	m2	92	0,00	21%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	8,25	m	100	825,00	21%	998,25		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	998,25
4.	567454	Minerální beton	8	m3	5 950,00	47 600,00	21%	57 596,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	57 596,00
5.	576545	Dřevěnný obrubník	24	m	165	3 960,00	21%	4 791,60		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 791,60
6.	596 21-1211	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm	30,25	m2	245	7 411,25	21%	8 967,61		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8 967,61
		Betonová dlažba tl.8	30,55	m2	350	10 692,50	21%	12 937,93											
7.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovanéhc	327	m2	201	65 727,00	21%	79 529,67		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	79 529,67
8.		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 20 kg/m2	327	m2	14	4 578,00	21%	5 539,38		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 539,38
9.		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	327	m2	315	103 005,00	21%	124 636,05		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	124 636,05
10.		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (3 vrstvy)	981	m2	138	135 378,00	21%	163 807,38		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	163 807,38
11.	9919735112	Řezání živičného krytu hl. do 100 mm	8,25	m	82,1	677,325	21%	819,56325		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	819,56
		Součet za				**379 854,08**		**459 623,43**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459 623,43**
003 - 009: Ostatní konstrukce a práce																			
1.	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužk	187	m	227	42 449,00	21%	51 363,29		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	51 363,29
2.	59218563	Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	377,74	KUS	45	16 998,30	21%	20 567,94		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20 567,94
3.	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	1 870,00	m	2	3 740,00	21%	4 525,40		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 525,40
4.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prost	23	m	297	6 831,00	21%	8 265,51		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8 265,51
5.		Kořenové přechody	14,00	m	1 415,00	19 810,00	21%	23 970,10		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	23 970,10
		Zajištění základů bodovy L	1,00	soubor	37 500,00	37 500,00		45 375,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	45 375,00
6.	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	98	T	86	2 896,57	21%	3 504,84		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 504,84
7.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	98	T	8	269,45	21%	326,03		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	326,03
8.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	138,8	T	40	2 419,80	21%	2 927,96		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 927,96
9.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	1388	T	7	5 928,51	21%	7 173,50		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	7 173,50
10.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	138,8	T	8	483,96	21%	585,59		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	585,59
11.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	138,8	T	47	2 843,27	21%	3 440,35		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 440,35
12.		Montáž revizních šachet	2	kus	508,8	2 844,27	21%	3 441,35		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.	M5412214	Revizní šachty Wavin 400 se třemi vývody + dekl	1	ks	5 264,00	5 264,00	21%	6 369,44		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6 369,44
14.	M5412214	Revizní šachty Wavin 400 se dvěmi vývody + dekl	1	ks	5 264,00	5 264,00	21%	6 369,44		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6 369,44
15.	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	1870	m	2	3 740,00	21%	4 525,40		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 525,40
16.	28323043	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	11	m2	30	330,00	21%	399,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	399,30
17.	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	11	m2	30	330,00	21%	399,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	399,30
18.	592240670	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	2	ks	1 430,00	2 860,00	21%	3 460,60		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 460,60
19.	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	2	ks	713	1 426,00	21%	1 725,46		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 725,46
20.	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	7	m	185	1 295,00	21%	1 566,95		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 566,95
21.	592270160	žlab příkop. TBM-Q	14	ks	89	1 246,00	21%	1 507,66		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 507,66
22.	59232406a	Chranička Kopoflex DN 55 + 4x zátky	35	m	43	1 505,00	21%	1 821,05		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 821,05
23.	59232406b	Osazení chráničky Kopoflex	35	m	56	1 960,00	21%	2 371,60		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 371,60
24.	592240670a	Víko na skruž DN 1000x500	1	ks	1 256,00	1 256,00	21%	1 519,76		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 519,76
25.	043154000	Zkoušky hutnicí	4	ks	4 100,00	16 400,00	21%	19 844,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	19 844,00
26.	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	44,2	KUS	72	3 182,40	21%	3 850,70		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 850,70
27.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	22	m	209	4 598,00	21%	5 563,58		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 563,58
28.	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	20	m	484	9 680,00	21%	11 712,80		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	11 712,80
29.	M51400025	GEIGER lapač střešních splavenin bez zápachové zátky + osazení	2	ks	470,8	941,60	21%	1 139,34		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 139,34
		Součet za				**206 292,13**		**249 613,24**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 613,24**
004 - 099: Přesun hmot HSV																			
1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebc	154,2	T	53	8 172,60	21%	9 888,85		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	9 888,85

Součet za	**8 172,60**	**9 888,85**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 888,85**
Součet celkem	**753 421,44**	**911 639,71**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 639,71**