Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877, ev.č. 3271626012 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101 - Směrová úprava silnice I/35**	**101/1**	**2**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.9.2015 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	6
Soupis prací - počet listů A4	7
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	40

Paré č.	Příjemce
1, 2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
3	Zhotovitel
4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Změny RDS - technický popis změny
Zhotovitel zjistil nepředvídatelné okolnosti, se kterými se neuvažovalo a nebyly obsaženy v PDPS. Po tomto zjištění a projednání na KP č. 16 ze dne 05.4.2016 bylo geotechnikem potvrzeno, že podloží násypu komunikace je nevhodné a bude nutné provést opatření v podobě sanace.

Zdůvodnění změny
Jedná se o lokální změnu podloží, kterou nebylo možné při zpracování projektu PDPS zachytit. V blízkosti místa výskytu nevhodného podloží byly provedeny 2 geologické sondy, přičemž jedna byla použita z dostupných materiálů (provedena v roce 1976) a jedna byl provedena v rámci průzkumu před zhotovením projektu PDPS. Ani jdna z těchto sond nenaznačuje možnost výskytu nevhodného podloží pro provedení násypu budoucí komunikace. Situace na stavbě při zjištění nevhodných podmínek je dále dokumentována výsledkem laboratorní zkoušky, vyjádřením geotechnika a fotodokumentací.
Výskyt takových podmínek na úrovni podloží nemohl objednatel ani zpracovatel PDPS předpokládat - již zmíněné provedené geologické sondy nevykazovaly žádné anomálie, které by byly důvodem k nunosti provést sondy právě v místě sanace.

Návrh zařazení změny do kategorie č.3 a zdůvodnění
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě skutečného zjištění vzhotovitele v průběhu stavby, které zadavatel nemohl předvídat v době zpracování ZDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**529 599,75**	**529 599,75**

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 25. 07. 2016	podpis
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové *projednání Změny:*	jméno	datum 12. 08. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 16. 08. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013)	jméno	datum 27. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28. 07. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1