ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1		**Zemní práce a základy**	**43 dny**	**07.01. 19**	**18.02. 19**		
2		**Převzetí staveniště**	0 dny	02.01. 19	02.01. 19		
3		Převzetí staveniště	1 den	02.01. 19	02.01. 19		
4		Zařízení staveniště	7 dny	03.01. 19	09.01. 19	3	
5		Demolice stávajícího objektu Azbestová část	9 dny	09.01. 19	17.01. 19		
6		Demolice stávajícího objektu Zděná část	5 dny	18.01. 19	22.01. 19	5	
7		Výkopové práce	20 dny	07.01. 19	26.01. 19		
8		Výztuž základů 1.část	6 dny	14.01. 19	19.01. 19		
9		Betonáž základů 1.část	1 den	21.01. 19	21.01. 19	8	
10		Výztuž základů 2.část	50 dny	21.01. 19	11.03. 19	8	
11		betonáž základů 2.část	33 dny	14.02. 19	18.03. 19	10	
12		Ztracené bednění základů	41 dny	23.01. 19	04.03. 19		
13		Podkladní beton	36 dny	04.02. 19	11.03. 19	12	
14		Hydroizolace pod základovou desku	13,25 dny	04.03. 19	16.03. 19		
15		Výztuž základové desky	17 dny	04.03. 19	20.03. 19	14	
16		Betonáž základové desky	2 dny	21.03. 19	22.03. 19	15	
17		Dokončení základů včetně základové desky	33 dny	18.02. 19	22.03. 19		
18		**Hrubá stavba 1.NP**	**118,88 dny**	**23.03. 19**	**19.07. 19**		
19		Svislé konstrukce 1.NP	45 dny	25.03. 19	08.05. 19	16FS+1 den	
20		Vodorovné konstrukce (strop) 1.NP	106 dny	05.04. 19	19.07. 19	19	
21		Dokončení hrubé stavby 1.NP	1 den	19.07. 19	19.07. 19		
22		**Hrubá stavba 2.NP vč.střešní konstrukce**	**30 dny**	**22.07. 19**	**20.08. 19**		
23		Svislé konstrukce 2.NP - ŽB část	15 dny	22.07. 19	05.08. 19		
24		Svislé konstrukce 2.NP - Dřevěná část	3 dny	12.08. 19	14.08. 19		
25		Vodorovné konstrukce 2.NP - Ocelové konstrukce	2 dny	14.08. 19	15.08. 19		
26		Vodorovné konstrukce 2.NP - Dřevěná část	6 dny	15.08. 19	20.08. 19		
27		Hrubá stavba 2.NP včetně střešní konstrukce	0 dny	20.08. 19	20.08. 19		
28		**Střešní plášť**	**38 dny**	**02.09. 19**	**09.10. 19**		
29		Tepelná izolace střechy	21 dny	02.09. 19	22.09. 19		
30		Hydroizolace střechy	31 dny	09.09. 19	09.10. 19		
31		Dokončení střešního pláště	0 dny	09.09. 19	09.09. 19		
32		Úpravy povrchů	294,25 dny	06.05. 19	23.02. 20		
33		Vnitřní úpravy povrchů	164,25 dny	12.09. 19	23.02. 20		
34		Montované konstrukce	152 dny	02.09. 19	31.01. 20		
35		Klempířské konstrukce	152 dny	02.09. 19	31.01. 20		
36		Truhlářské konstrukce	175,25 dny	02.09. 19	23.02. 20		
37		Sanitární příčky	61 dny	02.12. 19	31.01. 20		
38		Prosklené stěny - vnitřní	33 dny	20.01. 20	21.02. 20		
39		**Vnější výplně otvorů**	**35 dny**	**16.10. 19**	**19.11. 19**		
40		Dřevěné prosklené stěny	35 dny	16.10. 19	19.11. 19		
41		Vnější ocelové dveře	2 dny	04.11. 19	05.11. 19		
42		Vnitřní dveře	12 dny	17.02. 20	28.02. 20		
43		Osazení vnitřních výplní otvorů	13 dny	12.02. 20	24.02. 20		
44		Zámečnické konstrukce	91 dny	11.11. 19	09.02. 20		
45		Podlahy povlakové	43 dny	06.01. 20	17.02. 20		
46		Podlahy lité	36 dny	06.01. 20	10.02. 20		
47		Obklady keramické	60,88 dny	01.12. 19	30.01. 20		
48		Nátěry	27,25 dny	20.01. 20	15.02. 20		
49		Malby	31 dny	20.01. 20	19.02. 20		
50		Čalounické úpravy	21 dny	01.02. 20	22.02. 20		
51		**Zdravotně technické instalace (ZTI)**	**402,38 dny**	**16.01. 19**	**22.02. 20**		
52		Ležaté rozvody v základové desce	16 dny	16.01. 19	31.01. 19		
53		Hrubé rozvody 1.NP	131 dny	15.07. 19	22.11. 19		
54		Hrubé rozvody 2.NP	104 dny	11.07. 19	22.10. 19		
55		Kompletace	21,25 dny	01.02. 20	22.02. 20		
56		**Ústřední vytápění**	**369 dny**	**16.01. 19**	**19.01. 20**		
57		Plynová přípojka do objektu	6,25 dny	16.01. 19	30.11. 19		
58		Hrubé rozvody 1.NP	51 dny	03.10. 19	22.11. 19		
59		Hrubé rozvody 2.NP	29 dny	24.09. 19	22.10. 19		
60		Osazení kotelny	10 dny	10.12. 19	19.12. 19		
61		Zprovoznění kotelny	7 dny	13.01. 20	19.01. 20		
62		**Vzduchotechnika**	**189 dny**	**15.07. 19**	**19.01. 20**		
63		Hrubé rozvody 1.NP	99 dny	15.07. 19	21.10. 19		
64		Hrubé rozvody 2.NP	71 dny	12.08. 19	21.10. 19		
65		Rozvody střecha	5 dny	01.11. 19	05.11. 19		
66		Zprovoznění VZT	14 dny	06.01. 20	19.01. 20		
67		**Měření a regulace**	**157 dny**	**23.09. 19**	**26.02. 20**		
68		Rozvody 1.NP	29 dny	23.09. 19	21.10. 19		
69		Rozvody 2.NP	29 dny	23.09. 19	21.10. 19		
70		Osazení zařízení MAR a zprovoznění	10 dny	17.02. 20	26.02. 20		
71		**Elektroinstalace**	**401 dny**	**14.01. 19**	**18.02. 20**		
72		Přípojka elektro	7 dny	16.12. 19	22.12. 19		
73		Rozvody 1.NP	30 dny	03.10. 19	01.11. 19		
74		Rozvody 2.NP	36 dny	30.08. 19	04.10. 19		
75		Hromosvod - Zemnící pásek	1,5 dny	14.01. 19	21.01. 19		
76		Hromosvod	3 dny	09.12. 19	11.12. 19		
77		Kompletace	30 dny	20.01. 20	18.02. 20		
78		**Slaboproudé rozvody**	**57 dny**	**23.09. 19**	**18.11. 19**		
79		Rozvody 1.NP	14 dny	01.11. 19	14.11. 19		
80		Rozvody 2.NP	12 dny	23.09. 19	04.10. 19		
81		Rozvody Střecha	7 dny	12.11. 19	18.11. 19		
82		**Plynovod**	**126 dny**	**21.10. 19**	**23.02. 20**		
83		Rozvody	18 dny	21.10. 19	07.11. 19		
84		Zprovoznění	7 dny	17.02. 20	23.02. 20		
85		**Gastro technika**	**53 dny**	**02.01. 20**	**23.02. 20**		
86		Osazení zařízení	35 dny	02.01. 20	05.02. 20		
87		Zprovoznění	7 dny	17.02. 20	23.02. 20		
88		Hrubé instalace uvnitř budovy 1.NP	0 dny	22.11. 19	22.11. 19		
89		Hrubé instalace uvnitř budovy 2.NP	0 dny	22.10. 19	22.10. 19		
90		Kompletace vnitřních instalací včetně výtahu a oddílu gastro	0 dny	25.02. 20	25.02. 20		
91		**SO 02 Venkovní úpravy**	**292 dny**	**14.05. 19**	**29.02. 20**		
92		Zemní práce	65 dny	07.10. 19	10.12. 19		
93		Komunikace	33 dny	11.11. 19	13.12. 19		
94		Ostatní konstrukce a práce	280 dny	14.05. 19	17.02. 20		
95		Vegetační úpravy	6,25 dny	24.02. 20	29.02. 20		
96		Venkovní úpravy	1,13 dny	29.02. 20	01.03. 20		
97		**SO_IO - Inženýrské sítě**	**288 dny**	**01.03. 19**	**13.12. 19**		
98		SO_IO_01 - Vodovodní přípojka	30 dny	01.03. 19	30.03. 19		
99		SO_IO_02 - Kanalizační přípojka	8 dny	28.08. 19	04.09. 19		
100		SO_IO_03 - Plynovodní přípojka	99 dny	30.08. 19	06.12. 19		
101		Podkladní plochy pro komunikace	19 dny	18.11. 19	06.12. 19		
102		Živičné povrchy komunikací vč.MZK	5 dny	09.12. 19	13.12. 19		
103		Venkovní sítě a hrubé povrchy komunikací	1 den	13.12. 19	13.12. 19		
104		**TPS_01 - Výtahová plošina**	**42 dny**	**15.01. 20**	**25.02. 20**		
105		Výtahová plošina	42 dny	15.01. 20	25.02. 20		
106		Funkční zkoušky	0 dny	26.02. 20	26.02. 20		

Projekt: KCMH_1
Datum: 17.12. 19

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu