Stavba: Rekonstrukce stožárů osvětlení odbavovací plochy

zobrazeny jsou kalendářní dny

Září | Říjen | Listopad | Prosinec

zobrazeny jsou kalendářní týdny

Leden | Únor | Březen | Duben | Květen

Stožár č.27

Vybourání stávající kachty vč. zhotovení nových (2ks) a ta vč. trasy kabelovodu

Dřevěná komunikace

Montážní elektro práce

Montáže rozvodů

Kompletní dokončení stožáru - bez maření využitelnosti

Stožár č.28

Vybourání stávající kachty vč. zhotovení nové a laťové nasazení na stávající trasy

Betonáž kachty vč odbednění

Dřevěná komunikace

Montážní elektro práce

Chuzení stožáru vč. montáže rozvodů

Kompletní dokončení stožáru - bez maření využitelnosti

Stožár č.30

Výkop, podzákladná konstrukce, zapažení

Podkladní beton

Výztuž

Betonáž - 1. stupeň

Výztuž

Betonáž - 2. stupeň

Betonáž - 3. stupeň

Odbednění

Podkladní beton

Kachna 9 - rulka

Výkop jámy, odstranění zapažení

Podkladní beton

Písek

Stěny

Strop

Betonáž základu pod sloupy

Odbednění stropu + podpěrkování

montáž výrobků

Dřevěná komunikace

Montážní elektro práce

Chuzení stožáru vč. montáže rozvodů

Kompletní dokončení stožáru č.30 - bez maření využitelnosti

Máření využitelnosti

Technické prohlídky před zprovozněním stožárů

Zpětná montáž rozvodů O2

Máření na zatížitelných kabelech

Uzavřeno zpravení stožárů

Zpětná montáž technologie O2

výroba nového nosného stožáru

Instalace a zprovoznění antén O2

Technické prohlídky a přejímky díla

DSPS

Předání díla