Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208

Stavební akce:	**"Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032" - 06TUUIN03**

Změna stavby / projektové dokumentace č.	**5**

Dotčená část stavby:	SO 110		
Název / označení změny:	Úpravy objektu SO 110 - viz. popis		
Podklad pro změnu:	Žádost dodavatele / investora		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu ze dne		
Návrh pro změnu podal:	BERDYCH plus spol. s r.o.	*Dne:*	03.04.2019

Zdůvodnění a popis změny:

1) Změna sanace zeminy v aktivní zóně - po odstranění stávajících kcí vozovky a provedení geologických průzkumů včetně rozboru zemin v aktivní zóně navrhl dodavatel provedení sanace aktivní zóny zlepšením hydraulickými pojivy. Část původně navržené sanace tj. výměny zemin bude provedena pouze v místech, kde nebude technicky možné provedení zlepšení hydraulickým pojivem. Toto množství je odhadnuto na cca 10% celkové plochy komunikací a to převážně v nepřímo pojížděných plochách.

2) Doplnění kamenných obrubníků v ulici Litická - odstranění stávajících betonových obrubníků v ulici Litická v délce 34,65 m a osazení žulových obrubníků včetně přídlažby.

3) Dopravní značení - změna označníků dle požadavku PMDP, osazení nových dopravních značek místo stávajících, úprava svislého dopravního značení podle Stanovení.

4) Úprava terénu před založením trávníku - provedení plošné úpravy terénu před založením trávníku při použití ornice ze stavby.

5) Překlasifikování zeminy z kontaminované na 170504 - vzhledem k tomu, že oproti původním předpokladům se na stavbě nenachází žádná kontaminovaná zemina s vyšším obsahem těžkých kovů (S1), dochází ke změně nakládání se zeminou v rámci stavebního objektu SO 110, kdy se s touto zeminou nakládá pod katalogovým číslem odpadu 170504 v souadu se zákonem o odpadech.

6) Vybourání a likvidace stávajícího podkladního betonu - odstran.

7) Doplnění parkovacích stání v ulici Dlážděná - odoplnění parkovacích ploch s vegetační dlažbou.

8) Doplnění dvorní vpusti u č.p. 61.

9) Úprava zastávkového zálivu, doplnění uliční vpusti.

Vliv změny na termín dokončení díla:		**NE**	
Vliv změny na cenu díla:	**ANO**		
Náklady na změnu celkem:		**-116 395,29**	**Kč bez DPH**
přípočty celkem:		**2 462 122,12**	**Kč bez DPH**
odpočty celkem:		**-2 578 517,41**	**Kč bez DPH**

Přílohy:

soupis prací - položkový rozpočet č. 1 pro ZL 5	**příloha č. 1**
soupis prací - položkový rozpočet č. 2 pro ZL 5	**příloha č. 2**
soupis prací - položkový rozpočet č. 3 pro ZL 5	**příloha č. 3**
soupis prací - položkový rozpočet č. 4 pro ZL 5	**příloha č. 4**
soupis prací - položkový rozpočet č. 5 pro ZL 5	**příloha č. 5**
soupis prací - položkový rozpočet č. 6 pro ZL 5	**příloha č. 6**
soupis prací - položkový rozpočet č. 7 pro ZL 5	**příloha č. 7**
soupis prací - položkový rozpočet č. 8 pro ZL 5	**příloha č. 8**
soupis prací - položkový rozpočet č. 9 pro ZL 5	**příloha č. 9**
zápisy ve SD	**příloha č. 10**
zápis z KD č. 6 ze dne 18.4.2019	**příloha č. 11**
návrh zlepšení	**příloha č. 12**
protokol o zkoušce zemin	**příloha č. 13**
cenová nabídka SQZ	**příloha č. 14**
cenová nabídka LHOIST	**příloha č. 15**
ceník dopravy LHOIST	**příloha č. 16**
certifikát výrobku Proviacal	**příloha č. 17**
prohlášení o shodě - Proviacal	**příloha č. 18**
zpráva o dohledu - Proviacal	**příloha č. 19**
cenová nabídka Značky Praha	**příloha č. 20**
fotodokumentace	**příloha č. 21**

Za útvar / oddělení / firma	*Jméno*	*Datum*	*Podpis*
zhotovitel Berdych plus spol. s.r.o.	Ing. Radek Kovář		
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jan Holub		
- TDS	Bc. Karel Pánek		
- cenová kontrola	Iva Baierová		