ZS Velké Popovice - stavební část - Harmonogram

přístavba stojovny a rolbovny

		Týden 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
bourání	odstraněnní stávající garáže a přístřešku																								
zemní práce	skrývka ornice v nutném rozsahu stavby a přesun do 50 m																								
	výkop základových pasů v zem. tř. II.																								
	rýhy pro uložení inženýrských sítí																								
	výkop pro sněžnou jámu a šachtu čerpadel NH3																								
	odvoz nepoužitelného výkopku na skládku																								
	vytvoření hutněného podkladu pod základovou deskou - makadam 0-64																								
	hrubé terénní úpravy po dokončení stavby																								
základové konstrukce a spodní stavba	beton pasů prostý C12/16																								
	nadzákladové zdivo z tvárnic ZB 40 + výplňový beton C 12/16																								
	nadzákladové zdivo z tvárnic ZB 30 + výplňový beton C 12/16																								
	bednění stěn sněhové jámy a šachty čerpadel NH3, zřízení																								
	bednění stěn sněhové jámy a šachty čerpadel NH3, odstranění																								
	vázaná výztuž dna a stěn sněhové jáma a šachty čerpadel NH3																								
	betonáž dna a stěn sněhové jámy a šachty - vodostavební beton C 30/37 - XA3																								
	bednění boků základové desky - zřízení																								
	bednění boků základové desky - odstranění																								
	výztuž základové desky 2 x KARI 6-150/150																								
	beton základové desky C25/30																								
hydroizolace																									
svislé nosné konstrukce																									
vodorovné nosné konstrukce																									
příčky																									
střešní plášť																									
omítky																									
hrubé podlahy																									
SDK konstrukce																									
malby a nátěry																									
dlažby a obklady																									
průmyslové podlahy																									
vrata, okna, dveře																									
zámečnické a klempířské konstrukce																									
fasáda																									
venkovní konstrukce a zpevněné plochy																									
ZTI - rozvod vody																									
ZTI - sanitární vybavení																									

rekonstrukce ledové plochy

bourací práce a likvidace suti																									
ledová plocha, souvrství chlazené desky + související konstrukce a práce	vyrovnání povrchu stávající desky samonivelační stěrkou - 10% plochy																								
	Penetrační asfaltový nátěr ALP																								
	Parozábrana - ALU bitumenový izolační pás, tl. 4 mm, včetně přesahů předpokládaný odhad cca. 15%																								
	Junifol tl. 1,0 mm, svary, přesah 5%																								
	Extrudovaný polystyren 2 x 50 mm s přesahy, křížem pokládaný, včetně ztratného cca. 3 - 5%																								
	Nosná deska C 30/37 - XF3, tl. 140 mm, vlákna proti trhlinám, povrch hlazený																								
	D+M KARI sítí vč. přesahů a prostřihů																								
	Dobetonávky za mantinely, beton C 30/37-XF3, XF4																								
technologický kanál																									
nájezd pro rolbu																									
vyrovnání podlah ochozu																									
ostatní	Geodetické zaměření (před a po provedení desky)																								

Technologie chlazení

Strojovna																									
Technologie kanálu																									
Potrubí ledové plochy																									
Elektro, MaR																									

mantinel

mantinel																									

ostatní související práce

Ošetření konstr.																									

Celkem dnů: 168

Robert Nikodem

Digitálně podepsal Robert Nikodem
Datum: 2020.05.11 10:50:17 +02'00'

Jaroslav Chochola

Digitálně podepsal Jaroslav Chochola
Datum: 2020.07.06 22:17:35 +02'00'

Petr Kotráš

Digitálně podepsal Petr Kotráš
Datum: 2020.07.06 22:17:02 +02'00'