HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ

Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně a výstavba VDJ Chropyně

	ČERVENEC 2019					SRPEN 2019				ZÁŘÍ 2019				ŘÍJEN 2019					LISTOPAD 2019				PROSINEC 2019				Leden 2020					Únor 2020				Březen 2020				Duben 2020				Květen 2020				Červen 2020				
ETAPA I. - Výstavba nového věžového vodojemu Chropyně	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání staveniště, vytýčení sítí																																																			
Skrývka ornice, příprava staveniště, zpevněné plochy																																																		
Zemní práce, larseny, piloty, betonáž základu pod VDJ																																																		
Převoz dílčích částí komory a montáž nadzemní části akumulační komory VDJ na staveništi, včetně nátěrů, zateplení, oplechování																	KK																																VDJ						
Převoz dílčích částí dříku VDJ na místo stavby, sestavení celé konstrukce VDJ na místě stavby																									1.D																								2.D						
Dezinfekce a proplach akumulační komory, tlakové zkoušky, zprovoznění VDJ, uvedení do zkušebního provozu a provizorního propojovacího stavu pro zásobování města Chropyně																																																			
Vybudování přívodního a odběrného potrubí (bez propojení na přivaděč - pouze příprava), odkalovacího potrubí																																																			
Kolaudace stavby nového věžového VDJ Chropyně																																																			
Odstranění zpevněných ploch, uvedení povrchů pro zařízení staveniště VDJ do původního stavu																																																		srpen 2020
Terénní úpravy, oplocení, zatravnění, uvedení celé oblasti u VDJ Chropyně do původního stavu																																																		srpen 2020

Přerušení prací na Obnově Přivaděče Břest - Chropyně z klimatických důvodů

HMG obnova přivaděče Břest - Chropyně 2020

Přerušení prací na Obnově Přivaděče Břest - Chropyně z klimatických důvodů

		Leden 2020					Únor 2020				Březen 2020				Duben 2020					Květen 2020				Červen 2020				Červenec 2020					Srpen 2020				Září 2020					Říjen 2020				Listopad 2020				Prosinec 2020				
	ETAPA II. - obnova přivaděče od VDJ Chropyně po odbočku pro Kyselovice - 1,35km - úseky č.25 - č.35 (AŠ 4,285, - AŠ 2,937, vč.AŠ 3,523 VKK) DN 300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	Vytyčení sítí																																																				
10 dní	příprava provizorního suchovodu (1412/12/8/2=8)															suchovod 1412 m																																						
	zprovoznění suchovodu																																																			
1den	odstavení dané etapy přivaděče z provozu, zemní práce u vstupních a zatahovacích jam																									1																												
1den	monitoring stávajícího vodovodu, vyznačení lomů - vytyčení jam pro protahování																									2																												
10dní	příprava potrubí pro zatahování mezi úseky(jámy) (100m/den/partie)																																																			
	výkop zatahovacích jam - **14 úseku**																																																			
	čištění stávajícího potrubí																																																		
	zatažení kalibračního kusu																																																		
20 dní	zatažení potrubí DN280 do DN300 (2 partie, 1. příprava jam, 2. zatahování potrubí)																																																		
	monitoring potrubí 1x																																																		
	propojení úseků v jámách																																																		
5 dní	převystrojení šachet																																																		
5-10 dní	Dezinfekce, proplachy potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění obnoveného přivaděče																																																		
5 dní	Obnova povrchů v řešené etapě do původního stavu pro přístup jejich uživatelům																																																		

		Leden 2020					Únor 2020				Březen 2020				Duben 2020					Květen 2020				Červen 2020				Červenec 2020					Srpen 2020				Září 2020					Říjen 2020				Listopad 2020				Prosinec 2020				
	ETAPA III. - obnova přivaděče od odbočky pro Kyselovice po šachtu u Mlýnského náhonu - 1,22km - úseky č.15 - č.24, (AŠ 2,937 - VŠ 1,720) DN 350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	Vytyčení sítí																																																				
	příprava provizorního suchovodu (3-4dny rozřezání +navaření)																																																			
	zprovoznění suchovodu																																																			
1den	odstavení dané etapy přivaděče z provozu, zemní práce u vstupních a zatahovacích jam																																1																				
1den	monitoring stávajícího vodovodu, vyznačení lomů - vytyčení jam pro protahování																																2																				
10dní	příprava potrubí pro zatahování mezi úseky(jámy) (100m/den/partie)																																																			
	výkop zatahovacích jam - **11 úseku**																																																			
	čištění stávajícího potrubí																																																		
	zatažení kalibračního kusu																																																		
20 dní	zatažení potrubí DN280 do DN350																																																		
	monitoring potrubí 1x																																																		
	propojení úseků v jámách																																																		
5 dní	převystrojení šachet																																																		
5-10 dní	Dezinfekce, proplachy potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění obnoveného přivaděče																																																		
5 dní	Obnova povrchů v řešené etapě do původního stavu pro přístup jejich uživatelům																																																		
	přechod pod mlýnským náhonem																																																		

		Leden 2020					Únor 2020				Březen 2020				Duben 2020					Květen 2020				Červen 2020				Červenec 2020					Srpen 2020				Září 2020					Říjen 2020				Listopad 2020				Prosinec 2020				
	ETAPA IV. - obnova přivaděče od vzdušníkové šachty VŠ 1,2825 u Bio farmy - po vodojem Břest = 1,28 km - úseky č.1 až č.11 (VŠ 1,282, křížení vodního toku Moštěnka, podchod pod silnicí Žalkovice, AŠ 0,545, VŠ 0,316, po úsek č.1 u VDJ Břest) Výměna vystrojení ve věžovém vodojemu Břest, venkovní propoje v areálu VDJ Břest	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1den	Vytyčení sítí																																																				
	příprava provizorního suchovodu																																				od Moštěnky až po VDJ Břest																				
	zprovoznění suchovodu																																																			
1den	odstavení dané etapy přivaděče z provozu, zemní práce u vstupních a zatahovacích jam																																								1														
1den	monitoring stávajícího vodovodu, vyznačení lomů - vytyčení jam pro protahování																																								2														
10dní	příprava potrubí pro zatahování mezi úseky(jámy) (100m/den/partie)																																																			
	výkop zatahovacích jam - **11 úseku**																																																			
	čištění stávajícího potrubí																																																		
	zatažení kalibračního kusu																																																		
20-25 dní	zatažení potrubí DN280 do DN350																																																		
	monitoring potrubí 1x																																																		
	propojení úseků v jámách																																																		
10 dní	převystrojení šachet																																																		
5-10 dní	Dezinfekce, proplachy potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění obnoveného přivaděče																																																		
5 dní	Obnova povrchů v řešené etapě do původního stavu pro přístup jejich uživatelům																																																		
15dní	Překop Moštěnky, výměna potrubí v místě křížení, zapravení místa křížení dle podmínek správce vodního toku																																																		
	přechod pod silnicí																																																		
6-7 týdnů	Výměna vystrojení ve věžovém vodojemu Břest, venkovní propoje v areálu VDJ Břest																																																		
	Dezinfekce, proplachy potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění obnoveného přivaděče																																																		
	Obnova povrchů v řešené etapě do původního stavu pro přístup jejich uživatelům																																																		
	Zrušení zařízení staveniště, předání stavby																																																		

		Leden 2020					Únor 2020				Březen 2020				Duben 2020					Květen 2020				Červen 2020				Červenec 2020					Srpen 2020				Září 2020					Říjen 2020				Listopad 2020				Prosinec 2020				
	ETAPA V. - obnova přivaděče od VŠ 1,720 po VŠ 1,2825 (u bio farmy) 0,438km - úseky č.14 až č.11 (VŠ 1,720 , AŠ 1,53 řad ke mlýnu , VŠ 1,2825)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1den	Vytyčení sítí																																																				
5 dní	příprava provizorního suchovodu (500metrů)																																														od VŠ 1,720 po VŠ 1,2825 bio								
	zprovoznění suchovodu																																																			
1den	odstavení dané etapy přivaděče z provozu, zemní práce u vstupních a zatahovacích jam																																																			
1den	monitoring stávajícího vodovodu, vyznačení lomů - vytyčení jam pro protahování																																																			
10dní	příprava potrubí pro zatahování mezi úseky(jámy) (100m/den/partie)																																																			
	výkop zatahovacích jam - 4 **úseky**																																																			
	čištění stávajícího potrubí																																																		
	zatažení kalibračního kusu																																																		
10 dní	zatažení potrubí DN280 do DN350																																																		
	monitoring potrubí 1x																																																		
	propojení úseků v jámách																																																		
5 dní	převystrojení šachet																																																		
5-10 dní	Dezinfekce, proplachy potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění obnoveného přivaděče																																																		
5 dní	Obnova povrchů v řešené etapě do původního stavu pro přístup jejich uživatelům																																																		