stavba: ÚVN-VoFN Praha objekty pro ODVF AČR - rekonstrukce

HARMONOGRAM PRACÍ

Datum: 30.04.2020

činnost	pozn.
předání staveniště 14.10.	
zpracování změn PD na základě skutečnosti (posouzení prefa stropů, změna izolace základů, vytýčení stávajících sítí, revize projektu, změny řešení v rozvodně, přeložky stávajících zařízení v rozvodně, změny ležaté vnitřní kanalizace, změny skladeb podlah, změny oken)	
objekt B, C - garáže + domek	
vyklizení a bourání vnitřního zdiva a kcí	
odkopání základů vně objektu	
bourání + výkop - ležatá kanalizace	
zdění obv. zdiva 2.NP - obj. B - garáže	
projednání postupu likvidace azbestu	
likvidace střešní krytiny - azbest	
bourání 2. NP - obj. C - domek	
zdění nosného zdiva 2. NP - obj. C domeček	
věnce 2. NP (obj. B+C)	
zaklopení 2. NP - prefa - 12.12.2019	
zateplení základu + zásyp	
vyzdívky + konstrukce uvnitř objektu 1.PP, 1. + 2. NP	
skladba střechy	
monolitické konstrukce uvnitř objektu	
osazení dřevěných oken	
rozvody ZTI + plyn	
rozvody ÚT	
rozvody VZT	
rozvody elektro – slaboproud	
vnitřní omítky	
mazaniny podlah vč. izolace	
příčky SDK + podhledy SDK	
D+M hliníkové dveře – rampa	
dlažby – obklady	
mzd výtahu	
malby + nátěry	
kompletace ÚT	
kompletace ZT	
kompletace elektro	
kompletace VZT	
osazení zámeč. Kc.	
venkovní fasáda	
klempířské práce	
podlahy povlakové	
osazení vnitřních dveří	
dokončující práce	
objekt A - rozvodna	
přeložení zařízení ÚVN - zajišťuje ÚVN	
1. vypnutí, prozkoumání zajištění vedení VN - **15.12.2019**	
Stavební práce - SP pro osazení rozvaděče VN	
Práce elektro - KORMAK - viz samostatný hmg - **17.2. - 21.5.2020**	
Stavební práce nutné pro práce KORMAK	
Demontáž technologie VN 2. NP - před zprovozněním rozv. R-I	
Demontáž technologie VN 2. NP + stavební demolice - po odstavení rozvodny VN 2 NP	
Demontáže technologie NN – ostatní, demolice v objektu	
vyzdívky + konstrukce uvnitř objektu 1. + 2. NP	
skladba střechy	
osazení dřevěných oken	
rozvody ZTI	
rozvody ÚT	
rozvody VZT	
rozvody elektro – slaboproud	
vnitřní omítky	
hrubé podlahy	
příčky SDK + podhledy SDK	
dlažby – obklady	
malby + nátěry	
kompletace ÚT	
kompletace ZT	
kompletace VZT	
kompletace elektro	
venkovní fasáda	
klempířské práce	
podlahy povlakové	
osazení vnitřních dveří	
ostatní práce + dokončující práce	
předání podkladů pro kolaudaci	
rampa před trafostanicí	
terénní úpravy před bud. C	
trasa vedení SO 05	

Časová osa: 2019 – říjen (14.-20., 21.-27., 28.-3.), listopad (4.-10., 11.-17., 18.-24., 25.-1.), prosinec (2.-8., 9.-15., 16.-22., 23.-29.); 2020 – leden (30.-5., 6.-12., 13.-19., 20.-26., 27.-2.), únor (3.-9., 10.-16., 17.-23., 24.-1.), březen (2.-8., 9.-15., 16.-22., 23.-29.), duben (30.-5., 6.-12., 13.-19., 20.-26., 27.-3.), květen (4.-10., 11.-17., 18.-24., 25.-31.), červen (1.-7., 8.-14., 15.-21., 22.-28.), červenec (29.-5., 6.-12., 13.-19., 20.-26., 27.-2.), srpen (3.-9., 10.-16., 17.-23., 24.-30.), září (31.-6., 7.-13., 14.-20., 21.-27.)

Dokončení stavby 15. 09. 2020

Dokončení stavby s povlakovými krytinami 25. 09. 2020

Poznámka: Termín dokončení v termínu je podmíněn rozhodnutím a pokynem investora k realizaci ZL č. 13 Oprava dlažbové plochy před objektem B, pokynem uděleným nejpozději do 30.6.2020