Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Likvidace dešťových vod z estakády v km 0.230-0.463 ORL a RN	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **316.1/001**	Číslo ZBV: **ZBV 38.4**

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Příloha změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2,3	Zhotovitel
4	Autorský dozor
5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS nebylo uvažováno s konkrétním dodavatelem vsakovací galerie, DUN a ORL. Byly pouze stanoveny parametry, které později zhotovitelem upřesněné výrobky musí splňovat. V průběhu realizace zhotovitel upřesnil dodavatele a technické parametry konkrétních výrobků, které požadavky splňují, což způsobilo změnu množství položek zemních prací, prací souvisejících se zakládáním, podkladními vrstvami a s délkou potrubí.
Vsakovací galerie byla v PDPS uvažována plochy 340,50 m2, v RDS plocha činí 410,25 m2 a to v důsledku volby konkrétního výrobku a navazujícímu požadavku na snížení výšky vsakovacích bloků na 0,35 m namísto v PDPS plánovaných 0,6 m). Minimální vsakovací plocha a objem jsou dodrženy.
V PDPS byl bezpečnostní přeliv konzultován s obecnými výrobci a na základě toho byl uvažován v plastové šachtě v rámci vsakovací galerie. Zhotovitelem upřesněná konkrétní vsakovací galerie nemá vhodnou konstrukci revizní šachty k provedení bezpečnostního přelivu. Z toho důvodu je bezpečnostní přeliv realizován v betonové šachtě Š1, která je za tímto účelem umístěna do nové pozice (v PDPS pozice Š2 před nátokem do vsakovací galerie, v RDS pozice Š1 za výtokem ze vsakovací galerie). Počet šachet zůstává beze změny. Tato změna způsobila i přesunutí spadiště z pozice Š2 do pozice Š3.
V PDPS byla DUN s ORL umístěna v souběhu s obslužnou komunikací. Investor požaduje osadit ORL vyměnitelným koalescenčním filtrem, který je možné vyjmout z ORL vstupním komínem. Na základě tohoto požadavku bylo na výrobním výboru vyhodnoceno, že z hlediska údržby, čištění komor nádrže a oplachování koalescenčního filtru, bude vhodné umístit DUN s ORL v RDS pod obslužnou komunikaci. Zároveň bude zabráněno zásahu do stávajícího tělesa násypu větve V4. Uvedené podmínky nebyly v PDPS známé, nároky na údržbu, umístění filtru a manipulaci s ním jsou předmětem technického řešení nádrže konkrétního výrobce DUN s ORL.
V PDPS se uvažovalo s uložením nádrže na štěrkopískové lože. Po projednání technického řešení s vybraným výrobcem DUN s ORL je v RDS nádrž uložena na betonovou podkladní desku tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému sedání jednotlivých prefabrikovaných bloků nádrže. Podmínky pro uložení nebyly v PDPS známé, závisí na volbě konkrétního výrobku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-288 273,02	**39 897,56**	**-248 375,46**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24 -08- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27 -08- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 27 -08- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20 -08- 2020	podpis

Číslo paré: