HMG: RTT Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní

1	**RTT Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí-Soudní**	**98**	
2	Autorský dozor	70	
3	Stavební dozor investora	70	
4	Přípravné práce	21	
5	**Výluka TT**	**70**	
6	**Předání staveniště a zahájení stavby**	0	
7	**1a. úsek - RTT (Vladimírova) - 200m**	**20**	
8	*Dopravně inženýrská opatření - 1a. úsek*	*20*	
9	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	5	
10	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	11	
11	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	4	
12	SO 13 - Tramvajové zastávky	8	
13	SO 14 - Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně n	3	
14	SO 21 - Trolejové vedení	1	
15	SO 23 - Detekce MHD pro SSZ	2	
16	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	4	
17	**1b. úsek - RTT (Vladimírova) - 210m**	**15**	
18	*Dopravně inženýrská opatření - 1b. úsek*	*15*	
19	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	4	
20	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	7	
21	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	3	
22	SO 21 - Trolejové vedení	2	
23	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	4	
24	**1c. úsek - RTT (Táborská) - 200m**	**20**	
25	Dopravně inženýrská opatření - 1c. úsek	20	
26	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	6	
27	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	10	
28	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	4	
29	SO 13 - Tramvajové zastávky	7	
30	SO 14 - Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně n	3	
31	SO 21 - Trolejové vedení	1	
32	SO 23 - Detekce MHD pro SSZ	2	
33	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	4	
34	**1d. Úsek - RTT (Táborská) - 70m**	**15**	
35	*Dopravně inženýrská opatření - 1d.úsek*	*15*	
36	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	5	
37	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	7	
38	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	3	
39	SO 21 - Trolejové vedení	1	
40	SO 23 - Detekce MHD pro SSZ	2	
41	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	0	
42	**1e. úsek - RTT (Táborská) - 80m**	**31**	
43	*Dopravně inženýrská opatření - 1e.úsek*	*31*	
44	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	8	
45	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	18	
46	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	5	
47	SO 15 - Vozovky a chodníky	18	
48	SO 21 - Trolejové vedení	3	
49	SO 23 - Detekce MHD pro SSZ	2	
50	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	5	
51	**2a. Úsek - Táborská - podjezd - 260m**	**10**	
52	*Dopravně inženýrská opatření*	*10*	
53	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	2	
54	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	5	
55	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	3	
56	SO 21 - Trolejové vedení	1	
57	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	3	
58	**2b. Úsek - Náměstí Hrdinů - východní vozovka - 180m**	**12**	
59	*Dopravně inženýrská opatření*	*12*	
60	SO 15 - Vozovky a chodníky - DEMOLICE	2	
61	SO 15 - Vozovky a chodníky - REALIZACE	10	
62	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	4	
63	SO 51 - Sadové úpravy	5	
64	SO 61 - SSZ 4.414	2	
65	SO 25 - Veřejné osvětlení	4	
66	**2c. Úsek - Náměstí Hrdinů - západní vozovka - 200m**	**11**	
67	*Dopravně inženýrská opatření*	*11*	
68	SO 15 - Vozovky a chodníky - DEMOLICE	2	
69	SO 15 - Vozovky a chodníky - REALIZACE	9	
70	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	8	
71	SO 51 - Sadové úpravy	8	
72	SO 25 - Veřejné osvětlení	8	
73	**2d. Úsek - Náměstní Hrdinů - TT+zastávky - 220m**	**16**	
74	*Dopravně inženýrská opatření*	*16*	
75	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	2	
76	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	11	
77	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	5	
78	SO 13 - Tramvajové zastávky	12	
79	SO 14 - Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně n	9	
80	SO 16 - Mazací zařízení	3	
81	SO 21 - Trolejové vedení	9	
82	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	10	

83	**2e. Úsek - Ulice Na Pankráci - TT - 290m**	**14**	
84	*Dopravně inženýrská opatření*	*14*	
85	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	2	
86	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	12	
87	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	12	
88	SO 13 - Tramvajové zastávky	11	
89	SO 14 - Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně n	10	
90	SO 21 - Trolejové vedení	10	
91	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	8	
92	**2f. Úsek - Náměstí Hrdinů - dokončení - 70m**	**7**	
93	*Dopravně inženýrská opatření*	*7*	
94	SO 15 - Vozovky a chodníky - DEMOLICE	0	
95	SO 15 - Vozovky a chodníky - REALIZACE	5	
96	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	6	
97	SO 51 - Sadové úpravy	6	
98	SO 61 - SSZ 4.414	6	
99	**3a. úsek - RTT (Na Pankráci x Na Veselí - jih) - 85 m**	**18**	
100	*Dopravně inženýrská opatření*	*18*	
101	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	5	
102	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	7	
103	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	4	
104	SO 21 - Trolejové vedení	1	
105	SO 22 - Elektrické ovládání a vytápění výměn	6	
106	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	3	
107	**3b. úsek - RTT (Na Pankráci x Na Veselí - sever) - 50 m**	**17**	
108	*Dopravně inženýrská opatření*	*17*	
109	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	5	
110	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	8	
111	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	3	
112	SO 21 - Trolejové vedení	1	
113	SO 22 - Elektrické ovládání a vytápění výměn	3	
114	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	4	
115	**3c. úsek - RTT (Na Pankráci, kusá kolej + zastávka) - 180m**	**27**	
116	*Dopravně inženýrská opatření*	*27*	
117	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	7	
118	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	13	
119	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	4	
120	SO 13 - Dočasné zastávky	15	
121	SO 21 - Nové trakční stožáry	7	
122	SO 14 - Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně n	3	
123	SO 21 - Trolejové vedení - ODKON	1	
124	SO 22 - Elektrické ovládání a vytápění výměn	7	
125	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	6	
126	**4a. úsek - RTT (Na Veselí) - 275m**	**39**	
127	*Dopravně inženýrská opatření*	*39*	
128	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	13	
129	SO 11 - Tramvajová trať - NÁHRADA PANELŮ	21	
130	SO 21 - Trolejové vedení - ODKON	1	
131	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	5	
132	**4b. úsek - RTT (Na Veselí) - 160m**	**39**	
133	*Dopravně inženýrská opatření*	*39*	
134	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	10	
135	SO 11 - Tramvajová trať - BETONOVÁ DESKA	20	
136	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	8	
137	SO 13 - Tramvajové zastávky - MYS + ZÁLIVY PRO IAD	10	
138	SO 14 - Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně n	5	
139	SO 21 - Trolejové vedení - ODKON	14	
140	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	5	
141	PŘEJEZD NAD JEZERKOU	9	
142	SO 21 - Trolejové vedení - TRAKČNÍ SLOUP	2	
143	**4c. úsek - RTT (Na Veselí) - 20m**	**9**	
144	*Dopravně inženýrská opatření*	*9*	
145	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	2	
146	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	5	
147	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	2	
148	SO 21 - Trolejové vedení - ODKON	1	
149	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	2	
150	**4d. úsek - RTT (Soudní) - 155m**	**31**	
151	*Dopravně inženýrská opatření*	*31*	
152	SO 11 - Tramvajová trať - DEMOLICE	8	
153	SO 11 - Tramvajová trať - OBNOVA	17	
154	SO 12 - Odvodnění tramvajové trati a vozovek	4	
155	SO 21 - Trolejové vedení - ODKON	0	
156	SO 24 - Dráhové kabely JDCT	6	
157	**Dokončení stavební části TT**	0	
158	**Dokončující práce**	7	
159	**Předání stavby**	0	

Předpoklad zahájení dle SOD a DI č. 14 ze dne 28.7.2020.
HMG zpracován na **70 dní tramvajové výluky**, tj. **od 5.9.2020**.

V Praze 31.07.2020

.....
EUROVIA CS, a.s.
ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)