# 3649-D ČOV Letiště Praha - PS 03 Rekonstrukce biologických linek ("SAN") - HMG, verze 07 - úprava průběžně (10.03.2020)

2020 — měsíce 01–12, týdny 1–53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PS 03 - BIOLIGICKÁ LINKA č.1** | Převzetí staveniště | KK TECHNOLOGY | 1 den | X (2) |
| | ODSTAVENÍ + VYČERPÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ | LETIŠTĚ PRAHA | | |
| | PASPORT = Pasportizace a vyzkoušení stávajícího zařízení (aerace) | KK TECHNOLOGY | 1 den | X (3) |
| | PRŮZKUM = Stavebně-technický průzkum | BETONCONSULT | 4 týdny | |
| | DEMONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | STAVBA = SANAČNÍ PRÁCE BETONOVÝCH NÁDRŽÍ | STAVOSAN | 9 týdnů | |
| | **1. MILNÍK = DOKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ 1. LINKY** | | | |
| | MONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 1x PŘEPADOVÁ HRANA | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ | KK TECHNOLOGY | 3 týdny | |
| | MONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající) | KK TECHNOLOGY | 2 týdny | |
| | MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP | KK TECHNOLOGY | 2+3 týdny | |
| | **2. MILNÍK = VYSTROJENÍ 1. LINKY** | | | |
| | Individuální a komplexní zkoušky | KK TECHNOLOGY | 2 týdny | |
| | NAJETÍ BIOLOGICKÉ LINKY | LETIŠTĚ PRAHA | 4 týdny | |
| | Předání dílčí části díla | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| **PS 03 - BIOLIGICKÁ LINKA č.2** | Převzetí staveniště | KK TECHNOLOGY | 1 den | X (2) |
| | ODSTAVENÍ + VYČERPÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ | LETIŠTĚ PRAHA | 2 týdny | |
| | PRŮZKUM = Stavebně-technický průzkum | BETONCONSULT | 2 týdny | |
| | DEMONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | STAVBA = SANAČNÍ PRÁCE BETONOVÝCH NÁDRŽÍ | STAVOSAN | 8 týdnů | |
| | **3. MILNÍK = DOKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ 2. LINKY** | | | |
| | MONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 1x PŘEPADOVÁ HRANA | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ | KK TECHNOLOGY | 3 týdny | |
| | MONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající) | KK TECHNOLOGY | 2 týdny | |
| | MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP | KK TECHNOLOGY | 2+3 týdny | |
| | **4. MILNÍK = VYSTROJENÍ 2. LINKY** | | | |
| | Individuální a komplexní zkoušky | KK TECHNOLOGY | 2 týdny | |
| | NAJETÍ BIOLOGICKÉ LINKY | LETIŠTĚ PRAHA | 2 týdny | |
| | Předání celého díla | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| **PS 03 - ZAHUŠT + ODVODNĚNÍ** | Převzetí staveniště | KK TECHNOLOGY | 1 den | X (2) |
| | ODSTAVENÍ ČERPACÍCH STANIC | LETIŠTĚ PRAHA | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 5x ČERPADLA VRATNÉHO A PŘEBYT. KALU (3.69+3.70) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 2x ČERPADLA ZAHUŠTĚNÉHO KALU (3.84) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 2x MÍCHADLA HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ (3.46+3.54) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 2x ČERPADLA FLOKULANTU (3.99) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 5x ČERPADLA VRATNÉHO A PŘEBYT. KALU (3.69+3.70) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 2x ČERPADLA ZAHUŠTĚNÉHO KALU (3.84) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 2x MÍCHADLA HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ (3.46+3.54) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 2x ČERPADLA FLOKULANTU (3.99) | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 1x MĚŘENÍ A REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |
| | MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ | KK TECHNOLOGY | 3 týdny | |
| | MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP | KK TECHNOLOGY | 1+3 týdny | |
| | Individuální a komplexní zkoušky díla | KK TECHNOLOGY | 2 týdny | |
| | Předání dílčí části díla | KK TECHNOLOGY | 1 týden | |