3649-D ČOV Letiště Praha - PS 03 Rekonstrukce biologických linek ("SAN") - HMG, verze 08 ze dne 14.12.2020

2020

PS 03 - BIOLIGICKÁ LINKA č.1	Převzetí staveniště	KK TECHNOLOGY	1 den
	ODSTAVENÍ + VYČERPÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ	LETIŠTĚ PRAHA	
	PASPORT = Pasportizace a vyzkoušení stávajícího zařízení (aerace)	KK TECHNOLOGY	1 den
	PRŮZKUM = Stavebně-technický průzkum	BETONCONSULT	4 týdny
	DEMONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ	KK TECHNOLOGY	1 týden
	STAVBA = SANAČNÍ PRÁCE BETONOVÝCH NÁDRŽÍ	STAVOSAN	9 týdnů
	1. MILNÍK = DOKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ 1. LINKY		
	MONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 1x PŘEPADOVÁ HRANA	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ	KK TECHNOLOGY	3 týdny
	MONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající)	KK TECHNOLOGY	2 týdny
	MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP	KK TECHNOLOGY	2+3 týdny
	2. MILNÍK = VYSTROJENÍ 1. LINKY		
	Individuální a komplexní zkoušky	KK TECHNOLOGY	2 týdny
	NAJETÍ BIOLOGICKÉ LINKY	LETIŠTĚ PRAHA	4 týdny
	Předání dílčí části díla	KK TECHNOLOGY	1 týden
PS 03 - BIOLIGICKÁ LINKA č.2	Převzetí staveniště	KK TECHNOLOGY	1 den
	ODSTAVENÍ + VYČERPÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ	LETIŠTĚ PRAHA	2 týdny
	PRŮZKUM = Stavebně-technický průzkum	BETONCONSULT	2 týdny
	DEMONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ	KK TECHNOLOGY	1 týden
	STAVBA = SANAČNÍ PRÁCE BETONOVÝCH NÁDRŽÍ	STAVOSAN	8 týdnů
	3. MILNÍK = DOKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ 2. LINKY		
	MONTÁŽ = 6x MÍCHADLA + 1x ČERPADLO (3.08+3.15+3.20+3.26+3.33)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 1x PŘEPADOVÁ HRANA	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ	KK TECHNOLOGY	3 týdny
	MONTÁŽ = 4x PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM (stávající)	KK TECHNOLOGY	2 týdny
	MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP	KK TECHNOLOGY	2+3 týdny
	MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST - VÝMĚNA OVLÁDACÍCH SKŘÍNĚK	KK TECHNOLOGY	2 týdny
	4. MILNÍK = VYSTROJENÍ 2. LINKY		
	Individuální a komplexní zkoušky	KK TECHNOLOGY	2 týdny
	NAJETÍ BIOLOGICKÉ LINKY	LETIŠTĚ PRAHA	2 týdny
	Předání celého díla	KK TECHNOLOGY	1 týden
PS 03 - ZAHUŠŤ + ODVODNĚNÍ	Převzetí staveniště	KK TECHNOLOGY	1 den
	ODSTAVENÍ ČERPACÍCH STANIC	LETIŠTĚ PRAHA	1 týden
	DEMONTÁŽ = 5x ČERPADLA VRATNÉHO A PŘEBYT. KALU (3.69+3.70)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 2x ČERPADLA ZAHUŠTĚNÉHO KALU (3.84)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 2x MÍCHADLA HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ (3.46+3.54)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 2x ČERPADLA FLOKULANTU (3.99)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	DEMONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 5x ČERPADLA VRATNÉHO A PŘEBYT. KALU (3.69+3.70)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 2x ČERPADLA ZAHUŠTĚNÉHO KALU (3.84)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 2x MÍCHADLA HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ (3.46+3.54)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 2x ČERPADLA FLOKULANTU (3.99)	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 1x MĚŘENÍ A REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ	KK TECHNOLOGY	1 týden
	MONTÁŽ = 1x POTRUBÍ + ARMATURY + ULOŽENÍ	KK TECHNOLOGY	3 týdny
	MONTÁŽ = 1x ELEKTROČÁST + ASŘTP	KK TECHNOLOGY	1+3 týdny
	Individuální a komplexní zkoušky díla	KK TECHNOLOGY	2 týdny
	Předání dílčí části díla	KK TECHNOLOGY	1 týden