HARMONOGRAM - VOZOVNA STRAŠNICE - LODĚ I-IV - Nosné podpěry kolejí, Oprava vytápění, Obnova systému osvětlení, příp.Sanace zkorodovaných sloupů vrat

Harmonogram zahrnuje i přípravné a dokončovací práce.

Předpokládaná doba výstavby (ve dnech): **448**

Měsíc:	3	3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				1				2				3				4				5				6			
Týden stavby:	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOUHRNNÁ PŘÍPRAVA																																																																		
Základní a přehledné přílohy RDS SO11,SO21, vč.opatření proti BP a JPD [2,3]/, pasportizace stavu budovy, dvora atd.																																																																		
ETAPA I - LOĎ I																																																																		
Příprava: dopracování RDS dle skutečnosti - průběžně, VTD, vymezení staveniště, vypnutí trakce, ochrana dvora, zajištění inž.sítí																																																																		
Demoliční práce: demontáž kolejnic, demolice dřev.podlážek a podpěr kolejí, podélných zdí, ochozů, podlahy v jámě, demontáž VZT topení - funkční i staré vč.příč.rozvodu, výkopy, demontáž vodovodu, kanalizace. **Stavební práce**: základy, podélné zdi, montáž podpěr kolejnic, betonáž monolit.kcí vč.opatření proti BP, kanalizace, podlaha v jámě, ochozy, servisní podlahy KP, osazení kolejnic, napojení na kolejnice dvora [5]/, povrch dvora, event.oprava sloupů haly [4]/, instalace VZT v KP vč.nové MUA jednotky, přeložka vodovodu, elektroinstalace, vybavení KP. Dřevěné podlážky a přechody. Stanoviště mazání. [1]/																																																																		
Výměna trakce - SO21																																																																							
Převěšení plynových topných panelů dle JPD[2]/, výměna osvětlení dle JPD[3]/																																																																		
Provedení zkoušek a revizí, zajištění zpráv a dokumentů pro uvedení do provozu																																																																		
ETAPA II - LOĎ II																																																																		
Příprava: dopracování RDS dle skutečnosti - průběžně, VTD, vymezení staveniště, vypnutí trakce, ochrana dvora, zajištění inž.sítí																																																																		
Demoliční práce: demontáž kolejnic, demolice dřev.podlážek a podpěr kolejí, podélných zdí, ochozů, podlahy v jámě, základu točny, podlah pro hevery, výkopy, demontáž vodovodu, kanalizace. **Stavební práce**: základy, podélné zdi, montáž podpěr kolejnic, betonáž monolit.kcí vč.opatření proti BP, kanalizace, podlaha v jámě, ochozy, stavební příprava pro hevery a lávku, točna vč.repase, osazení kolejnic, napojení na kolejnice dvora [5]/, povrch dvora, event.oprava sloupů haly [4]/, lokální instalace VZT, přeložka vodovodu, elektroinstalace. Dřevěné podlážky a přechody. [1]/																																																																		
Výměna trakce - SO21																																																																							
Převěšení plynových topných panelů dle JPD[2]/, výměna osvětlení dle JPD[3]/																																																																		
Provedení zkoušek a revizí, zajištění zpráv a dokumentů pro uvedení do provozu																																																																		
ETAPA III - LOĎ III																																																																		
Příprava: dopracování RDS dle skutečnosti - průběžně, VTD, vymezení staveniště, vypnutí trakce, ochrana dvora, zajištění inž.sítí																																																																		
Demoliční práce: demontáž kolejnic, demolice dřev.podlážek a podpěr kolejí, podélných zdí, ochozů, podlahy v jámě, výkopy, demontáž vodovodu, kanalizace, demontáž lávky, demolice dělící stěny mezi II/III. **Stavební práce**: základy, podélné zdi, montáž podpěr kolejnic, betonáž monolit.kcí vč.opatření proti BP, kanalizace, podlaha v jámě, ochozy, servisní podlahy v kol.13, stavební příprava pro lávky, osazení kolejnic, napojení na kolejnice dvora [5]/, povrch dvora, event.oprava sloupů haly [4]/, lokální instalace VZT, přeložka vodovodu, elektroinstalace. Dřevěné podlážky a přechody. Osazení původní lávky. Stanoviště mytí, montáž termoizolační příčky mezi lodemi II/III [1]/																																																																		
Výměna trakce - SO21																																																																							
Převěšení plynových topných panelů dle JPD[2]/, výměna osvětlení dle JPD[3]/																																																																		
Provedení zkoušek a revizí, zajištění zpráv a dokumentů pro uvedení do provozu																																																																		
ETAPA IV - LOĎ IV																																																																		
Příprava: dopracování RDS dle skutečnosti - průběžně, VTD, vymezení staveniště, vypnutí trakce, ochrana dvora, zajištění inž.sítí																																																																		
Demoliční práce: demontáž kolejnic, demolice dřev.podlážek a podpěr kolejí, podélných zdí, ochozů, podlahy v jámě, výkopy, demontáž vodovodu, kanalizace. **Stavební práce**: základy, podélné zdi, montáž podpěr kolejnic, betonáž monolit.kcí vč.opatření proti BP, kanalizace, drenáž, podlaha v jámě, ochozy, osazení kolejnic, napojení na kolejnice dvora [5]/, povrch dvora, přeložka vodovodu, elektroinstalace. Dřevěné podlážky a přechody. [1]/																																																																		
Výměna trakce - SO21																																																																							
Převěšení plynových topných panelů dle JPD[2]/, výměna osvětlení dle JPD[3]/																																																																		
Provedení zkoušek a revizí, zajištění zpráv a dokumentů pro uvedení do provozu																																																																		
SOUHRNNÉ DOKONČENÍ:																																																																		
Kompletace DSPS, pasportizace konstrukcí, uvedení vozovny do původního stavu																																																																		

[1]/ seznam činností je zjednodušený, kompletní soupis je předmětem TZ a Soupisu prací. Pořadí činností je v kompetenci zhotovitele.

[2]/ Část soutěžní dokumentace DSJ "Oprava vytápění - Pontex s.r.o./Metroprojekt a.s./2019"

[3]/ Část soutěžní dokumentace DSJ "Obnova systému osvětlení haly - Pontex s.r.o./2019"

[4]/ Samostatný projekt "Sanace zkorodovaných ocel.sloupů haly - KONSTAT s.r.o./2016". V případě nutnosti opravy sloupů haly bude termín provedení v závislosti na počtu a obtížnosti příslušně prodloužen. Vlastní oprava sloupů haly není součástí Soupisu prací, pouze diagnostika jejich pat.

[5]/ Samostatný projekt "OTT Vozovna Strašnice - dvůr - Pragoprojekt a.s."