::: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

::: Společnost T.A.Q. s.r.o.

AKCE	II-233 Modřejovice,most ev.č.233-006
KT	
POČET TÝDNŮ OD ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ID SO Název úkolu	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE-ochrana IS,příprava území,prov.schodiště	
SO 190 DIO	
SO 401 DEMONTÁŽ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	
SO 402 OBNOVENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	
SO 201 MOST PŘES POTOK V OBCI MODŘEJOVICE 233-006	
Odstranění vrstev vozovky,zábradlí,bourání říms,záporové pažení,piloty mostu	
Bourání křídla,piloty křídla,ZP a příprava základu ÚP 02,ubourání pilot	
Betonáž ÚP 02,bourání NK,podchycení opěr,základ křídla,základ ÚP 01	
Osazení "T" nosníků,betonáž příčníků,spřahující desky	
Převedení toku,bourání bet.opěr,rozebrání křídel,ZP a základy nábřežních zdí	
Zdění a betonáž nábřežních zdí a podélných křídel,kam.obklad zdí	
Izolace a drenáže rubu,izolace NK,schodiště v předpolí	
Přechodové oblasti,římsy,odlažby mostu,opravy kamenných zdí	
Vozovka-podklad a živice, osazení zábradlí	
SO 301 Vodoteč Modřejovického potoka-odlažby,prahy,zához	
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ,ODSTRANĚNÍ DIO	
UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU	