Časový harmonogram prací

Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa
Voltteam, spol. s r. o.

Časový HMG

Činnost	Zahájení	Ukončení	Trvání [dnů]	23							24							25							26							27							28							29							30							31				
				červen 2021																																																																				srpen 2021				
				Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
Podpis smlouvy	07.06.2021	07.06.2021	1	X																																																																				
Předání staveniště zhotoviteli	08.06.2021	08.06.2021	1		X																																																																	
Kontakt s BOZ a TDI	07.06.2021	07.06.2021	1	X																																																																	
Příprava a zabezpečení pracoviště S1 - první polovina	09.06.2021	10.06.2021	2			X	X																																																														
Drážkování místností S1 - první polovina a schodiště	10.06.2021	12.06.2021	3				X	X	X																																																											
Drážkování první poloviny komunikační haly S1 (vč. WC)	10.06.2021	12.06.2021	3				X	X	X																																																											
Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S1 - první polovina	11.06.2021	16.06.2021	5					X	X		X	X	X																																																							
Hrubé rozvody světel v místnostech S1 - první polovina	11.06.2021	16.06.2021	5					X	X		X	X	X																																																							
Ladění problémů (použitelné pro všechny etapy)	11.06.2021	17.06.2021	6					X	X		X	X	X	X																																																							
Zapojení a zprovoznění místností v S1 - první polovina	15.06.2021	17.06.2021	3									X	X	X																																																						
Zapojení místností S1 - první polovina v rozvaděči NN R-1S	16.06.2021	17.06.2021	2										X	X																																																					
Částečná revize místností S1 - první polovina	17.06.2021	17.06.2021	1											X																																																					
Úprava zabezpečení pracoviště S1	18.06.2021	18.06.2021	1												X																																																				
Nehlučné a neprašné práce na místnostech S1 - druhá polovina	18.06.2021	19.06.2021	2												X	X																																																		
Drážkování druhé poloviny komunikační haly S1 (vč. WC)	18.06.2021	21.06.2021	3												X	X		X																																																
Drážkování místností S1 - druhá polovina a schodiště	18.06.2021	21.06.2021	3												X	X		X																																																
Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S1 - druhá polovina	19.06.2021	23.06.2021	4													X		X	X	X																																														
Hrubé rozvody světel v místnostech S1 - druhá polovina	19.06.2021	23.06.2021	4													X		X	X	X																																														
Zapojení a zprovoznění místností S1 - druhá polovina	23.06.2021	25.06.2021	3																	X	X	X																																												
Zapojení místností S1 - druhá polovina v NN R-1S	24.06.2021	26.06.2021	3																		X	X	X																																											
Částečná revize místností S1 - druhá polovina	25.06.2021	26.06.2021	2																			X	X																																											
Úprava pracoviště S1 (do původního stavu)	26.06.2021	26.06.2021	1																				X																																											
Příprava pracoviště S2	28.06.2021	28.06.2021	1																						X																																										
Drážkování místností S2 - první polovina a schodiště	29.06.2021	01.07.2021	3																							X	X	X																																						
Drážkování první poloviny komunikační haly S2 (vč. WC)	29.06.2021	01.07.2021	3																							X	X	X																																						
Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S2 - první polovina	30.06.2021	05.07.2021	5																									X	X	X		X																																		
Hrubé rozvody světel v místnostech S2 - první polovina	30.06.2021	05.07.2021	5																									X	X	X		X																																		
Zapojení a zprovoznění místností S2 - první polovina	30.06.2021	06.07.2021	6																									X	X	X		X	X																																		
Zapojení místností S2 - první polovina v rozvaděči NN R-2S	05.07.2021	06.07.2021	2																													X	X																																		
Částečná revize místností S2 - první polovina	06.07.2021	06.07.2021	1																														X																																		
Drážkování druhé poloviny komunikační haly S2	06.07.2021	08.07.2021	3																														X	X	X																																
Drážkování místností S2 - druhá polovina a schodiště	06.07.2021	08.07.2021	3																														X	X	X																																
Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S2 - druhá polovina	08.07.2021	09.07.2021	2																															X	X																																
Hrubé rozvody světel v místnostech S2 - druhá polovina	08.07.2021	09.07.2021	2																															X	X																																
Zapojení a zprovoznění místností S2 - druhá polovina	09.07.2021	10.07.2021	2																																X	X																															
Zapojení místností S2 - druhá polovina v rozvaděči NN R-2S	09.07.2021	12.07.2021	3																																X	X		X																												
Částečná revize místností S2 - druhá polovina	10.07.2021	10.07.2021	1																																	X																														
Úprava pracoviště S2 (do původního stavu)	12.07.2021	12.07.2021	1																																			X																											
Příprava a zabezpečení pracoviště S3	13.07.2021	13.07.2021	1																																				X																										
Nehlučné a neprašné práce na místnostech S3 - první polovina	13.07.2021	14.07.2021	2																																				X	X																									
Drážkování místností S3 - první polovina a schodiště	14.07.2021	17.07.2021	4																																					X	X	X	X																						
Drážkování první poloviny komunikační haly S3 (vč. WC)	14.07.2021	17.07.2021	4																																					X	X	X	X																						
Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S3 - první polovina	15.07.2021	20.07.2021	5																																							X	X	X		X	X																		
Hrubé rozvody světel v místnostech S3 - první polovina	15.07.2021	20.07.2021	5																																							X	X	X		X	X																		
Zapojení a zprovoznění místností S3 - první polovina	19.07.2021	20.07.2021	2																																											X	X																		
Zapojení místností S3 - první polovina do rozvaděče NN R-3S	19.07.2021	20.07.2021	2																																											X	X																		
Částečná revize místností S3 - první polovina	20.07.2021	20.07.2021	1																																												X																		
Úprava zabezpečení pracoviště S3	21.07.2021	21.07.2021	1																																													X																	
Nehlučné práce na místnostech S3 - druhá polovina	22.07.2021	26.07.2021	4																																														X	X	X		X											
Drážkování druhé poloviny komunikační haly S3	27.07.2021	29.07.2021	3																																																	X	X	X									
Drážkování místností S3 - druhá polovina a schodiště	27.07.2021	29.07.2021	3																																																	X	X	X									
Hrubé rozvody zásuvek v místnostech S3 - druhá polovina	29.07.2021	31.07.2021	3																																																			X	X	X						
Hrubé rozvody světel v místnostech S3 - druhá polovina	29.07.2021	31.07.2021	3																																																			X	X	X					
Zapojení a zprovoznění místností S3 - druhá polovina	31.07.2021	02.08.2021	2																																																					X		X			
Zapojení místností S3 - druhá polovina v rozvaděči NN R-3S	02.08.2021	03.08.2021	2																																																						X	X		
Úprava pracoviště S3 (do původního stavu)	03.08.2021	03.08.2021	1																																																							X		
Příprava a zabezpečení pracoviště P1	09.06.2021	10.06.2021	2			X	X																																																										

| | | |