Harmonogram - Výměna střešního pláště na budově VZ II

POPIS	MÍN / MEZITERMÍN	LHŮTA	POČET TÝDNŮ														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zajištění DIO	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	do 45 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy															
Nabytí účinnosti smlouvy																	
Předání staveniště Dodavateli																	
Montáž lešení a ochranných sítí a stavebního výtahu																	
Montáž lešení a ochranných sítí a stavebního výtahu	zahájení stavby																
Demontáž hromosvodu a ostatních prvků																	
Postupná demontáž stávající krytiny a skladby a ostatních klempířských prvků																	
Postupná montáž spodní izolace proti vodě, tepelné izolace a vrchní hydroizolace - tedy celé nové skladby																	
Montáž klempířských prvků a světlíku																	
Zpětná montáž hromosvodu																	
Dokončení stavby	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	Do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy															
Předání staveniště Objednateli	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	Do 105 dnů od nabytí účinnosti smlouvy															