příloha č. 2, dod.č. 1

VDS, spol. s r.o.
Kotkova 271/6
703 00 Ostrava - Vítkovice
DIČ : CZ45194980

Časový harmonogram postupu prací
členěno v kalendářních dnech - celkem 110 kalendářních dní

Přerušení	13.4.-23.4.2021	11 dnů
	30.4.2021-2.5.2021	3 dny
	13.5.-17.5.2021	5 dnů
Dodatečné práce		5 dnů

„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2"

datum	08.04.2021	09.04.2021	10.04.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	17.04.2021	18.04.2021	19.04.2021	20.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	23.04.2021	24.04.2021	25.04.2021	26.04.2021	27.04.2021	28.04.2021	29.04.2021	30.04.2021
den stavby					1												2	3	4	5	6	7	
přerušení						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12
popis prací																							
předání staveniště	X																						
0 zařízení staveniště					x												x						
1 bourání střešních konstrukcí a natavení hydroizolace																		x	x	x	x	x	
2 demontáž stávajícího zateplení						přerušení - nevhodné klimatické podmínky												x	x	x	x	x	
montáž dodatečné lišty																		x	x	x	x		
3 provedení KZS na strojovně																							
4 montáž zachytného sytému																							
5 montáž leteckého osvětlení																							
6 zateplení střešních konstrukcí																							
7 nalepení samolepicího pásu																							
8 provedeni dřevěných konstrukcí																							
9 montáž oplechování																							
10 provedení ZTI																							
11 natavení vrchního pasu s břidlicí																							
12 montáž hromosvodové soustavy vč. revize																							
13 předání stavby																							

datum	01.05.2021	02.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	08.05.2021	09.05.2021	10.05.2021	11.05.2021	12.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	15.05.2021	16.05.2021	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	20.05.2021	21.05.2021	22.05.2021	23.05.2021
den stavby			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	20	21	22	23
přerušení	13	14											15	16	17	18	19						
0 zařízení staveniště																							
1 bourání střešních konstrukcí a natavení hydroizolace			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x
2 demontáž stávajícího zateplení			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	x			
montáž dodatečné lišty																							
3 provedení KZS na strojovně						x	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x
4 montáž zachytného sytému																							
5 montáž leteckého osvětlení																							
6 zateplení střešních konstrukcí																							
7 nalepení samolepicího pásu																							
8 provedeni dřevěných konstrukcí																				x	x	x	x
9 montáž oplechování																							
10 provedení ZTI																							
11 natavení vrchního pasu s břidlicí																							
12 montáž hromosvodové soustavy vč. revize																							
13 předání stavby																							

datum	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	29.05.2021	30.05.2021	31.05.2021	01.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	05.06.2021	06.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	12.06.2021	13.06.2021	14.06.2021	15.06.2021
den stavby	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
přerušení																							
0 zařízení staveniště																							
1 bourání střešních konstrukcí a natavení hydroizolace	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 demontáž stávajícího zateplení																							
montáž dodatečné lišty																							
3 provedení KZS na strojovně	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 montáž zachytného sytému								x	x	x	x	x	x										
5 montáž leteckého osvětlení																							
6 zateplení střešních konstrukcí								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 nalepení samolepicího pásu								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8 provedeni dřevěných konstrukcí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9 montáž oplechování																	x	x	x	x	x	x	x
10 provedení ZTI													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11 natavení vrchního pasu s břidlicí													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 montáž hromosvodové soustavy vč. revize																							
13 předání stavby																							

datum	16.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	19.06.2021	20.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	25.06.2021	26.06.2021	27.06.2021	28.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	02.07.2021	03.07.2021	04.07.2021	05.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	08.07.2021
den stavby	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
přerušení																							
popis prací																							
předání staveniště																							
0 zařízení staveniště																							
1 bourání střešních konstrukcí a natavení hydroizolace	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 demontáž stávajícího zateplení																							
3 provedení KZS na strojovně	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 montáž zachytného systému									x	x	x	x	x	x									
5 montáž leteckého osvětlení																							
6 zateplení střešních konstrukcí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 nalepení samolepícího pásu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8 Provedeni dřevěných konstrukcí																					x	x	x
9 montáž oplechování	x	x	x	x	x	x															x	x	x
10 provedení ZTI	x	x	x	x	x	x	x																
11 natavení vrchního pásu s břidlicí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 montáž hromosvodové soustavy vč. revize																							
13 předání stavby																							

datum	09.07.2021	10.07.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	16.07.2021	17.07.2021	18.07.2021	19.07.2021	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	24.07.2021	25.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	31.07.2021
den stavby	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
přerušení																							
0 zařízení staveniště																							
1 bourání střešních konstrukcí a natavení hydroizolace	x																						
2 demontáž stávajícího zateplení																							
3 provedení KZS na strojovně	x																						
4 montáž zachytného systému																							
5 montáž leteckého osvětlení											x	x	x	x	x	x							
6 zateplení střešních konstrukcí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7 nalepení samolepícího pásu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8 Provedeni dřevěných konstrukcí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9 montáž oplechování	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 provedení ZTI											x	x	x	x	x	x							
11 natavení vrchního pásu s břidlicí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 montáž hromosvodové soustavy vč. revize																							
13 předání stavby																							

datum	01.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	07.08.2021	08.08.2021	09.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	14.08.2021	15.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	19.08.2021	20.08.2021	21.08.2021	22.08.2021	23.08.2021
den stavby	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
přerušení																							
0 zařízení staveniště																							
1 bourání střešních konstrukcí a natavení hydroizolace																							
2 demontáž stávajícího zateplení																							
3 provedení KZS na strojovně																							
4 montáž zachytného systému																							
5 montáž leteckého osvětlení																							
6 zateplení střešních konstrukcí																							
7 nalepení samolepícího pásu																							
8 Provedeni dřevěných konstrukcí	x	x	x																				
9 montáž oplechování	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
10 provedení ZTI																							
11 natavení vrchního pásu s břidlicí	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
12 montáž hromosvodové soustavy vč. revize										x	x	x	x	x	x								
13 předání stavby																x	x	x	x	x	x	x	x