Harmonogram postupu prací staby: "Rekonstrukce současných prostor budovy G - MBÚ AV ČR"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**HMG dokončení MBU**	**99 dny?**	**20.08. 21**	**13.12. 21**
2	**Monolit**	**40 dny?**	**20.08. 21**	**05.10. 21**
3	Dobetonování zákl. pasu výtahový šachet 1/	2 dny	20.08. 21	21.08. 21
4	Dozdění stěny výtahů ze ztraceného bednění 1/2	2 dny	23.08. 21	24.08. 21
5	Bourání skály pro zákl. pas výtahů 2/2	7 dny?	25.08. 21	01.09. 21
6	dobetonování zákl. pasů výtahový šachet 2/	3 dny	02.09. 21	04.09. 21
7	Dozdění stěny výtahů ze ztraceného bednění 2/2	5 dny	06.09. 21	10.09. 21
8	technologická pauza	1 den	11.09. 21	11.09. 21
9	Provedení stěn 1.NP 1/2	3 dny	13.09. 21	15.09. 21
10	Provedení stěn 1.NP 2/2	7 dny	16.09. 21	23.09. 21
11	provedení stropu nad 1.NP	5 dny	16.09. 21	21.09. 21
12	odbednění stropu 1.NP	2 dny	04.10. 21	05.10. 21
13	Dokončení monolitických konstrukcí	0 dny	05.10. 21	05.10. 21
14	**Práce v 2.PP**	**62 dny**	**25.08. 21**	**04.11. 21**
15	Provedení potěrů - 2 polovina z důvodu zavázející technologie investora	5 dny	25.08. 21	30.08. 21
16	techologická pauza před pokládkou stěrky	16 dny	31.08. 21	17.09. 21
17	provedení stěrky + fabiony	14 dny	18.09. 21	04.10. 21
18	Provádění maleb	7 dny	04.09. 21	11.09. 21
19	provádění rozvodů technologií na povrchu	7 dny	13.09. 21	20.09. 21
20	dokončení obkládů a dlažeb	5 dny	21.09. 21	25.09. 21
21	Provední rozvodu strojovny VZT	14 dny	21.09. 21	06.10. 21
22	Provední rozvodu strojovny ZTI, chlazení	10 dny	07.10. 21	18.10. 21
23	Provední technologie MaR	10 dny	19.10. 21	29.10. 21
24	Kompletace a zprovoznění	5 dny	30.10. 21	04.11. 21
25				
26	**Práce v 1.PP**	**75 dny**	**30.08. 21**	**24.11. 21**
27	Přednostní betonáž potěru v místnostech D.0.08 a D.0.17 - D.0.11 nelze stojky pro strop	2 dny	30.08. 21	31.08. 21
28	techologická pauza před pokládkou stěrky	16 dny	01.09. 21	18.09. 21
29	provedení stěrky + fabiony	14 dny	20.09. 21	05.10. 21
30	m.č. D0.08 a D.0.11 -Provedení vyzdívek, instalace, omítek, maleb a kompletací	30 dny	13.09. 21	16.10. 21
31	D.0.08 a D.0.11 Možnost stěhování a zprovoznění technologií - riziko je že střecha bude až na konci října	3 dny	18.10. 21	20.10. 21
32				
33	odstojkování ŽB stropní konstrukce	2 dny	11.09. 21	13.09. 21
34	Dokočení vyzdívek	5 dny	14.09. 21	18.09. 21
35	Provedení chybějících rozvodů ve stěnách	3 dny	20.09. 21	22.09. 21
36	Provedení omítek	14 dny	23.09. 21	08.10. 21
37	Provedení podlahového topení	3 dny	09.10. 21	12.10. 21
38	Provedení potěrů	2 dny	13.10. 21	14.10. 21
39	techologická pauza před pokládkou lina- při použití rychleschnoucího betonu KNOPP	16 dny	15.10. 21	02.11. 21
40	Pokládka lina s epoxidovou uzávěrou	10 dny	03.11. 21	13.11. 21
41	Provedení obkladů	14 dny	09.10. 21	25.10. 21
42	Provedení maleb	5 dny	09.10. 21	14.10. 21
43	Provedení kompletací profesí	14 dny	15.10. 21	30.10. 21
44	Provedení krycích rohů	2 dny	23.11. 21	24.11. 21
45	osazení dveřních křídel a zárubní	7 dny	15.11. 21	22.11. 21
46	koplexní zkoušky - zkušební provoz	10 dny	01.11. 21	11.11. 21
47				
48	**Práce v 1.NP**	**79 dny**	**11.09. 21**	**11.12. 21**
49	Dokočení vyzdívek	10 dny	11.09. 21	22.09. 21
50	Provedení chybějících rozvodů ve stěnách	5 dny	23.09. 21	28.09. 21
51	Provedení omítek	21 dny	06.10. 21	29.10. 21
52	Provedení podlahového topení	3 dny	30.10. 21	02.11. 21
53	Provedení potěrů	4 dny	03.11. 21	06.11. 21
54	techologická pauza před provedením stěrky	16 dny	08.11. 21	25.11. 21
55	Pokládka lina s epoxidovou uzávěrou	14 dny	26.11. 21	11.12. 21
56	Provedení obkladů	14 dny	30.10. 21	15.11. 21
57	Provedení maleb	5 dny	30.10. 21	04.11. 21
58	Provedení kompletací profesí	14 dny	05.11. 21	20.11. 21
59	Provedení krycích rohů	2 dny	13.11. 21	15.11. 21
60	osazení dveřních křídel a zárubní	7 dny	05.11. 21	12.11. 21
61	koplexní zkoušky - zkušební provoz	10 dny	22.11. 21	02.12. 21
62				
63	**Výtah a plošina a navazjící m.č.D.00.10**	**51 dny**	**13.09. 21**	**10.11. 21**
64	Příprava výtahové šachty přizdívka, omítky , malby	7 dny	22.09. 21	29.09. 21
65	montáž výtahu	30 dny	30.09. 21	03.11. 21
66	kompletace výtahu a zprovoznění	5 dny	04.11. 21	09.11. 21
67	Plošina - výkop dojezdu	7 dny	13.09. 21	20.09. 21
68	Plošina - betonáž dojezdu	10 dny	21.09. 21	01.10. 21
69	Plošina - dozdění, zásyp, betonáž mazaniny kolem dojezdu	7 dny	02.10. 21	09.10. 21
70	omítky malby	10 dny	11.10. 21	21.10. 21
71	příprava podlahy v místnosti skladu D.00.10	5 dny	11.10. 21	15.10. 21
72	Betonáž potěru	2 dny	16.10. 21	18.10. 21
73	techologická pauza před pokládkou stěrky	16 dny	19.10. 21	05.11. 21
74	Provedení stěrky + fabiony	4 dny	06.11. 21	10.11. 21
75	**Práce exteriér**	**71 dny?**	**22.09. 21**	**13.12. 21**
76	Provedení střechy nad stropem 1.NP - přístř	14 dny	22.09. 21	07.10. 21
77	osazení exteriérových dveří	2 dny	06.10. 21	07.10. 21
78	Provedení fasády pro dokončení monolitu	14 dny	08.10. 21	23.10. 21
79	Provedení komunikací a venkovních ploch	21 dny	22.09. 21	15.10. 21
80	Dokončení fasády KZS po nastěhování technologii	7 dny	05.10. 21	12.10. 21
81				
82	Podání žádosti o kolaudaci	1 den?	29.11. 21	29.11. 21
83	předání díla	1 den	13.12. 21	13.12. 21

Projekt: Podrobné dokončení -
Datum: 31.08. 21

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu