Q-ELEKTRIK a.s.

interní

OS_9268 "Krajský soud"

KALENDÁŘNÍ DNY OD PODPISU SoD

Číslo	Úkon	Provádí	Místo	45 dní před
1,	Předání a převzetí staveniště	Zhotovitel + KS	OS_9268	
2,	Podání žádosti o připojení v souladu s přílohou č.1 (PS 01)	Zhotovitel + KS		
3,	Ohlášení ČEZ Distribuce a koordinace postupu prací	Zhotovitel		
4,	Objednání materiálu	Zhotovitel		
5,	Odsouhlasení výrobní a dílenské dokumentace technologie	Autorský dozor + KS		
6,	Pronájem kioskové trafostanice 22/0,4kV, 400kVA			
7,	Instalace provizorní kioskové trafostanice 400kVA + uzemnění	Zhotovitel	Dvůr Krajského soudu	
8,	Instalace prozatímní kabeláže VN, včetně tras	Zhotovitel	Objekt Krajského soudu	
9,	Instalace prozatímní kabeláže NN, včetně tras	Zhotovitel	Objekt Krajského soudu	
10,	Zajištění pracoviště - vypnutí linky 857 VN ČEZ v OS 8019	Zhotovitel	OS 9268	
11,	Naspojkování kabelu linky 857 VN v kab. prostoru OS 9268	Zhotovitel	OS 9268	
12,	Přepojení přívodu 857 VN do provizorního kiosku OS 9268	Zhotovitel	OS 9268	
13,	Napěťová zkouška provizorního přívodu 857 VN	Zhotovitel	OS 9268	
14,	Vypnutí objektu krajského soudu - přepojení přívodů NN	Autorský dozor + KS	OS 9268	
15,	Demontáž stávajícího propoje NN na trafo T1 v OS 9268			
16,	Přepojení kabeláže NN z prozatmní kioskové trafostanice			
17,	Dílčí revize			
18,	*Provoz objektu Krajský soud na prozatímní kiosek*			
19,	Zajištění pracoviště - vypnutí linky 857 VN ČEZ v OS 9423			
20,	Naspojkování kabelu linky 857 VN v kab. prostoru OS 9423			
21,	Přepojení přívodu 857 VN do provizorního kiosku OS 9268			
22,	Napěťová zkouška provizorního přívodu 857 VN			
23,	Dílčí revize			
24,	Demontážní práce technologického vybavení trafostanice			
25,	*Pozor, rozvaděč NN je pod napětím!*			
26,	Provedení kabelových kanálů			
27,	Provedení vyspravení omítek			
28,	Provedení vyspravení podlah			
29,	Instalace VZT			
30,	Protipožární dveře			
31,	Výmalba			
32,	Instalace rozvaděče VN			
33,	Instalace transformátoru T1 - 630kV			
34,	Instalace rozvaděče NN - pole č.1, č.2 a č.3			
35,	Instalace skříně měření - USM			
36,	Instalace rozvaděče řízení RTU1			
37,	Instalace silové kabeláže VN - vývod na T1 a T2			
38,	Instalace silové kabeláže NN - příprava na spojkování ke st. NN			
39,	Zajištění pracoviště - vypnutí linky 857 VN ČEZ v OS 8019			
40,	Naspojkování kabelu linky 857 VN v kab. prostoru OS 9268			
41,	Přepojení přívodu 857 VN do nového rozvaděče OS 9268			
42,	Napěťová zkouška přívodu 857 VN			
43,	Provedení funkčních zkoušek ve vazbě na RTU a WEB server			
44,	Vypnutí objektu Krajského soudu - přepojení přívodů NN			
45,	Přepojení kabeláže NN ze stávajícího rozvaděče do nového - spojky			
46,	Instalace nového elektroměru	ČEZ Distribuce		
47,	Doložení dokladů a splnění požadavků ČEZ ve věci Smlouvy o připojení			
48,	Dílčí revize nové technologie OS 9268			
49,	Zapnutí objektu Krajského soudu - nová technologie OS 9268			
50,	Demontáž stávajícího rozvaděče NN			
51,	Provedení zbývajících stavebních prací			
52,	Instalace transformátoru T2 - 630kVA			
53,	Instalace kabeláže NN z T2 do pole č.3			
54,	Připojení silové kabeláže VN - vývod na T2			
55,	Demontáž skříní měření v uličce za OS 9268			
56,	Instalace kompenzačního rozvaděče RC, včetně kabeláže			
57,	Vybavení trafostanice OOPP			
58,	Výchozí revize trafostanice OS 9268 (složena z dílčích revizí)			
59,	Aktualizace MPP (pokud bude nutno) dle skutečného provedení			
60,	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení			
61,	Provedení zaškolení a obsluhy trafostanice			
62,	Zpracování dodavatelské dokumentace stavby			
63,	Označení trafostanice dle standardů SJZ ČEZ Distribuce			