Armování a betonáž mostních lims nad opěrami a u zvedaného pole																											
Osazení záchytného systému																											
Osazení svodů																											
Vozovkové vrstvy na mostě a v rozsahu přechodové oblasti																											
Zaměření měřických bodů po dokončení příslušenství																											
SO 201 - 5. Práce na krajních opěrách a zdech v rozsahu přechodových oblastí																											
Práce na provizorním podepření před opěrami, provizorní podepření před opěrami																											
Demolice spodní stavby krajních opěr a opěrných zdí v rozsahu přechodové desky																											
Založení krajních opěr - mikropiloty																											
Armování a betonáž základů krajních opěr																											
Armování a betonáž části opěrných zdí v oblasti přechodové desky																											
Armování a betonáž krajních opěr mimo závěrné zídky																											
Izolace a přechodová oblast mostu po úložný práh																											
Podložiskové bloky, ložiska na opěrách																											
Sanace čel a zesílení oblasti koncových příčníků																											
Armování a betonáž závěrné zídky																											
Armování a betonáž přechodové desky																											
Zrušení provizorního podepření u opěr																											
SO 201 - 6. Práce u zvedaného pole, zesílení podpěr P7, P8																											
Zvednutí vloženého pole																											
Diagnostika vloženého pole																											
Sanace vloženého pole (včetně injektáže kabelových kanálků)																											
Provedení spřažené desky na zvednutém vloženém poli																											
Provizorní podepření u podpěr P7 a P8																											
Zesílení u P7																											
Zesílení u P8																											
Zpětné uložení vloženého pole																											
SO 201 - 7. Sanační práce a úpravy kolem a pod mostem																											
Oprava obrub u ostrůvků za mostem																											
Zásypy a provedení vozovkových vrstev vpravo před a za mostem																											
Trvalé dopravní značení																											
Sanace podhledu a spodní stavby																											
Sanace povrchu opěrných zdí																											
Úpravy kolem a pod mostem (průběžně s postupem sanačních prací v jednotlivých polích)																											
Odstranění zařízení staveniště, úprava ploch do původního stavu																											
SO 182																											
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření																											

Týdenní prostavěnost - bez DPH	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 842 390,08
Celkem - bez DPH	74 842 390,08																										

Týdenní prostavěnost - včetně DPH	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	2 420 000,00	2 229 292,90
Celkem - včetně DPH)	90 559 292,90																										

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: **„Nadjezd Závodní".**

Doba výstavby je 180 kalednářních dní

Popis činností	Týden 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Přípravné práce, zřízení zařízení staveniště																										
Vytýčení všech stávajících IS + jejich ochrana																										
Kompletní zaměření nosné konstrukce s detailním přeměřením vozovky (požadovaný rastr stanoví projektant KOS)																										
Osazení měřických bodů na podhledu MK a zaměření nultého stavu MK před demolicí																										
SO 201 - 1. Rekonstrukce opěrných zdí před a za mostem vpravo																										
Demontáž zábradelních svodidel na opěrných zdech vpravo před i za mostem (po přechodové oblasti)																										
Demolice koruny navazujících opěrných zdí vpravo před i za mostem (po přechodové oblasti)																										
Armování a betonáž koruny nových opěrných zdí vpravo před i za mostem (po přechodovou oblast)																										
Armování a betonáž nových říms na opravených opěrných zdech																										
Izolace opěrných zdí vpravo před a za mostem a zásypy																										
Vozovkové vrstvy mimo obrusnou vrstvu																										
Osazení zábradelního svodidla na nově provedené římsy																										
SO 201 - 2. Rekonstrukce opěrných zdí před a za mostem vlevo																										
Demontáž zábradelních svodidel na opěrných zdech vlevo před i za mostem (po přechodové oblasti)																										
Demolice koruny navazujících opěrných zdí vlevo před i za mostem (po přechodové oblasti)																										
Armování a betonáž koruny nových opěrných zdí vlevo před i za mostem (po přechodovou oblasti)																										
Armování a betonáž nových říms na opravených opěrných zdech																										
Izolace opěrných zdí vpravo před a za mostem a zásypy																										
Vozovkové vrstvy mimo obrusnou vrstvu																										
Osazení zábradelního svodidla na nově provedené římsy																										
SO 201 - 3. Přípravné práce pod mostem																										
Přípravné práce pro provizorní podepření mostu u P7, P8 a v místě vloženého pole (založení stojek nad nábřežní zdí)																										
SO 201 - 4. Práce na mostě																										
Frézování vozovkových vrstev na mostě a v přechodových oblastech mostu																										
Demontáž zábradelního svodidla na mostě a v přechodové oblasti mostu																										
Demolice mostních říms na mostě a v přechodové oblasti mostu																										
Vybourání odvodňovačů a mostních závěrů																										
Odstranění vyrovnávacího betonu																										
Přeměření měřických bodů na podhledu nosné konstrukce po odstranění příslušenství a frézování																										
Zaměření skutečného stavu povrchu mostovky po očistění a projekční práce na úpravě nivelety																										
Dodatečná diagnostika předpjatých nosníků a dodatečně předpjaté desky (před O2), včetně čel																										
Injektáž kabelových kanálků																										
Provedení spřažené desky v nutném rozsahu (přednostně v rozsahu pro nutné provizorního podepření O1, O2, P7, P8)																										
Izolace spřažené desky mimo oblast opěr a zvedaného pole, ochrana izolace pod římsami																										
Armování a betonáž mostních říms (mimo opěr a zvedaného pole)																										
Osazení mostních závěrů																										
Izolace v oblasti opěr a vloženého pole																										