HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Zateplení a rekonstrukce budovy č. 26 KHS Zlín/KNTB

Zahájení stavby: *15.11.2021*

Ukončení stavby: *15.07.2022*

rok				*2021*									*2022*																													
měsíc				*listopad*				*prosinec*					*leden*				*únor*				*březen*					*duben*				*květen*				*červen*					*červenec*			
týden				44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Název prací	***Cena KHS***	***Cena KNTB***	***Cena celkem***																																							
SO 001 Zateplení fasády																																										
Zemní práce	47	47	94																																							
Svislé konstrukce	220	178	398																																							
Úpravy povrchů vnitřních	261	246	507																																							
Etics 1. NP	725	230	955																																							
Přesahy 1.NP	415	894	1 309																																							
Parapety	993	1 220	2 213																																							
Mez. pilíře	2 190	1 307	3 497																																							
Atrium	607	574	1 181																																							
Strop 1.PP	732	703	1 435																																							
8.NP	604	1 144	1 748																																							
Ostatní	949	917	1 866																																							
Podlahy	313	417	730																																							
Lešení	564	581	1 145																																							
Bour. přesuny	557	547	1 104																																							
Povlakové krytiny	2 345	3 071	5 416																																							
UT	365	371	736																																							
Klempíř	459	585	1 044																																							
Truhlář	762	436	1 198																																							
Zámečník	3 788	3 232	7 020																																							
Plastová okna	4 072	3 963	8 035																																							
Bezpečnostní systém střech	214	199	413																																							
Elektro	61	61	122																																							
VZT	0	77	77																																							
Přesuny	729	819	1 548																																							
Celkem SO 001 Zateplení fasády	21 972	21 819	43 791	322				2 443					3 661				5 530				8 430					6 744				6 587				7 459					2 615			
SO 001 Fotovoltaika	525		525																																							
SO 001 1.4. Silnoproud	3 712	4 927	8 639																																							
SO 001 1.5. Vnitřní dispozice	864	864	1 728																																							
SO 001 1.7. Vzduchotechnika	228	228	456																																							
SO 001 1.8. Rekuperace KHS	1 317		1 317																																							
SO 001 1.9. Požární únikové schodiště	677	677	1 354																																							
Celkem SO 001	7323	6 696	14 019	493				1 757					1 404				1 717				2 057					2 064				1 645				2 058					824			
Celkem SO 001	***29 295***	***28 515***	***57 810***	***815***				***4 200***					***5 065***				***7 247***				***10 487***					***8 808***				***8 232***				***9 517***					***3 439***			
SO 002 Spojovací krček KNTB		286	286																																							
Celkem SO 002		***286***	***286***	***82***				***204***																																		
SO 003 VRN pro objekt KHS, KNTB	512	512	1 024																																							
Celkem SO 003	***512***	***512***	***1 024***	***59***				***146***					***117***				***117***				***146***					***117***				***117***				***146***					***59***			
Celkem stavba	***29 807***	***29 313***	***59 120***	***956***				***4 550***					***5 182***				***7 364***				***10 633***					***8 925***				***8 349***				***9 663***					***3 498***			

Ve Zlíně dne 14.10.2021