Př. 7

Stavba: **Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)**

Městská část: **Sekce1 Bosonohy, 2 Líšeň, 5 Brno-jih**

Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby

Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (čl obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
Sekce: 1 Bosonohy											
18.3.2020	DSOIV.06.1_Splašková kanalizace	Provedení přeložek vodovodu a propojů na ulici Hoštická	Zákaz manipulace na vodovodní síti, nemožnost provádění propojů	netýká se	netýká se	Zástupci provozu BVK neudělují souhlas s odstávkou a přepojením	ANO, objekt je na kritické cestě HMG	Vzhledem k faktu, že dokončení kanalizace podmíněné provedením a zprovozněním provizorních přeložek vodovodu je součástí kritické cesty HMG, zhotovitel předpokládá dopad 2-3 měsíce na termín dokončení díla	Usnesení krizového štábu JMK a hejtmana ze dne 16.3.2020		
8.4.2020	DSOIII.11.1_Splašková kanalizace	Provedení přeložek vodovodu a propojů na ulici Průjezdní	Zákaz manipulace na vodovodní síti, nemožnost provádění propojů	netýká se	netýká se	Zástupci provozu BVK neudělují souhlas s odstávkou a přepojením	ANO	Dopad cca 2 měsíce na dobu dokončení SO, předpoklad bez dopadu do celkového termínu dokončení díla	Usnesení krizového štábu JMK a hejtmana ze dne 16.3.2020		
Sekce: 2 Líšeň											
16.3.2020	SO 50.3 Přeložka plynovodu	Provedení přeložky plynovodu a propojení	Zákaz manipulace na plynovodní síti, nemožnost provádění propojů	netýká se	netýká se	Zástupci provozu GridServices neudělují souhlas s odstávkou a přepojením	ANO	Vzhledem k faktu, že bez dokončení přeložky plynovodu nelze zahjit práce na kanalizace, dopad na dokončení cca 1 měsíc	Usnesení krizového štábu JMK a hejtmana ze dne 16.3.2020		
Sekce: 5 Brno Jih											
13.4.2020	TZ 06 VODOVOD	Žádost o vydání propojení na stávající vodovodní řad ul. Ořechovská	Zákaz manipulace na vodovodní síti, nemožnost provádění propojů	netýká se	netýká se	Zástupci provozu BVK neudělují souhlas s odstávkou a přepojením	ANO	Rozdíl mezi plánovaným požádáním o propoj a (13.4.2020) a skutečným 19.5.2020 tj. bezporostředně po ukončení mimořádného režimu. Dopad do HMG tedy 36 dní. Následně propoj 16.6.2020.	Usnesení krizového štábu JMK a hejtmana ze dne 16.3.2020 a jeho zrušení 18.5.2020		