# Změnový list

| Evidenční číslo a název Stavby: | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
|---|---|---|
| - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>102.1 - Úprava ul. Polní - sjezdy<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>102.1 - Úprava ul. Polní - sjezdy | 102.1/005 | ZBV 77.3 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. č. 101, 102, 6 - Při odkopu na pláň byla zjištěna nevyhovující únosnost pláně. Z tohoto důvodu došlo k sanaci aktivní zóny. Geotechnik objednatele potvrdil zápisem ve stavebním deníku provedení sanace aktivní zóny. V rámci ZBV č. 20 byly přidány pol. č. 101 a 102 a v rámci tohoto ZBV je řešeno další navýšení množství z důvodu dalších nutných sanací na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI. S provedením sanace souvisí i částečné odečtení pol. č. 6, kdy vlivem odkopu v rámci sanací nebylo potřeba provádět zafoukání přípojek UV v plném rozsahu, protože byly výkopem odstraněny.
Pol. č. 104 - Pro zabránění promíchání jílovité, jemnozrnné zeminy v úrovni parapláně s nově provedenou aktivní zónou z vyhovujícího materiálu bylo nutné sanační opatření tohoto i předchozího ZBV 20 doplnit na základě požadavku geotechnika o separační geotextilii, v rozpočtu bylo nutné doplnit chybějící položku č. 104. Výměra nové položky geotextilie odpovídá skutečné ploše rozprostřené geotextilie v rámci všech sanací provedených na SO.
Pol. č. 7, 9, 12, 14, 30 - Při realizaci napojení komunikace k přilehlým objektům bylo nutné provést toto dopojení vozovkových vrstev ke stávajícím stavům dle aktuálních poměrů na stavbě tak, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný přejezd do přilehlých objektů. Tyto práce byly geodeticky zaměřeny a finální rozdíl množství položek je promítnut v tomto ZBV. Změna je zařazena do skupiny 3 - nepředvídaná - v PDPS nemohl být skutečný stav přilehlých objektů přesně zjištěn, před realizací stavby docházelo na těchto objektech k drobným změnám, které způsobily doměrky na položkách vozovkových vrstev.
Pol. č. 1, 2, 3, 5, 25 - Po odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace došlo k odkrytí stávající kanalizace, na kterou bylo třeba se napojit. Oproti PDPS byla umístěna blíže, než se předpokládalo Skutečná poloha a umístění kanalizace vyvolalo snížení množství zemních prací a zkrácení potrubí, které se odečítají z důvodu jiného umístění.
Pol. č. 26 - Délka realizovaných kamerových zkoušek je v rámci ZBV odečtena na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|
| -31 472,20 | 200 991,10 | 169 518,90 |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant (autorský dozor) | jméno [redacted] | datum 26 -11- 2021 | podpis |
| Správce stavby | jméno [redacted] | datum 29 -11- 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) | jméno [redacted] | datum 29 -11- 2021 | podpis |
| Zhotovitel | jméno [redacted] | datum 22 -11- 2021 | podpis |

| | |
|---|---|
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant | Číslo paré: |