Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině
Místo: V Jehličně 391/1a, 190 14 Praha-Klánovice

Zhotovitel: Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300, 190 14 Praha

Zadavatel: Stavební firma Slivoň
Kuchařík 32, 25226 Roblín

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

Pro změnu stavby:

Měsíc:
Datum:

Celková cena bez DPH **673 550,74 Kč**
DPH 21% 141 445,65 Kč
Celková cena s DPH **814 996,39 Kč**

									Cena vícepráce	**Cena méněpráce**	**Cena MCP + VCP**	**Cena Díla po změně**			
									673 550,74 Kč	**- Kč**	**673 550,74 Kč**	24 627 171,43 Kč			
					Od zahájení	**Ve sledovaném**		Po změně	**Ve sledovaném**		Po změně				
Č. Položky	**Položka**	**Výměra MJ**	**Mj**	**MJ Cena**	Výměra (SOD - MVP + VCP)	**Výměra VCP**	**Výměra MCP**	Výměra	**Cena vícepráce**	**Cena méněpráce**	Cena MCP + VCP	Cena Díla po změně	položky	Nadpis	
	Stavební část												1	1	
	Zemní práce												1	1	
5	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	304,540	480,00 Kč	304,54	20		324,54	9 600,00 Kč	- Kč	9 600,00 Kč	155 779,20 Kč	1		
6	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,492	970,00 Kč	29,49	29,492		58,98	28 607,24 Kč	- Kč	28 607,24 Kč	57 214,48 Kč	1		
7	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	122,028	882,00 Kč	122,03	122,028		244,06	107 628,70 Kč	- Kč	107 628,70 Kč	215 257,40 Kč	1		
8	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	226,646	450,00 Kč	226,65	171,52		398,17	77 184,00 Kč	- Kč	77 184,00 Kč	179 174,70 Kč	1		
10	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	226,646	85,00 Kč	226,65	171,52		398,17	14 579,20 Kč	- Kč	14 579,20 Kč	33 844,11 Kč	1		
	Zakládání												1	1	
24	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	24,632	3 800,00 Kč	24,63	24,632		49,26	93 601,60 Kč	- Kč	93 601,60 Kč	187 203,20 Kč	1		
28	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	219,815	3 150,00 Kč	219,82	37		256,82	116 550,00 Kč	- Kč	116 550,00 Kč	808 967,25 Kč	1		
													1	1	
													1	1	
													1	1	

Položky dříve nezahrnuté v SOD

Číslo položky	**Položka**	**Cena za jednotku**												
N23	Kari sítě 100x100x10 do základových pasů	2 900,00 Kč	0,00	40		40,00	116 000,00 Kč	- Kč	116 000,00 Kč	116 000,00 Kč	1	1		
N24	Geologické průzkum	3 000,00 Kč	0,00	1		1,00	3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1	1		
N25	Uložení nebezpečného odpadu (škvárové tvárnice)	890,00 Kč	0,00	120		120,00	106 800,00 Kč	- Kč	106 800,00 Kč	106 800,00 Kč	1	1		