ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

„Poliklinika Lesná - pediatrie“

Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Týdny realizace
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	**260 dny**	**0 dny**	**260 dny**	
UZLOVÉ BODY VÝSTAVBY	**260 dny**	**0 dny**	**260 dny**	
PŘED A PŘEVZ. STAVENIŠTĚ	1 dny	0 dny	0 dny	
DOK. PŘED. A PŘEVZ. DÍLA	5 dny	od 255 dny	do 260 dny	
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	7 dny	od 0 dny	do 7 dny	
VÝBĚRY SUBDODAVATELŮ	26 dny	od 0 dny	do 26 dny	
VÝROBNÍ DOKUMENTACE	21 dny	od 21 dny	do 42 dny	
SCHVÁLENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE	10 dny	od 42 dny	do 52 dny	
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	77 dny	od 14 dny	do 91 dny	
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	65 dny	od 42 dny	do 107 dny	
VODOROVNÉ KONSTRUKCE	64 dny	od 56 dny	do 120 dny	
ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ	122 dny	od 77 dny	do 199 dny	
PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	92 dny	od 107 dny	do 199 dny	
VÝPLNĚ OTVORŮ	61 dny	od 60 dny	do 121 dny	
LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY	153 dny	od 42 dny	do 195 dny	
IZOLACE PROTI VODĚ	105 dny	od 63 dny	do 168 dny	
ZTI - HRUBÉ ROZVODY	61 dny	od 82 dny	do 143 dny	
ZTI - KOMPLETACE	30 dny	od 198 dny	do 228 dny	
ÚT - HRUBÉ ROZVODY	61 dny	od 82 dny	do 143 dny	
ÚT - KOMPLETACE	35 dny	od 183 dny	do 218 dny	
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	31 dny	od 167 dny	do 198 dny	
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	61 dny	od 167 dny	do 228 dny	
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ	183 dny	od 46 dny	do 229 dny	
OTVOROVÉ PRVKY Z HLINÍKU	92 dny	od 106 dny	do 198 dny	
PODLAHY Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH	61 dny	od 168 dny	do 229 dny	
PODLAHY Z KAMENE	30 dny	od 198 dny	do 228 dny	
PODLAHY POVLAKOVÉ	61 dny	od 168 dny	do 229 dny	
OBKLADY KERAMICKÉ	61 dny	od 168 dny	do 229 dny	
NÁTĚRY	77 dny	od 168 dny	do 245 dny	
MALBY	77 dny	od 168 dny	do 245 dny	
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	122 dny	od 106 dny	do 228 dny	
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	122 dny	od 106 dny	do 228 dny	
EPS	122 dny	od 106 dny	do 228 dny	
VZDUCHOTECHNIKA - ROZVODY	61 dny	od 76 dny	do 137 dny	
VZDUCHOTECHNIKA - KOMPLETACE	92 dny	od 137 dny	do 229 dny	
OSTATNÍ	84 dny	od 168 dny	do 252 dny	

Ing. Robert Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek
Datum: 2022.03.29 09:25:11 +02'00'