Kalkulace skutečných nákladů subdodávky itself k SO 402 **Rozdílový soupis prací**

Stavba: **II/377 - TISNOV OK, ul. Riegrova, Černohorská, SUS - NN**
číslo a název SO: **SO 402 - PRELOZKA SDELOVACICH VEDENI ITSELF (SUS JMK)**
číslo a název rozpočtu: **SO 402.01 - PRELOZKA SDELOVACICH VEDENI ITSELF (SUS JMK)**

Poř.	Kód	Varianta	Název položky (aktualizace, **doplnění** DSPS)	jednotka	DSP-Počet	RSP-Počet	DSPS-Počet	CENA		CENA		
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotek	jednotek	DSP-jednotková	DSPS-jednotková	DSP-celkem	RSP-celkem	DSPS-celkem
1	2	3	4	5	6	6	6	7	7	8	8	8
	1		**Zemní práce**									
1	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3								
2	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3								
	1		**Zemní práce**									
	2		**Základy**									
3	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3								
	2		**Základy**									
	4		**Vodorovné konstrukce**									
4	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3								
	4		**Vodorovné konstrukce**									
	7		**Přidružená stavební výroba**									
5	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS								
6	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M								
			Pokládka HDPE trubky	M								
7	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M								
8	702332		Zákrytová deska	M								
9	741C07		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS								
10	742K13		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 UKONČENÍ KABELU V ROZVADĚČI	KUS								
			Optický kabel 52 vláken	M								
			Optický kabel 2 vlákna	M								
11	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M								
12	75E127.R		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PROMĚŘENÍ, EVIDENCE, ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL								
			KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ Belden C3	**M**								
13	75I611		KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM Koax. Kabel KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ Belden C4	M								
			Spojka na koaxiální kabel C3	KS								
			Spojka na koaxiální kabel C4	KS								
			Konektor PG na koaxiální kabel C3	KS								
			Konektor PG na koaxiální kabel C4	KS								
			Spojka na přípojkovém kabelu + pouzdro s gelem + montáž	**KS**								
14	75I61X		KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ	M								
15	75I61Y		KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ	M								
			Montáž spojky a konektoru na koaxiálním kabelu	KS								
16	75IA11		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KS								
			Koncovka na trubku HDPE	KS								
			OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM dělená	KS								
17	75IA1Y		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA, KONCOVKA - MONTÁŽ + DEMONTÁŽ	KUS								
18	75ID21.R		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA + MONTÁŽ	KUS								
19	75ID2Y.R		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA - DEMONTÁŽ	KUS								
20	75IE31.R		SKŘÍŇ ROZVODNÁ + MONTÁŽ	KUS								
21	75IH61.R		UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO	KUS								
22	75IJ11		Svar optického vlákna	KUS								
23	75IK11		OTDR MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO								
24	75L15.R		DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAMERY	KS								
25	75L15X		STOŽÁR (SLOUP) - MONTÁŽ	KUS								
26	75L15Y		STOŽÁR (SLOUP) - DEMONTÁŽ	KUS								
27	75N163		MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - SADA KONEKTORŮ (2KS)	KUS								
28	799.R		Dozor správců dotčených sítí	KPL								
			Oznámení a projednání výpadků provozu sítě itself a kamerového systému	KPL								
29	7999.R		PŘÍPOJKA NAPÁJENÍ NN, KABELY CYKY PŘESUN ROZVADĚČE NAPÁJENÍ NN, PŘEPOJENÍ	KS								
	7		**Přidružená stavební výroba**									
			C e l k e m									
			Vícepráce									
			Vícepráce celkem									
			Méněpráce									
			Méněpráce celkem									
			Celkem									
			Celkem									**236 895,00**